

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Sixhavenpark planning**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date November 9, 2023 at 11:34:45 AM CET

Microsoft Exchange Server;converted from html;

Heren,
Hieronder even op een rijtje de stappen die we nog moeten doorlopen tot het einde van dit jaar. In 2024 kunnen we dan hopelijk beginnen met het technisch DO. De eerste twee stappen zijn al uitvoering: werkt momenteel het ontwerp uit obv de laatste bewonersbijeenkomst en ik heb het project aangemeld voor het beheertoetsoverleg (tweede bezoek). Hopelijk kunnen we daarna snel door met de raming en het bestuurlijk traject.

Ontwerp:	Data:
Aanpassen ontwerp obv laatste bewonersbijeenkomst	Uiterlijk 7-11-2023
Toetsen ontwerp in beheertoetsoverleg (BAP)	21-11-2023; ontwerp aanleveren uiterlijk 7-11-2023
Toetsteam OR&M doorlopen	5-12-2023; ontwerp aanleveren uiterlijk 21-11-2023
Aanpassingen ontwerp obv toetsmomenten + raming	29-11-2023
Ontwerp en raming vaststellen in opdrachtgeversoverleg	5-12-2023
DO vaststellen in staf portefeuillehouder	11-12-2023
DO vaststellen in DB en voorleggen in SD-commissie	2024
Laatste aanpassingen ontwerp, technisch DO uitwerken, bestek, aanbesteden etc.	2024

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e PMB

Gemeente Amsterdam