

Notulen

Aanwezig	5.1, 2, e [redacted] – gemeente Amsterdam
	5.1, 2, e [redacted] – gemeente Amsterdam
	5.1, 2, e [redacted] – gemeente Amsterdam
	5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen bv
	5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen bv
	5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen bv
Afwezig	5.1, 2, e [redacted] – gemeente Amsterdam
	5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen bv
	5.1, 5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen bv
	5.1, 2, e [redacted] – gemeente Amsterdam
Datum	Dinsdag 22 september 2022 10:00 t/m 11:30 uur
Voorzitter	5.1, 2, e [redacted]
Notulist	5.1, 2, e [redacted]
Onderwerp	Bouwvergadering SLA-ecologie AI 2018-0115

1 Opening en mededelingen

5.1, 2, e [redacted] heet alle aanwezigen welkom.

5.1, 2, e [redacted] stelt dat 5.1, 2, e [redacted] afwezig is i.v.m. recent vaderschap 5.1, 2, e [redacted] zal hierdoor de komende weken minder aanwezig zijn. 5.1, 2, e [redacted] neemt zijn taken waar.

5.1, 2, e [redacted] zal niet meer aanwezig zijn bij volgende bouw overleggen; 5.1, 2, e [redacted] zal conform eerdere afspraken op iets meer afstand gaan staan..

5.1, 2, e [redacted] stelt dat een tweetal schanskorven met gerecycled materiaal op korte termijn geplaatst zullen worden als pilot. Locaties zijn aan de Naritaweg, in de sloot langs de voetbalvelden, en de Sierenborgh

5.1, 2, e [redacted] stelt dat het projectareaal per 1 januari 2023 mogelijk zal worden uitgebreid. Dit areaal beslaat de percelen ten noorden van het huidig projectgebied (Westpoort) 5.1, 2, e [redacted] houdt 5.1, 2, e [redacted] p de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

2 Notulen en actielijst vergadering

5.1, 2, e [redacted] neemt de actielijst tot zich en bespreekt de openstaande actiepunten. De besproken actiepunten en de uitkomsten hiervan staan in de bijlage.

3 Voortgang werkzaamheden

Waterleliegracht

5.1, 2, e stelt dat de werkzaamheden rondom de Waterleliegracht in overeenstemming met bewoners prettig zijn opgepakt.

Vrije Geer

De werkzaamheden aan de Vrije Geer staan gepland op start 17 oktober 2022.

Het voorstel ligt er om deze werkzaamheden op regiebasis uit te voeren, besluitvorming hiervoor ligt bij 5.1, 2, e

- 13 oktober zal een veldbezoek plaatsvinden voor een go/no go. 5.1, 2, e
- Gem. Amsterdam zal bekende informatie/tekeningen van bekende muizennesten tijdig aanleveren (Actie 5.1, 2, e)
- 5.1, 2, e zal tijdens uitvoer elke week inzet/prestatieverklaring delen. (actie 5.1, 2, e)

Dubbele Buurt/Seineweg

Inkoop order werkzaamheden komen vanuit 5.1, 2, e Zodra deze binnen is zal 5.1, 2, e het inplannen

Algemene maaiwerkzaamheden

5.1, 2, e stelt dat de maaironde goed op schema ligt, aantal vlakken incl. handwerk nog te doen.

Maaiwerkzaamheden van de middenberm N200 staan op de planning. Hiervoor moet bij de provincie een aanvraag voor rijdende afzetting worden gedaan. (actie 5.1, 2, e) Werkzaamheden zijn gepland voor oktober 2022.

- De vraag kwam ter tafel of hier sinus gemaaid moet gaan worden. 5.1, 2, e stelt dat hier niet voldoende areaal voor is.
 - Addendum per email 27-09: 5.1, 2, e stelt dat er op de bredere stukken toch een poging gedaan moet worden om hier sinus te maaien i.v.m. biodiversiteit.

Werkzaamheden ecologie

Ecoloog 5.1, 2, e heeft de fauna passages geïnventariseerd, deze zullen worden gedeeld met 5.1, 2, e

5.1, 2, e vroeg naar de locaties vleermuizenkasten. Deze zijn geselecteerd en zullen gedeeld worden met 5.1, 2, e (Actie 5.1, 2, e)

De te monitoren gebieden zijn bekend, 5.1, 2, e vroeg of deze konden worden ingemeten en gedeeld. 5.1, 2, e stelt dat deze vlekken in geovisio bekend zijn en als shapefile aangeleverd kunnen worden (actie 5.1, 2, e)

4 Voortgangsrapportage

- **Financieel**

Er zijn geen financiële zaken besproken

- **EMVI prestatiemeting**

Geen opmerkingen.

- **Maandrapportage**

^{5.1.2.e} stelt dat het de huidige maandrapportage niet prettig leest. ^{5.1.2.e} zal vanaf november met een revisie van de maandrapportage komen om deze prettiger te lezen te maken. (actie ^{5.1.2.e})

5 V&G, MVO en veiligheidsladder

Geen meldingen bekend van schaden en/of bijna-ongevallen.

6 Rondvraag

Geen opmerkingen.

7 Afsluiting

8 KPI's

De KPI's zijn besproken. Alle afspraken worden door ^{5.1.2.e} vastgelegd in de 2 documenten die vast onderdeel zijn van de maandrapportage.

ACTIELIJST

Zie pagina 4 en 5

2022						
#	datum	wie	actie	houder	status	datum gereed
50	27-1-2022	5.1, 2, e	inplannen periodieke prestatie meting	5.1, 2, e	Open	<p>toelichting stavaza vlieg BV 22 september 2022</p> <p>07-04-22: zal dit in gang zetten 17-05-22: idem 05-07-22: idem (NB 5.1, 2, e ipv uitnodigen) 25-08-22: geeft aan 2 x prestatie meting te hebben ingevuld; gaat intern bij na waar/door wie de meldingen daarvan zijn ontvangen 22-09: actie ligt bij</p>
55	27-1-2022	5.1, 2, e	A. slenk beoordelen B. uitrenlocatie beoordelen	5.1, 2, e	Open	<p>07-04-22: dit loopt nog bij 17-05-22: A: in najaar 2022 uitvoeren zal intern nagaan wie dit gaat betalen B: ligt nog ter beoordeling bij 05-07-22: idem 25-08-22: idem 22-09: A ligt bij B is akkoord</p>
59c	8-2-2022	5.1, 2, e	beoordeling voorstel begrazing	5.1, 2, e	Open	<p>07-04-22: en bekijken gezamenlijk de mogelijkheden van door voorgestelde locatie (buiten areal) 17-05-22: er kijken naar een geschikte locatie (nadat nieuwe shapefiles zijn ontvangen, zie actie nr 32) 05-07-22: afspraak maken met 5.1, 2, e of 5.1, 2, e NB inplannen nadat shapefiles zijn geactualiseerd naar de stand per 30 juni 2022 25-08-22: en maken een afspraak om locatie te zoeken; gaat intern opzoeken wie de mogelijke herder is en of deze betrokken wil zijn bij keuze locatie</p>
60	8-2-2022	5.1, 2, e	bespreking en afhandeling mutaties 2021 nav creditfactuur	5.1, 2, e	Open	<p>07-04-22: zal schriftelijk aangeven wat er in door gevolgde procedure niet goed is gedaan; stuurt in afwachting daarvan geen creditfactuur 14-04-22: mail aan 19-04-22: mail aan 17-05-22: zal dit nogmaals intern uitzoeken 05-07-22: wordt meegenomen in verrekking arealen 2020 en 2021 zodra mutaties door zijn aangeleverd bij Werkvoorbereiding 25-08-22: shapefiles t/m 30-06-22 zijn gereed en voor en akkoord; maakt afspraak met om verrekking 2020 en 2021 te bespreken en probleem van credit factuur op te lossen 22-09: bespreking en plannen met 5.1, 2, e en 5.1, 2, e erbij 23-09: heeft mail met voorstel datums gestuurd naar en</p>
67	25-4-2022	5.1, 2, e	kostenverhogende omstandigheden	5.1, 2, e	Open	<p>28-04-22: te behandelen in BV (ging niet door) 17-05-22: ligt ter behandeling bij 05-07-22: idem 25-08-22: idem; staat on hold 22-09: on hold</p>
70	25-4-2022	5.1, 2, e	voorstel vernatten en droogte bestendige beplanting	5.1, 2, e	Open	<p>28-04-22: te behandelen in BV (ging niet door) 17-05-22: ligt ter beoordeling bij 05-07-22: idem 25-08-22: idem 22-09: 5.1, 2, e; 5.1, 2, e zullen er nogmaals naar kijken</p>
71	14-4-2022	5.1, 2, e	voorstel Veldleeuwerik	5.1, 2, e	Open	<p>28-04-22: te behandelen in BV (ging niet door) 17-05-22: vraagt om contact op te nemen met Recreatieschap Noord-Holland 05-07-22: 5.1, 2, e ecooloog van heeft contact met Recreatieschap NH; wordt vervolgd 25-08-22: heeft contact gehad met Recreatieschap; locatie is geen optie; er volgt een rapportage van 22-09: op een nieuwe locatie. Etnaweg, liggen misschien mogelijkheden; er kijken er opnieuw</p>
72	14-4-2022	5.1, 2, e	voorstel VICOE	5.1, 2, e	Open	<p>28-04-22: te behandelen in BV (ging niet door) 17-05-22: zou graag voorbeeld zien --> actie 5.1, 2, e 05-07-22: 5.1, 2, e zal afspraak maken met 5.1, 2, e 25-08-22: maakt afspraak met om een locatie te bezoeken waar dit wordt toegepast 22-09: actie ligt bij om contact op te nemen met en locatie te bezoeken</p>

76	17-5-2022		Meetlocaties delen me		Open	<p>17-05-22: dit was actiepunt 40; heropend zal de 10 meetlocaties alsnog ontvangen van</p> <p>05-07-22 zal deze nog aanleveren</p> <p>25-08-22: levert voorstel uiterlijk 1 of 2 september aan</p> <p>22-09: stemt dit af met zal GPS-coördinaten aanleveren bij</p>
82	5-7-2022		zaadseel Naritaweg		Open	<p>05-07-22: op de Naritaweg in het talud bloemrijk mengsel inzaaien</p> <p>25-08-22: aan locatie kleven nadelen (bij schaduw); neemt contact op met projectleider van betreffende werk om wensen en mogelijkheden te bespreken</p> <p>22-09: actie ligt bij</p>
84	5-7-2022		vleermuiskasten bestellen en plaatsen (zie ook punt 69b)		Open	<p>05-07-22: inkopen; plaatsing in najaar 2022</p> <p>25-08-22: vleermuiskasten zijn besteld en geleverd; plaatsing in Q4</p> <p>22-09: idem zal mail met locaties (aangegeven door doorsturen naar</p>
85	25-8-2022		Vrije Geer maaien vanaf 17 oktober 2022		Open	<p>25-08-22: en orgen voor follow up van afspraken d.d. 11 aug '22 - bespreking over Vrije Geer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ecologische nulmeting door en 1ste helft sept - 2de bespreking medio september en stavaza - 13 oktober: bespreking go or nogo - 17 oktober: start <p>NB vrijwilligers/buurtbewoners betrekken</p> <p>22-09: heeft voorstel bij neergelegd over aanpak door op regiebasis; zodra daarover besluit is genomen zal informeren; gesprek go - no go op 13 oktober nog inplannen!</p>
86	22-9-2022		bokashi		Open	<p>30 aug 2022: en zien De Groote Baak als goede locatie voor bokashi neemt vervolgstappen</p> <p>22-09: actie ligt bij</p>