

Planning bijeenkomsten en producten windturbines Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein

Groen is gereed

Oranje is gepland

Wit is nog niet gepland

Naast deze overleggen vinden er nog regelmatig bilaterale overleggen plaats en worden nieuwsbrieven verstuurd door Stadsdeel Noord en Amsterdam en initiatiefnemers.

datum	wat	Wie	Communicatie
1 september projectgroep ZaanIJ	projectgroep, toelichting MER	Prov + Zaanij gemeenten	
2 september	Uitnodiging voor OBR 28 sept	Initiatiefnemers/deelnemers OBR	Digitaal (mail)
6 september, ZaanIJ-overleg	overleg Zaan IJ, concept resultaten MER	Prov, zaanij en stadsdeel en initiatiefnemers	
7 september	WOAN bv/ Bestuurders coöperaties	Initiatiefnemers	
10/11 september	Uitnodiging voor 29 september op de mat	Initiatiefnemers aan adressen in postcode gebieden	Brief
15-9 Nieuwsbrief duurzaamheid en stadsdeel incl sociale media stadsdeel Noord	Informatieavond en simulatie en samenvatting op website (binnen paar dagen)	Mensen die aangemeld en geotargeting	Nieuwsbrief (communicatie Amsterdam en stadsdeel)
15-9 samenvatting MER-onderzoeken	Op website initiatiefnemers en toesturen samenvatting MER-onderzoeken + toelichting	Initiatiefnemers en procesmanager	Procesmanager verspreid naar deelnemers
15-9 informeren bestuurders	Woordvoerder wethouders bestuursadviseurs en stadsdeelbestuurder informeren	Communicatie en procesmanager Amsterdam	Opstapformulieren en/of informatiebrief
20-9 (ov) gesprek wethouder en stadsdeelbestuurder met zijkanaal H	Proces en zorgen	Amsterdam, initiatiefnemers en bewoners zijkanaal H	
22-9 voorbespreking AO	Actualiteit en agenda	Prov + Zaanij gemeenten	Procesmanager wind Amsterdam iom provincie
27-9 notitie effecten ontwikkellocaties	Notitie effecten op ontwikkellocaties naar ZaanIJ gemeenten en provincie	Initiatiefnemers	
28-9 Omgevingsberaad	Uitkomsten deelonderzoeken MER	Amsterdam, initiatiefnemers en leden omgevingsberaad	
29 september BO	Uitkomsten deelonderzoeken MER en proces VKA	Prov + Zaanij gemeenten	
29 september ambtelijk, afspraken BO	Werkafspraken BO uitwerken	Prov + Zaanij gemeenten	

datum	wat	Wie	Communicatie
29 september informatieavond https://amsterdam-wind.nl/informatiemarkt-29-september-windmolens-op-noorder-ij-plas-en-cd/	Uitkomsten deelonderzoeken MER en ontwikkeling VKA	Initiatiefnemers en Amsterdam	Diverse aankondigingen gedaan. 14.000 brieven, nieuwsbrieven en aankondiging in (sociale) media
4 oktober Zaan IJ-overleg	overleg Zaan IJ, ontwikkeling voorlopig VKA inhoudelijk Notitie ontwikkellocaties bespreken	Prov, zaanij en stadsdeel en initiatiefnemers	
5 oktober Projectleidersoverleg	Projectleiders overleg over eindconceptversies MER-rapporten	OD, provincie, Amsterdam, Initiatiefnemers (ambtelijk)	
12 oktober WOAN bv	Bespreken ontwikkeling voorlopig VKA	Besturen van samenwerkende initiatiefnemers /coöperaties	
Oktober	Indienen vooroverlegverzoek via omgevingsloket tbv intake Oostzaan	Initiatiefnemers	
25 oktober verzending stukken tbv BO 7-11	ZaanIJ gemeenten, omgevingsberaad en stakeholders.	Initiatiefnemers. Link:	
Bila's initiatiefnemers met Zaanstad	Bespreken ontwikkeling voorlopig VKA en gevolgen gemeente	Initiatiefnemers en gemeenten apart	
25 oktober aanleverdata staf tbv BO wethouders	Stukken tbv 7-11 - Kennismaking wethouders - Deelrapporten MER - Definitieve notitie ontwikkellocaties BvR - Planning	5.1.2.e en 5.1.2.e en initiatiefnemers. Voor MER-onderzoeken: concept MER-onderzoeken	
1-11 Zaanij-overleg AO	Toelichting concept MER-rapporten en ontwikkelingen en proces	Prov, zaanij en stadsdeel en initiatiefnemers	
1-11 Maandelijks afstemmingsoverleg MER en vergunning	Voortgang onderzoeken, ontwikkeling VKA en ruimtelijke procedure	OD NZKG, NH, Amsterdam en initiatiefnemers	
3-11 Projectgroep Wind Noorder IJ-plas / CD-terrein	Voorbespreken BO 7-11	Prov, zaanij	
7-11 BO Zaanij-overleg	Kennismaking wethouders, proces windpark NIJP/CD en programma Wind Amsterdam	Prov en zaanij gemeenten	

datum	wat	Wie	Communicatie
15-11 vooroverleg initiatiefnemers met Oostzaan	Bespreken ontwikkeling voorlopig VKA en gevolgen gemeente	Oostzaan, initiatiefnemers en Amsterdam	
16-11 WOAN BV	Voorlopig VKA	Besturen van samenwerkende initiatiefnemers /coöperaties	
November bilaterale overleggen Amsterdam met Oostzaan en met Zaanstad	Bespreken proces en inhoud en vraagstukken gemeenten, waaronder economische effecten en ontwikkeling VKA	Amsterdam en Oostzaan Amsterdam en Zaanstad Amsterdam en Landsmeer	
21-11 Reactie gemeenten op MER-rapporten	Evt vragen en opmerkingen op deelrapporten MER bij initiatiefnemers indien. Dit tbv ontwikkeling VKA	Oostzaan, Zaanstad, Landsmeer	
21-11 notitie voorstel VKA	Voorstel voorlopig VKA inclusief voorstel toekomstige stilstand bij toekomstige woningbouw en economische effecten, notitie tbv BO begin december	Initiatiefnemers	
22-11 aanleverdatum	Stukken aanleveren BO	5.1.2.e en 5.1.2.e	
28-11 (uiterlijk) Beantwoording raadvragen Amsterdam	Beantwoording vragen over woningbouw irt wind en voorkeur Amsterdam tav locaties windturbines	Gemeente Amsterdam	Conceptantwoord onderhands naar buurgemeenten. Persvoorlichting informeren
29-11 Zaanij-overleg	Bijpraten over relatie wind en woningbouw en acties BO november	Prov + Zaanij gemeenten	
29-11 Maandelijks afstemmingsoverleg MER en vergunning	Voortgang onderzoeken, ontwikkeling VKA en ruimtelijke procedure	OD NZKG, NH, Amsterdam en initiatiefnemers	
5 december AO Wind Zaanij	Notitie initiatiefnemers met voorstel VKA en aanzet mitigatie	Prov, ZaanIJ-gemeenten	
Begin december	Reactie intake Oostzaan op verzoek vooroverleg	Oostzaan	
13 december BO	Voorlopig voorkeursalternatief en mitigatie	Prov + Zaanij gemeenten	
Half december concept MER en conceptvergunning aanvraag gereed en voor review indienen	Concept MER VKA gereed. Voor review via OD NZKG naar provincie en Amsterdam	BvR/initiatiefnemers	

datum	wat	Wie	Communicatie
Eind december / begin januari brief vanuit gemeente Amsterdam	Brief aan alle belanghebbenden in Amsterdam, Oostzaan en Zaanstad over voortgang NIJP/CD en aankondiging nieuwe informatieavond en voorlopig voorkeursalternatief	Gemeente Amsterdam wethouder Pels	Informatiebrief Media-aandacht
December/januari: Diverse overleggen tussen initiatiefnemers, gemeenten, provincie, OD, zowel bila	Algemene voortgang		
29-1 Maandelijks afstemmingsoverleg MER en vergunning	Voortgang onderzoeken, ontwikkeling VKA en ruimtelijke procedure	OD NZKG, NH, Amsterdam en initiatiefnemers	
30 januari omgevingsberaad	Resultaten onderzoek voorlopig VKA bespreken.	Amsterdam, initiatiefnemers en leden omgevingsberaad	
30 januari Informatieavond	Concept VKA en mitigatie	Initiatiefnemers en Amsterdam	Aankondiging via diverse kanalen: brief aan alle belanghebbenden (door Amsterdam), huis-aan-huis, sociale media, nieuwsbrieven gemeenten en stadsdeel, whatsapp groepen
Eind januari rapport effecten woningbouw TNO	In opdracht van Zaanstad en Amsterdam wordt door TNO economische effecten op woningbouw in beeld gebracht	Zaanstad en Amsterdam	
Eind januari AO	VKA en mitigatie, voorgespreking BO eind januari	Prov + Zaanij gemeenten	
halverwege februari BO	VKA en mitigatie en economische effecten	Prov + Zaanij gemeenten	

datum	wat	Wie	Communicatie
Eind februari review MER en concept vergunningaanvraag	Reviewreacties zijn binnen bij OD NZKG	OD NZKG, NH, Amsterdam en initiatiefnemers	
Februari/maart technische commissie stadsdeelcommissie Noord en gemeenteraad Amsterdam, Oostzaan en Zaanstad en PS over wind NIJP/CD	Bespreken NRD PWA wind en voorgesteld VKA NIJP/CD	Amsterdam	Media-aandacht
Februari/maart vergunningaanvraag	Indienen vergunningaanvraag incl project MER	Initiatiefnemers	
Maart indienen verzoek VVGB bij GS	Indienen verzoek verklaring van geen bezwaar	OD NZKG	
Maart	Kennisgeving vergunningaanvraag tbz zienswijzen	OD NZKG	Staatskrant en huis-aan-huiskranten
Maart/april/mei	Advies vraag aan Commissie MER	OD NZKG	
Maart/april/mei	Verzoek advies naar colleges gemeenten en GS provincie en commissie MER	OD NZKG	
April/mei	College B&W Amsterdam vraagt stadsdeel Noord en gemeenteraad om advies over concept-advies	Amsterdam	
April/mei/juni	Advies gemeenten en provincie op vergunning en advies commissie MER	Gemeenten en GS	Hier ook rekening houden met agendering in raden
Mei VVGB	Na overleg GS, commissie en PS	Provincie	
Juni ontwerpvergunning	Ontwerpvergunning ter inzage	OD NZKG	Publicatie
Juni aanvraag definitieve VVGB	Aanvraag indienen bij PS	OD NZKG	
Augustus definitieve VVGB	Na overleg GS, commissie en PS	OD NZKG	

datum	wat	Wie	Communicatie
September vergunning	Vergunning verleend	OD NZKG	
SDE rond zomer			