

Actie- en besluitenlijst

Overleg NoorderIJplas / CDT: overleg projectleiders	
Plaats	Zaandam, hybride, kantoor OD NZKG, Plaza kleine zaal
Datum	4 juli 2023
Tijd	13.00 – 14.30 uur

Deelnemers:

OD NZKG: 5.1.2,e (voorzitter) 5.1.2,e (jurist, vervanger 5.1.2,e) en 5.1.2,e (verslag)

PNH: 5.1.2,e

Initiatiefnemers Amsterdam Wind: 5.1.2,e en 5.1.2,e

Bosch en Van Rijn: 5.1.2,e

Afwezig: Gemeente Amsterdam: 5.1.2,e

Agendalid: 5.1.2,e

Geplande overleggen:

1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december

Zomervakantie

Naam	Vakantieperiode	vervanger
5.1.2,e	12 juni t/m 2 juli	5.1.2,e en 5.1.2,e
5.1.2,e	19 juni t/m 3 juli 14 t/m 20 aug 13 t/m 19 sept.	5.1.2,e
5.1.2,e	24 juli t/m 11 aug	5.1.2,e
5.1.2,e	Vanaf 5 september de hele maand september	5.1.2,e
5.1.2,e	14 aug t/m 8 sept.	5.1.2,e en 5.1.2,e
5.1.2,e	31 juli t/m 18 aug.	5.1.2,e en 5.1.2,e
5.1.2,e	4 t/m 25 aug.	5.1.2,e / 5.1.2,e
5.1.2,e	24 juli t/m 4 aug.	5.1.2,e / 5.1.2,e
5.1.2,e	16 aug t/m 6 sept	5.1.2,e / 5.1.2,e
5.1.2,e	18 juli t/m 4 aug.	5.1.2,e / 5.1.2,e
5.1.2,e	28 juli t/m 13 aug.	Er zijn collega's vanuit team Programma Wind Amsterdam bereikbaar. Maar in spoedgevallen stuur me dan whatsapp. Afhankelijk van mijn bereik reageer ik dan zo snel mogelijk.

Actielijst 4 juli 2023

Actiehouder	Onderwerp	Einddatum
Allen	<p>Planning ontwerp vvgb: Indien de aanvraag volledig is en de termijnen worden gehaald dan is onderstaande planning van toepassing om op 6 november in PS op de agenda te komen.</p> <p>6 nov PS 9 of 16 okt cie 20 sept alle stukken cie aanleveren vanuit GS 12 sept GS 4 sept staf of staven. 30 aug. voor 12 uur Aanleveren staven door 5.1.2.e 23 aug. OD NZKG moet uiterlijk 23 aug. alles klaar hebben en aanleveren bij 5.1.2.e</p>	Doorlopend tot 6 nov.
OD NZKG 5.1.2.e	<p>Initiatiefnemers verzoeken concept vvgb op papier te willen ontvangen. OD komt hierop terug; dit wordt eerst intern besproken. Normaal gesproken wordt dit niet met de initiatiefnemers gedeeld.</p>	1 augustus
5.1.2.e en 5.1.2.e	PNH en OD NZKG zullen contact opnemen met OD NHN over de aanvraag van de natuurvergunning en ontheffing	z.s.m.
5.1.2.e	<p>6/6 14 juni, uiterlijk 12.00 uur is de deadline voor het indienen van aanvullende gegevens. Voor de andere vergunningen (watervergunningen, natuurvergunning/ontheffing, WBR) moet aannemelijk zijn dat ze kunnen worden verleend</p>	juni
5.1.2.e	<p>4/7 Heliport: Initiatiefnemers houden contact met Heliport i.v.m. voortgang. Heliport dient schriftelijk in te stemmen met het rapport van to70 en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen. Dit naar PNH sturen.</p> <p>6/6 Gemaakte afspraken met de Heliport op papier zetten. Anders kan de ontwerp-vvgb niet worden afgegeven.</p>	z.s.m.
Allen	Doorgeven van zomervakantie, met naam, telnr mailadres vervanger.	4 juli
5.1.2.e	4 juli agendapunt website Windenergie OD NZKG	4 juli
5.1.2.e	6/6	juni

	Overleg communicatie met OD NZKG, ASD, ZTD en Oostzaan: toelichten dat de reactie op de adviezen niet wordt gecommuniceerd. Deze komt in de ontwerp-vvgb en het ontwerpbesluit te staan. Bij vragen contact opnemen met OD NZKG.	
5.1.2.e	6/6 Watersvergunning Bij RWS checken wie de eigenaar is van de plas op de zuidkant waar volgens de planning de turbine geplaatst gaat worden. Is dit RWS of waterschap AVG. RWS heeft advies onder voorwaarden afgegeven. Terugkoppelen aan initiatiefnemers wat deze voorwaarden zijn. <i>RWS,</i>	juni
5.1.2.e	6/6 up to date lijst van de overige vergunningen mailen.	1 aug
5.1.2.e	6/6 komt H op terug Twee waterschappen: voor beide is een vergunning nodig. Kan dit tegelijk met ontwerpbesluit WABO milieu ter inzage gelegd worden ivm bouw in waterkering. Daarnaast dient watercompensatie plaats te vinden. 5.1.2.e adviseert de initiatiefnemer dit al in gang te zetten. ACTIE OD: kijken naar coördinatie.	1 aug
5.1.2.e / 5.1.2.e 5.1.2.e	6/6 5.1.2.e concept voorbespreken met OD Wanneer aanvraag wordt ingediend, moeten de stukken voor advies worden uitgezet. Planning moet worden aangepast. Adviesaanvraag Bouw en Milieu, 2 ^e fase Bouw en Milieu kan eerder worden aangevuld. Bij indienen activiteit bouw, ontstaat de legesverplichting voor deze activiteit. <i>Afspraak wordt gemaakt door</i> 5.1.2.e	juli
5.1.2.e	Communicatie OD NZKG doet navraag hoe om te gaan met publicatie in huis aan huisbladen n.a.v. vraag van ZTD. Op tijd doorgeven aan buurgemeenten ivm hun eigen communicatie middelen via huis aan huis bladen <i>Wordt uitgevraagd</i>	juli
5.1.2.e	Reactie op tekst processtappen voor nieuwsbrief Amsterdam Wind	juni
5.1.2.e	6/6 Bij 5.1.2.e navragen, MER commissie alvast inseinen. 2 mei: actie volgt Commissie MER informeren. Wie doet dit?	z.s.m. juli

	<p>ACTIE 5.1.2,e 5.1.2,e doet aankondiging. 5.1.2,e belt 5.1.2,e als reminder.</p>	
5.1.2,e	<p>Constructieve berekeningen bij windturbines. 6/6 OD stuurt memo 5.1.2,d; 5.1.2,e over constructieve eisen, zoals eerder tijdens dit overleg besproken.</p> <p>2/5 <i>Is nog niet gedaan. Gaat over de fundering. Na vakantie doorsturen aan 5.1.2,e begint urgent te worden.</i></p> <p>07/03 Heeft geen prio, heeft aandacht, wanneer compleet insturen.</p> <p>5.1.2,e levert informatie met betrekking tot de constructieve berekening van de windturbines, 5.1.2,e zal hiernaar kijken. 5.1.2,e heeft stuk verzameld die bij de aanvraag komen. Voorbeeld projecten worden toegevoegd. 5.1.2,e mailt aan 5.1.2,e</p>	juli
5.1.2,e / 5.1.2,e	<p>Bewonersbijeenkomst: een nog nader te bepalen datum om tijdens een overleg de bewonersbijeenkomsten voor te bereiden, welke thema's worden wanneer besproken, hoe gaan we deze aanvliegen? 29 nov. datum afspreken tijdens het volgende overleg Wordt op teruggekomen.</p>	1 aug

Besluitenlijst

Onderwerp	Besluit	Datum
Gemaakte afspraak m.b.t. snellere en praktische voortgang van proces.	OD NZKG komt op de lijn bij Initiatiefnemers over het uitwisselen van informatie. Bij herhaalvraag wordt eerst telefonisch contact opgenomen zodat duidelijk is waarover de vraag gaat. In de brief staat onderbouwing waar aanvullingen nodig zijn.	04-07-23
TenneT	TenneT: voorbereiding MER aanvraag met adviesbrief vanuit OD NZKG. Initiatiefnemers stellen informeel dezelfde vraag aan TenneT. Ruimtelijke Ordening: schuifruimte: er moet voor de hele schuifruimte sprake zijn van een goede RO en een uitvoerbaar plan zodat de commissie de aanvraag voor kan leggen aan PS.	07-03-23
Leges	Leges plichtig vanaf moment indienen activiteit bouw. Milieu en bouwdeel zijn 2 stappen. Aanvraag RO is leges plichtig Aanvulling bouw en milieu ARO en VVGB Bouw leges plichtig	10-01-23
Wnb eerder indienen bij OD NHN dan de vergunningaanvraag bij OD NZKG	Besluitpunt initiatiefnemers: Wnb eerder indienen bij OD NHN, voor RO, dan de vergunningaanvraag bij OD NZKG.	10-01-23
Planning	Iedere vergadering vast agendapunt, doorlopen van de planning	1-11-22