

initiatiefnemer op afstand bedienen brug/sluis = IN, opdrachtnemer vd initiatiefnemer (ON (vd IN)) en Waternet = WN												
Systeem	Object	Systeemdeel	Onderwerp	Componentonderdeel		Levering	Installeren	Aansluiten	Opmerking	Afwijking bestaandeobject	Doorlooptijd installatie (in w)	Levertijden (in w)
Brug/ sluis											nee	
1. Besturing											nee	
1.1. Object PLC											nee	
Profibus brug/sluis											nee	
1.2. Centrale I/O module											nee	
Noodstop I/O brug/sluis											nee	
Storings I/O brug/sluis											nee	
2. Transmissie											nee	
2.1 Transmissiekast											nee	
Transmissiekast											nee	
Plaatsen kast											nee	
Aansluiten kast (Zie 5.1)											nee	
Profibus DP-DP Kopperlaar											nee	
Koppel PLC											nee	
ET200M inclusief I/O tbv Noodstop											nee	
Netwerk (Switch)											nee	
Marifoon zendontvanger											nee	
Audioversterker											nee	
3. Audio											nee	
3.1. Speakers											nee	
Houders (inclusief bevestigmiddelen)											nee	
3.2. Intercom											nee	
3.3. Marifoon											nee	
Antenne											nee	
Houders, (inclusief bevestigmiddelen)											nee	
4. CCTV											nee	
4.1. Camera's en toebehoren (CCTV)											nee	
Úithouders (inclusief bevestigmiddelen)											nee	
(Kantel)mast											nee	
Inklimeveiliging (kantel)mast											nee	
Sloten kantelmasten											nee	
camera's met behuizing											nee	
5. Kabels											nee	
5.1 Aansluiten Transmissiekast											nee	
Datakabel besturingskast (Profibus)											nee	
tussen besturingskast en transmissiekast											nee	
Signaalkabel besturingskast											nee	
tussen besturingskast en transmissiekast											nee	
Voedingkabels Transmissiekast											nee	
tussen besturingskast en transmissiekast											nee	
5.2 Glasvezelverbinding WAN											nee	
Glasvezelkabel											nee	
5.3 Glasvezelverbinding CCTV											nee	
Glasvezelkabel											nee	
5.4 Speaker											nee	
Audiokabel speaker											nee	
in object van transmissiekast naar ophangpunt speakers											nee	
5.5 Intercom											nee	
Audiokabel intercom											nee	
in object van transmissiekast naar ophangpunt intercom											nee	
5.6 Marifoon											nee	
Antenne kabel											nee	
in object van transmissiekast naar antenne											nee	
5.7 CCTV											nee	
Voedingkabel CCTV											nee	
in object van transmissiekast naar mast camera's											nee	
Datakabel CCTV											nee	
in object van transmissiekast naar mast camera's											nee	
6. Mantelbuizen											nee	
6.1 Glasvezelverbinding WAN											nee	
Mantelbuis glasvezel WAN											nee	
in object van locatie beide landhoofden naar transmissiekast											nee	
6.2 Speaker											nee	
Mantelbuis kabels speaker											nee	
in object van transmissiekast naar ophangpunt speakers											nee	
6.3 CCTV											nee	
Mantelbuis kabels CCTV											nee	
in object van transmissiekast naar servicelukkig mast											nee	
7. Bediencentrale											nee	
7.1 besturing software Bediencentrale											nee	
8. Bebording											nee	
8.1 Bebording afstandsbediening											nee	
Bebording afstandsbediening											nee	
8.2 Bebording Aanmelding											nee	
Bebording aanmeldgegevens											nee	