



Gemeente Amsterdam

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer

BIJLAGE

DEFORMATIEMETING BRUG 0063
ROZENGRACHT-WESTERMARKT
8E HERHALINGSMETING
OPNAMEDATUM: 13-10-2016

Oprachtgever:	Gemeente Amsterdam, DIVV
contactpersoon:	[REDACTED]
adres:	[REDACTED]
opdrachtnummer:	
GeoCensus advies- en ingenieursbureau bv	
projectnummer:	16G225
projectleider:	[REDACTED]
landmeter:	[REDACTED]
datum rapportage:	08-11-2016
aantal pagina's:	5
versie:	1.0
status:	definitief
paraaf vrijgegeven:	

Inhoudsopgave

1	Toelichting	3
2	Overzichten	4
2.1	Meetoverzicht XYZ meting	4
3	Meteo gegevens	5

1 Toelichting

Deze bijlage behoort bij '0063-Rozengracht-Westermarkt-04-meetrapport'. De bijlage bevat de resultaten van de 8^e herhalingsmeting in XYZ.

De meting is uitgevoerd op 13-10-2016 .

Nieuwe punten

1001/2001/4002/20201(niet gemeten, wel gemaakt)/7001

De 1^o faseberekening van de zesde herhalingsmeting is geaccepteerd (de meting is juist).

De 2^o fase vereffening leidde tot onacceptabele sluitfouten op de oorspronkelijke referentiepunten met als gevolg een ongewenste vervorming van het model.

In overleg met de Gemeente Amsterdam is gekozen voor een relatieve 2^o fase vereffening. In de relatieve berekening zijn de punten 3002 en 8001 vastgezet ten opzichte van de vijfde herhalingsmeting en is het model schaalvast doorgerekend. Bij deze berekening zijn de referentiepunten opnieuw vastgesteld. De verschillen in het moederbestand zijn dientengevolge ten opzichte van de 5^o herhalingsmeting.


De waterpassing is aangesloten op NAP-peilmerken 104800046 en 10480011.

Zowel de 1^o fase als 2^o fase berekening zijn geaccepteerd.

De resultaten van de metingen zijn toegevoegd aan het moederbestand .

2 Overzichten

2.1 Meetoverzicht XYZ meting



3 Meteo gegevens

Meteo gegevens	
Kunstwerk nummer	BRU0063
Datum meting	13-10-2016
weer	Bewolkt
wind	W 4 Bft
lucht temp	13
constructie temp	11
opmerking	-