

Opleverpunten splitsing na inspectie Orteliusstraat 292

Algemeen

- voegwerk voorgevel herstellen op 3 verschillende plekken
- Stuur productblad brandwerende inbouwspots
- Voordeur 2 bovenwoningen een deurdranger plaatsen
- Dichtmaken gaatje links onder grote kozijn bg
- 2 stukjes staal boven huisnr bordje weghalen

Herstellen bij
ERKER voorgevel.
ZIE Foto in mail.

Bovenste etage

- schoorsteen naast dakterras mijn deel opnieuw voegen en lood nalopen/vastzetten

2e verdieping

- steen zetten bij open stukje balkon boven wandlamp
- Brandwerend afdichten plafond meterkast (dus totaal 3 kleppen en rest smeren).
Bovenste stuk van de 2 flexibele vervang je voor hard stuk want flexibel mag niet

door de brandscheiding heen

1e verdieping

- meterkast wc brandwerend in orde maken
- Cv ketel hok flexibele buis vervangen voor hard stuk bij brandscheiding en die

brandklep erin

- CV ketel hok witte buis link vlinderklep erop
- Badkamerdeur 1 cm af halen

Begane grond

- plafond meterkast brandwerend dicht
- Hok met vloerverdeler 3 keer flexibele buis doorvoer regelen
- CV ketel hok op de witte cv buis moet een klep in en bij gasleiding plafond

brandwerend dichtkitten

- CV ketel hok deur 1 cm afhalen -?
- Badkamerdeur 2 cm af halen
- Ventilatioerooster in kleine slaapkamer boven in de gevel

AKKOORD

AANTONEN/HERSTELLEN