

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject FW: Terugkoppeling gesprek inbeheername 5.1, 2, e met 5.1, 2, e
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date July 14, 2023 at 1:46:35 PM CEST

Microsoft Exchange Server;converted from html;

Hoi 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Gisteren met de beheercoördinator over de groene assets gesproken in voorbereiding op het Beheertoetsoverleg (waar ik 5.1, 2, e voor heb ik aangemeld). Qua groen niet zoveel issues denk ik, qua verhardingen en straatmeubilair wijken we meer af van Pucinni, dus daar zullen we t.z.t. nog over in gesprek moeten met de beheercoördinator voor die assets.

@ 5.1, 2, e Graag onderstaande info ook meenemen in je check op het ontwerp.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e Ambtelijk Opdrachtgevers V&OR

Projectleider PMB

Gemeente Amsterdam

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Verzonden: donderdag 13 juli 2023 12:07

Aan: 5.1, 2, e

Onderwerp: Terugkoppeling gesprek inbeheername 5.1, 2, e met 5.1, 2, e

Hoi 5.1, 2, e

Net leuk en constructief met 5.1, 2, e gesproken over de Sixhaven. Een aantal highlights uit het overleg:

- In principe gaat een project meerdere keren langs het beheertoetsoverleg en in ieder geval in de VO- en DO-fase omdat het zelden voorkomt dat een project niets hoeft aan te passen na beheertoetsoverleg met het VO. In het beheertoetsoverleg met het DO worden dan de aanpassingen aan het ontwerp besproken en hopelijk akkoord gegeven op het ontwerp.
- Let op dat de afstand tussen de bomen minimaal 2 meter moet zijn. Anders moet er handmatig gemaaid worden en dat brengt extra beheerkosten met zich mee.
- Fruitbomen/struiken worden niet in beheer genomen door Stadswerken en Stedelijk Beheer vanwege overlast door rottend fruit en gezondheidsrisico's (we kunnen niet garanderen dat het geplukte fruit veilig is om te eten). We hebben het eetbaar groen al afgeschoten, dit is nog een extra reden om het achterwege te laten.
- Wadi's. Een eis aan wadi's is dat ze binnen 24 uur moeten leeglopen, hoewel dit in de praktijk niet altijd gehaald wordt. Als een wadi dieper is dan 30 cm (wat een wadi eigenlijk altijd is), moet er een slokop op met een waterafvoer. Het water kan worden afgevoerd op het oppervlaktewater of het riool, daar moet je dan wel een akkoord van de respectievelijk de Provincie of Waternet op hebben. 5.1, 2, e 5.1, 2, e is de contactpersoon voor meer info over wadi's. Check op noodzaak en juiste plaatsing van de wadi's vindt plaats in de Quick Scan Klimaatadaptatie, die is naar verwachting medio augustus klaar.
- Houtsnipperpaden worden niet in beheer genomen omdat deze jaarlijks moeten worden bijgewerkt hetgeen een kostbare operatie is. Halfverharding dient padvast te zijn (bijvoorbeeld Nobre Cál).
- Bloemrijk gras: stem het mengsel goed af op het type grond, anders groeit het niet
- Boomstammen vallen onder de asset verhardingen, ongeacht of ze als hekwerk of speelaanleiding worden ingezet. 5.1, 2, e is contactpersoon voor beheer asset Verhardingen in Noord.
- Check of het ontwerp voldoet aan de eisen van de Provincie, bijvoorbeeld irt kadeconstructie of ruimte langs de kade voor werkzaamheden. In principe doen we niet zoveel langs de kade en over de sluisdeuren wachten we af tot de provincie er zelf over begint en maken het dan bestuurlijk.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e mbtelijk Opdrachtgevers V&OR

Projectleider PMB

Gemeente Amsterdam