

From: "5.1.2,e" <5.1.2,e@duyts.nl>
Sent: Tue, 24 Jan 2023 14:51:14 +0100
To: "de Betonhoeve B.V." <info@betonhoeve.nl>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@envastgoedadvies.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@duyts.nl>
Subject: Vondelstraat 60 - 221611

Beste allen,

Hedenmiddag hebben wij de vloerwapening voor het funderingsherstel aan de Vondelstraat 60 volgens onze tekening 221611 - 03A- gekeurd.

Indien de opmerkingen zoals op het werk besproken aangepast worden is de vloerwapening akkoord.

- Ter plaatse van de voorgevel zijn de haarspelden voor de wandwapening om de 150mm aangebracht in plaats van om de 100mm. Tussen alle haarspelden ter plaatse van de voorgevel worden extra haarspelden geplaatst.
- Zoals besproken ligt een leidingbuis te dicht op de paal. De buis dient omgelegd te worden zoals besproken. Extra wapening toepassen voldoet niet. Zoals op tekening aangegeven mogen er geen leidingen tussen de palenrij en bouwmuur aangebracht worden en dient de afstand van de leiding tot de paal minimaal 700mm te bedragen.

Voor het storten adviseren wij de dekking te controleren, indien nodig aan te passen en de werkvloer schoon te spuiten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

Duyts Bouwconstructies BV

1051 CH Amsterdam

Van Slingelandtstraat 28

T 020-6847475

F 020-6841335

E 5.1.2,e@duyts.nl

W www.duyts.nl

Duyts Bouwconstructies BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33.228.370.