

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e 5.1, 2, e >
Subject **RE: Bellamystraat 36-38/ prijsopgave aanbrengen stempelconstructie en fixeren gevelpenant**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date May 24, 2024 at 12:46:21 PM UTC

Akkoord met stutconstructie.

De penant scheurt over de hoogte verticaal uit elkaar. Dat toont aan dat de belasting te hoog is, met deze stutconstructie wordt de belasting via het dodemansbed op de grondslag als extra steun toegevoegd. Dat is niet voldoende, het staat immers op de aarde. Het penant moet ook goed worden ingepakt zodat het bij elkaar blijft. Zoek daarvoor de koppeling met bouwmuur.

Maar vooral maakt haast met het funderingsherstel, de doorgaande vervormingen maken ook dat het metselwerk uiteindelijk uit elkaar scheurt

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

adviseur constructieve veiligheid

Team Constructieve Veiligheid

T 5.1, 2, e

E: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Verzonden: vrijdag 24 mei 2024 08:30

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Onderwerp: FW: Bellamystraat 36-38/ prijsopgave aanbrengen stempelconstructie en fixeren gevelpenant

Urgentie: Hoog

Goedemorgen 5.1, 2, e

Ik zie dat 5.1, 2, e je op 15 mei onderstaande mail heeft gestuurd met in de bijlagen de tekening met varianten.

Groet, 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e >

Verstuurd: woensdag, mei 15, 2024 3:06:00 p.m.

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e >

Onderwerp: FW: Bellamystraat 36-38/ prijsopgave aanbrengen stempelconstructie en fixeren gevelpenant

Beste 5.1, 2, e

Wil jij kijken naar de voorstellen van Schadenberg.

Ze hebben twee voorstellen in 1 tekening verwerkt.

Voorstel 1 is in het rood aangegeven en voorstel 2 is de tekening van Strackee met de begroting,

Welke uitvoering zou moeten worden toegepast zodat het constructief veilig is?

Ik zal morgenochtend nog een foto nemen van de muurdam zodat je de laatste stand van zaken kan zien.

Alvast dank voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Bouwkundig Toezichthouder Woningkwaliteit

Afdeling Woninggebruik en Verbetering

Directie Wonen

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

amsterdam.nl

Werkdagen: ma-do

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

Van: 5.1, 2, e, e >

Verzonden: woensdag 15 mei 2024 13:05

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e >

Onderwerp: FW: Bellamystraat 36-38/ prijsopgave aanbrenge stempelconstructie en fixeren gevelpenant

Beste 5.1, 2, e

Ik moet er zelf nog even naar kijken, maar zie bijlage.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e, e

Projectontwikkelaar vastgoed & Ontwikkeling / Kleinbouw.

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Aanwezig van maandag t/m donderdag.

Vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 07:00 en 12:00uur

Bezoekadres

Sarphatistraat 410

1018 GW Amsterdam

Postadres

Postbus 700

1000 AS Amsterdam

5.1, 2, e

www.stadgenoot.nl

Van: 5.1, 2, e | Schadenberg Bouw >

Verzonden: woensdag 15 mei 2024 11:17

Aan: 5.1, 2, e | Schadenberg Bouw >

CC: 5.1, 2, e | Schadenberg Bouw >

Onderwerp: FW: Bellamystraat 36-38/ prijsopgave aanbrengen stempelconstructie en fixeren gevelpenant

LET OP: Dit bericht is van buiten Stadgenoot verzonden. Klik niet op links of open geen bijlagen, tenzij u de bron van deze e-mail herkent en weet dat de inhoud veilig is.

Hoi 5.1, 2, e

Zie bijgaand en onderstaand. Dit is de prijsopgave voor optie 2 als gewenst door 36 en Strackee. Let op! Op bijgaand principedetail in rood getekend tevens optie 1 als gewenst door nummer 38. Dus de tekening bevat zowel optie 1 als 2.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Directeur

Archangelkade 13

•

1013 BE

Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e

schadenberg.nl

Van: 5.1, 2, e | Schadenberg Bouw >

Verzonden: dinsdag 7 mei 2024 11:51

Aan: 5.1, 2, e ; 5.1, 2, e

CC: 5.1, 2, e | Schadenberg Bouw >

Onderwerp: Bellamystraat 36-38/ prijsopgave aanbrenge stempelconstructie en fixeren gevelpenant

Goedemorgen 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Bijgaand de prijsopgave voor het fixeren van jullie gevelpenant en het aanbrenge van een stempelconstructie volgens bijgevoegd principedetail dd. 02-05-2024.

Totaalbedrag exclusief B.T.W. € 5.1, 2, e

Totaalbedrag inclusief B.T.W. € 5.1, 2, e

Aandachtspunten:

* Wij hebben geen bouwplaatkosten gerekend en zijn ervan uitgegaan dat wij kunnen schaften en gebruik kunnen maken van de sanitaire gelegenheid in pand 36, e.e.a. als telefonisch besproken met 5.1, 2, e e. Zie ook bouwplaatkosten in de begroting.

* Er zijn geen extra werkzaamheden en/ of voorzieningen (constructief) meegenomen die mogelijk nodig zijn door het aanbrenge van de stempelconstructie.

De vorige aanbieding voor het alleen fixeren (inpakken) van jullie gevelpenant exclusief het aanbrenge van een stempelconstructie was.

Richtprijs exclusief B.T.W. € 5.1, 2, e zie mijn mail dd. 25-04-2024.

Als jullie akkoord gaan met onze aanbieding verzoeken wij u de begroting geaccordeerd getekend te retourneren.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e