[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 3 juli 2018 13:18
Aan: [redacted]
Onderwerp: Afwijkingen de entree

Hi [redacted]

Kan jij eens naar de volgende afwijkingen kijken? Ik mis hier wat info en dat is niet de normale gang van zaken, maar dat komt weer door de chaos van de laatste weken.

Alvast bedankt!

Actie	Nr	Titel	Tekst	Opmerkingen [redacted]
[redacted]	AFW-0585	CB: Toepassen geogrid aan zijkant boombunker		
[redacted]	AFW-0483	CB: er kan niet worden voldaan aan eis MB-0179 voor het maximaal toegestane dikte bomenzand	Om te voldoen aan eis 2211 wordt er afgeweken van eis MB0179.	
[redacted]	AFW-0466	K&L met mantelbuizen door plantgaten bomen	Bij boomnummer A1 (Westertoegang) lopen een GVB- en een Verizon kabel door het plantgat die niet verlegd kunnen worden. Bij bomen C3 en D3 (PHK-Oost) loopt een waterleiding van gietijzer diam. 200 door het plantgat. In beide gevallen blijven de kabels en leidingen liggen maar worden voorzien van een ribbeldrain mantelbuis omgeven door worteldoek zodat het plantgat zijn volume hoeveelheid haalt.	
[redacted]	AFW-0367	CB:Posities bomen F2 en G2 verplaatsen resp. 0,96 en 1,63 meter.	Op het stationsplein west (naast de monumentale boom) is voor 2 bomen onvoldoende ruimte op de volgens het vormgevingsdocument aangegeven locatie. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezige K&L en de kademuur. Deze bomen F2 en G2 worden iets in positie verplaatst: respectievelijk 0,96m1 en 1,63m1. Deze verplaatsing geven geen nadelige kwalitatieve gevolgen voor de boom. Een en ander is overlegd met de boomconsulent van OG.	
[redacted]	AFW-0365	CB: Positie nieuwe bomen A2, B2, C2 en D2 (Stationsplein west) niet definitief vast te stellen	De posities van de bomen zijn niet definitief vast te stellen omdat het GVB aan moet geven hoe om te gaan met de gefaseerde af- en aansluitingen van de kabels t.b.v. de tram. Deze informatie AF- en aansluitingen kabels tbv tram zijn niet bekend: dit heeft invloed op de positie van de bomen. GVB dient hier informatie over te verstrekken.	
[redacted]	AFW-0362	CB: Nieuw te planten boom nr B1 (Westertoegang zuid) verplaatst 2,60 meter t.o.v. ontwerp.		

[redacted]	AFW-0351	CB: Bomen buiten werkgrens dienen ook beschouwd te worden	er vinden werkzaamheden buiten de werkgrens plaats. Hierdoor dienen bomen buiten de werkgrens ook beschouwd worden	
[redacted]	AFW-0326	CB: Boom V1, W1, X1, Y1 clasht met verlate/loze laagspanningskabel Liander en een verlate waterleiding Waternet.	Liander en Waternet dienen loze objecten te verwijderen. Keuze is aan netbeheerder om dat door Liander en Waternet te laten doen of door Max Bogl. Afwijking op DTA-C.	
[redacted]	AFW-0252	CK: Ter plaatse van bestaande boomkruinen wordt het niet toegestaan verlaten kabels en leidingen te verwijderen.	werkzaamheden mogen niet plaatsvinden onder bestaande boomkransen. Hierdoor mogen verlaten objecten (kabels en leidingen) niet verwijderd worden. Dit in afwijking op het DTA.	
[redacted]	AFW-0251	CK: Boom 4, 5, 6, 7: Ligging waterleiding afstemmen. Onvoldoende ruimte om boomwortels te ontwijken.	Werkzaamheden vinden plaats nabij bomen, onder kransen	

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Gemeente Amsterdam

[redacted]