Beens Groep

Detailplanning Natte Infra
wk 50 - 06

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Resourcenamen
1	**Startdata (mijlpalen)**	**60 d?**	**maa 25-11-19**	**maa 2-3-20**	
8	**VERLAAGDE KADE**				
9	**Damwanden (145 st)**	**26 d?**	**maa 9-12-19**	**maa 27-1-20**	
10	Verwijderen basalt + klaarmaken heisleuf (loopt me dmw mee)	7 d	din 10-12-19	woe 18-12-19	Beens Groep
11	Sectie Ib hoge deel	4 d	maa 9-12-19	don 12-12-19	Beens Groep
12	Sectie III hoge deel, vanaf ponton (deel 1 tot de boom)	3 d	vri 13-12-19	din 17-12-19	Beens Groep
13	Sectie II (12 planken) tpv trap	1 d	woe 18-12-19	woe 18-12-19	Beens Groep
14	Schuin afbranden sectie II	1 d	don 19-12-19	don 19-12-19	Beens Groep
15	Sectie VII lage deel rondom kistdam	2 d	maa 13-1-20	din 14-1-20	Beens Groep
16	Sectie III hoge deel, vanaf ponton (deel 2)	4 d	woe 15-1-20	maa 20-1-20	
17	Monumentale boom passage	3 d	woe 15-1-20	vri 17-1-20	Copijn
18	Sectie VII lage deel (6 planken ivm bereikbaarh. Hoge deel)	2 d	din 21-1-20	woe 22-1-20	Beens Groep
19	Omvaren	1 d?	don 23-1-20	don 23-1-20	Beens Groep
20	Stelling op kistdam	1 d	don 23-1-20	don 23-1-20	Beens Groep
21	Sectie VII lage deel (bd)	1 d	don 23-1-20	don 23-1-20	Beens Groep
22	Sectie III hoge deel, vanaf kistdam	2 d	vri 24-1-20	maa 27-1-20	Beens Groep
23	**Kistdam vullen (berijdbaar maken voor stelling)**	**13 d**	**don 19-12-19**	**maa 20-1-20**	
24	Planken optrekken nabij sectie 6A en legankers plaatsen	2 d	don 19-12-19	vri 20-12-19	Beens Groep
25	Vis verwijderen (mogelijk in vakantie)	1 d	maa 6-1-20	maa 6-1-20	Visserij Service Nederland
26	Afpompen kistdam	2 d	din 7-1-20	woe 8-1-20	Beens Dredging
27	Aanvullen en verdichten (2800 m3)	7 d	don 9-1-20	vri 17-1-20	Beens Dredging
28	leggen schotten tbv stelling (damwand overkluizen)	1 d	maa 20-1-20	maa 20-1-20	Beens Groep
29	**Maaiveld inrichting**	**20 d**	**maa 3-2-20**	**maa 2-3-20**	
30	Plaatsen keet op verlaagde kade (wens)	0 d	maa 10-2-20	maa 10-2-20	MB
31	Perron 4 teruggeven aan GVB (Freek Terlouw)	5 d	maa 3-2-20	vri 7-2-20	Beens Groep
32	Maaiveld inrichting tbv teruggave spoor 4	10 d	maa 17-2-20	maa 2-3-20	Knipscheer
33	**Vervolg ruwbouw (lage deel), nog in te plannen**	**20 d**	**din 28-1-20**	**maa 24-2-20**	
44	**Vervolg ruwbouw (bocht), nog in te plannen**	**22 d**	**din 28-1-20**	**woe 26-2-20**	
50	**PHP-BOUWKUIP**				
51	**Damwanden**	**5 d**	**vri 28-2-20**	**don 5-3-20**	
52	Sectie 9 tbv tapyroulant (incl mob demob)	5 d	vri 28-2-20	don 5-3-20	Beens Groep
53	Sectie 6A optrekken (na aanbrengen grind medio augustus)	0 d			Beens Groep
54	**Gordingen**	**40 d**	**maa 18-11-19**	**vri 24-1-20**	
55	Gordingen deel 6B, 6C, 11 en 5 en speciale ankerstoelen	15 d	maa 6-1-20	vri 24-1-20	Beens Groep
56	3 legankers na damwand verlaagde kade (bij gordingen 6C)	1 d	don 23-1-20	don 23-1-20	Beens Groep
57	Gordingen deel 10	2 d	maa 18-11-19	din 19-11-19	Beens Groep
58	Gordingen deel 6A-6B (na aanbrengen grind)				Beens Groep
59	**Damwand ankers**	**45 d**	**maa 18-11-19**	**vri 31-1-20**	
60	Afspannen ankers	10 d	maa 9-12-19	vri 20-12-19	H5S
61	Afspannen specials oost zijde	5 d	maa 27-1-20	vri 31-1-20	Beens Groep
62	Ankerstoelen lassen	23 d	maa 18-11-19	woe 18-12-19	Beens Groep
63	**Slopen kademuur / Grondwerk bouwkuip**	**69 d**	**maa 2-12-19**	**don 19-3-20**	
64	Start sloop	0 d	maa 2-12-19	maa 2-12-19	van Haestere
65	Slopen kademuur	15 d	maa 2-12-19	vri 20-12-19	van Haestere
66	verwijderen stromma keet	3 d	maa 2-12-19	woe 4-12-19	van Haestere
67	Trekken palen gesloopte kademuur	10 d	maa 16-12-19	vri 10-1-20	Stienstra
68	Start Beens Dredging	0 d	maa 16-12-19	maa 16-12-19	Beens Dredging
69	Mobilisatie kraan en ponton	2 d	maa 16-12-19	din 17-12-19	Beens Dredging
70	Ontgraven inham tbv indraaien ponton	2 d	woe 18-12-19	don 19-12-19	Beens Dredging
71	Ontgraven droge slag vanaf ponton	6 d	vri 20-12-19	vri 10-1-20	Beens Dredging
72	Gordingen oost sectie 6B, 6C, 11, 5 en afspanning GEREED		maa 3-2-20		Beens Groep
73	Nat ontgraven (Totaal 18 wk nader specificeren)	49 d	maa 13-1-20	don 19-3-20	Beens Dredging
74	Afbranden stalen palen onder water	3 d	din 3-3-20	don 5-3-20	Maksor
75	Opbreken asfalt en afvoeren puinbaan	5 d	maa 2-12-19	vri 6-12-19	Knipscheer
76	Rooien kabels en leidingen	15 d	maa 9-12-19	vri 10-1-20	vd Heuvel
77	Peilbuis 914 en inclino's 01, 02, 07 en 08	6 d	woe 11-12-19	woe 18-12-19	Bouwrisk
78	**Brug 306 en maaiveld inrichting**				
79	Herstellen talud en basalt zetten	10 d	maa 9-12-19	vri 20-12-19	Lighthart
80	Ontkisten as 2 (Bas C)	1 d	maa 16-12-19	maa 16-12-19	Max Bögl
81	Ontkisten as 1 (Bas C)	1 d	woe 18-12-19	woe 18-12-19	Max Bögl
82	Liggers leggen	5 d	maa 6-1-20	vri 10-1-20	Beens Groep
83	Aanbrengen vlonder / bordes nabij sluitstuk oost	10 d	maa 17-2-20	maa 2-3-20	MB / Beens Groep

