Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied

Toetsrapportage constructieve beoordeling

Algemene gegevens

Projectlocatie	:	**Flevolaan 8 , Weesp**
Projectomschrijving	:	**constructie uitbreiden en veranderen van een pand**
Aanvraagnummer	:	[redacted]
Opdrachtgever	:	Gemeente Amsterdam - Stadsdeel ZuidOost
Bouwwerktype	:	2. kleine verbouwingen en uitbreidingen bij woningen en niet-woningen met constructieve gevolgen voor het bestaande gedeelte
Bomcategorie	:	BV5
Type toets	:	Inhoudelijke toets (dgk)
Toetsnummer	:	1
Datum	:	14-1-2020

Risicoprofiel

Standaard risicoprofiel is toegepast.

Conclusie

Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan onder voorwaarde.

Voorwaarde(n) : Zie tabel.

Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied

Toetsrapport

Inhoudelijke toets (dgk)

Toetsnummer - 1 14-1-2020

Nr.	Aspect	Standaard-toetsniveau	Gekozen toetsniveau	Bevinding/opmerking	Conclusie	Voorwaarde(n)
1.	**Algemeen 1: Hoofdopzet**					
1.1	Gevolgklasse en ontwerplevensduur			Conform NEN-EN 1990.	Voldoet	
1.2	Gewichts- en stabiliteitsberekeningen.	2	2	Conform NEN-EN 1991.	Voldoet	
1.3	Belastingen, belastingcombinaties, schematisatie	2	2	Conform NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991.	Voldoet	
2.	**Algemeen 2: Geotechniek**					
2.1	Grondmechanisch advies.	2	2	Conform NEN-EN 1997. Sonderingen aanwezig.	Voldoet	
3.	**Onderdeel 1: Stabiliteitselementen en elementen die bij bezwijken tot voortschrijdende instorting kunnen leiden**					
3.4	Staalconstructie	2	2	Conform NEN-EN 1993. - Controle bestaande kolommen op belasting toename t.g.v. nieuwe constructie ontbreken.	Ontbreekt	Uitvoeringstekeningen en berekeningen van de staalconstructrie dienen ter toetsing aangeleverd te worden, inclusief de verbindingsdetails en berekening. Controle bestaande kolommen op belasting toename t.g.v. nieuwe constructie dienen ter controle aangeleverd te worden.
4.	**Onderdeel 2: Cruciale verbindingen en uitkragingen**					
4.2	Balkons/luifels	3	3	Conform NEN-EN 1993.	Ontbreekt	Uitvoeringstekeningen en berekeningen van de staalconstructrie dienen ter toetsing aangeleverd te worden, inclusief de verbindingsdetails en berekening.
6.	**Onderdeel 4: Vloeren**					
6.1	Vloeren	2	2	Conform NEN-EN 1993.	Voldoet	
9.	**Elementen 2: Overige niet vloerdragende constructies**					
9.2	Hekwerk	2	2	Conform NEN-EN 1992, NEN-EN 1993, NEN-EN 1999.	Ontbreekt	Detailtekening en –berekening van hekwerk en bijbehorende bevestiging dient ter toetsing aangeleverd te worden. Belangrijk i.v.m. functie als kinderdagverblijf.
	Conclusie :	Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan onder voorwaarde.				
		Zie tabel.				

Toelichting toetsniveau's: