From: "5.1,2,e"
Sent: Tue, 11 Jun 2019 12:37:41 +0100
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: stand van zaken zelfbouw Entreegebied
Attachments: basis-massop001_11-6-2019_13-19-01.pdf

Dames, heren,

Vast een voorproefje.
Maak ik nog een mooier overzicht van met nog wat kolommetjes voor bijzonderheden.
Bv oude datum en nieuwe datum oplevering / bijzonderheden

Bijgaand inventarisatie van 5.1,2,e van bouwtoezicht. Blok [redacted] en [redacted] volgen nog.
Nagenoeg gereed is inschatting dat ca. 4 maanden - ca. begin oktober het bouwwerk zeker wind/waterdicht en steiger vrij is.
Binnen afwerking ed is voor hem niet in te schatten.
Ook niet in te schatten degene die niet conform vergunning hebben gebouwd en mogelijk moeten slopen cq Omgevingsvergunning moeten verkrijgen.
En die tot die tijd namelijk kan niet gereed worden gemeld, want is niet conform vergunning!!

Voorlopige conclusie;
Als we 5.1,2,e 's bezoek er bij nemen, ook blok [redacted] en [redacted] al veel nagenoeg gereed.
Men is best ver.
Inschatting is dat zeker eind van jaar alles gereed is, op de enkele die pas in 2020 moeten opleveren.

Dat betekend wel heel wat zelfbouwers over termijn oplevering zijn gegaan.
Maar wat project betreft nog geen onoverkomelijk probleem.

Zo stuur ik jullie informatie die ik aan 5.1,2,e wil leveren
naar aanleiding van haar toezegging aan Pierre van Rossum om een onderbouwing te geven over wel/geen boeteoplegging.
Graag daar ook reactie op (gaat over meerdere projecten!!)

Gr 5.1,2,e