Van:
Verzonden: woensdag 22 april 2020 14:06
Aan:
CC: info@braamswaterbouw.nl;
@steenhouwerijmaarssen.nl'; '
@ziggo.nl';

Onderwerp: Dankbaarheidsmonument verplaatsing

Categorieën: 0-opgeslagen

Heren,
Deze ochtend telefonisch gesproken met veel personen:

- (natuursteen adviseur Rockview)
- (CRK)
- (aannemer Braams)
- (Steenhouwerij Maarssen)

Ook even emailcontact met

adviseerde -nu Steenhouwerij Maarssen de activiteiten per 1 mei stopt- om de firma Snoep & Vermeer Natuursteenwerken BV te Amsterdam te betrekken bij de verplaatsing.
Gesprokenmet van het bedrijf: heeft het druk en kan niet eerder dan dinsdag aanstaande met mij kijken naar het monument.
Deze afspraak staat vooralsnog dus in mijn agenda.

Het Dankbaarheidsmonument heeft een spouw tussen de twee gemetselde bakstenen muurtjes.
Deze twee muurtjes zijn op diverse plekken met elkaar verbonden met een ijzeren staaf.
Hoe de platen aan de muurtjes zijn bevestigd is niet bekend.

- Het kan zijn met ankers (gaatje boren in de natuurstenen platen, lijm erin en ankers mee metselen in de muurtjes
- Het kan ook zijn dat de platen met specie aan de metselmuurtjes bevestigd zijn.
- De metalen kopjes (zichtbaar aan de achterzijde van het monument) -waarmee de platen aan de panelen zouden bevestigd zijn- zijn niet aangetroffen

Omdat de panelen en de platen er nog steeds strak bij liggen, vermoeden we de methode met de ankers.

Zowel gesproken met en met .
Beide geven aan dat zij vertrouwen hebben in de aanpak van de firma Braams om het monument in één geheel op te pakken.
Zo'n buitenskelet, metalen frame geeft nauwelijks tot geen beweging in het monument bij het ophijsen.
Waarmee het risico op scheurschade nihil is.

kon mij verder aangeven dat de directrice van Steenhouwerij Maarssen aangaf dat lopende projecten na 1 mei voortgezet kunnen worden door Steenhouwerij Maarssen. Dat zou ons goed uitkomen, want het bedrijf heeft namelijk in z'n opslag onze juiste steen liggen (als vervanging van gebroken bordesplaten).
vraagt de directrice nog om bevestiging van deze voorlopige voortzetting.

vermoed dat de bordesplaten (of veel ervan) niet de originele platen zijn als bij de opening in 1950.
In dat kader zijn de bordesplaten niet historisch en kunnen de in meerdere stukken gebroken platen vervangen worden, mits de nieuwe platen "zich voegen" bij de oude platen.

Gelet op de adviezen van de specialisten, wil ik -in het kader van de verplaatsing- vasthouden aan de methode Braams: Transport op basis van een metalen frame.

Want ook het losmaken van de paneelplaten heeft zijn risico's. Dit heb ik heden ook zo besproken met

Ik heb gevraagd aan Braams om te zoeken naar een tijdelijke opslagplek (af te zetten met bouwhekken) voor het monument in de buurt van het Weesperplein.
Deze opslag is nodig omdat het beton van de nieuwe fundering toch enkele weken moet uitharden voordat het belast wordt met het monument.
En de breedte van het transport (4 meter breed door de stalen schoren) maakt het, dat je niet overal met het monument naar toe kan.

Verder willen we graag komende week starten met het inpakken.
Het BLVC-plan voor de bouw van de nieuwe fundatie op het Weesperplein is gisteren akkoord bevonden door het Vooroverleg WWU van

Ik hoop met deze mail wat duidelijkheid verschaft te hebben over de geplande verhuizing.
Maar mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan weten jullie mij te vinden.

Met vriendelijke groet,
r