Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/
ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1, 2, e
Datum	3 juli 2024
Ons kenmerk	Notulen IJselplein – Oude IJselstraat W24000317
Vergadering	MS teams
Aanwezig	5.1, 2, e (IB), 5.1, 2, e, 5.1, 2, e (IB), 5.1, 2, e (5.1, 2, e Regio Amsterdam Zuid en Weesp)
Afwezig	
Kopie aan	5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp	Herinrichting IJselplein

Actie	Omschrijving
	1 Algemeen 5.1, 2, e 5.1, 2, e van Liander heeft 9 feb 2024 aan ons gemeld dat er werk aan de Middenspanning en Laagspanning is. Tekeningen zijn nagezonden. Liander heeft hier geen werkzaamheden aan Gas. 5.1, 2, e meldt dat het werk van Liander uitgebreider is. Betreft: 1. **Verwijderen Telecom** (westzijde van het plein). 2. **Verzwaren laagspanning**. 50 koper wordt vervangen voor 50 aluminium. Zo kunnen er bijv. meerdere aansluitingen worden gerealiseerd voor oplaadpunten en zonnepanelen. 3. **Wens 1 nieuwe extra AVP (Algemeen Voedingpunt) 630 KVA (ergens in de noordoosthoek van het plein) + extra tracé middenspanning door de Berkelstraat richting het Amstelkanaal**. Dit komt voort uit de buurtanalyse die Liander heeft gedaan: In deze buurt zijn 4 extra AVP's gewenst. STZ heeft hiervoor een werkproces ingericht. 5.1, 2, e trekt dit vanuit R&D. 5.1, 2, e is hier van op de hoogte en gaat deze wens daar indienen. Voor dit soort processen heeft Liander een omgevingsmanager die dit afstemt met de gemeente. Tijdens dit proces wordt door diverse partijen (beheer, gebiedsteam, R&D V&OR) bekeken of deze locatie vanuit hun perspectief geschikt is of dat er misschien een inpandige oplossing mogelijk is. Daarna moet het nog passen binnen het project Herinrichting IJselplein. Dat wordt door het project bepaald tijdens de wenstracé procedure.

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 1, 7 en 19, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actie	Omschrijving
	Betreft ruimte voor Trafo van 2,70 x 2,80 en 2 meter hoog. Daaromheen 2 meter verharding voor het openen en sluiten van het station. Alles wat dieper gaat dan 30 cm kan daar niet. De precieze locatie kan schuiven. 5.1, 2, e tuurt een principetekening na.
	Extra AVP is noodzakelijk om de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening te kunnen waarborgen en aan de verplichtingen als netbeheerder te kunnen voldoen. De LS kan dan worden verzwaard voor bijv. teruglevering zonnepanelen, warmtepompen, laadpalen. Hiervoor is meer vermogen nodig. Uitbreiden van de bestaande trafo (in de zuidwesthoek van het plein) is niet voldoende mogelijk. 630 KVA is het maximum. De bestaande is nu 400 en die wordt in een apart project uitgebreid tot 630. Aanvullend is extra 630 gewenst.
	Een peperbus ipv een AVP is niet mogelijk. Er is een regelbare trafo nodig en dat kan niet in een peperbus. Bij hoge teruglevering gaat de spanning in een regelbare trafo lager. Dan kan Liander de teruglevering opvangen. In het donker gaat de spanning hoger omdat er dan meer wordt gebruikt.
	Het vervangen van middenspanning leidingen 50 koper 10 KV aan de westzijde van het plein (aangegeven door 5.1, 2, e) is komen te vervallen. Deze kabels gaan tzt wel buiten gebruik. Pas daarna worden ze opgeruimd. Dat maakt nu nog geen deel uit van dit project. Het loopt samen met ander werk in de wijk. IB meldt: het zou goed zijn om wel te proberen om dit werk toch te combineren met dit project. Dan hoeft de straat niet twee keer open. Op deze locatie willen we meer bomen. De bestaande oude kabels moeten daarvoor misschien worden verlegd. Opm 5.1, 2, e In principe verlegd Liander geen kabels. Meestal komt er dan een nieuwe kabel.
	Het is mogelijk dat er nog werkzaamheden bij komen zoals het vervangen van de kabels voor OVL of omdat de gemeente de groeiplaatsen van de bomen wil verbeteren. Met de afdeling ondergrondse afvalinzamelingsystemen staat begin volgende week een overleg gepland. Hier kan ook een verleggingswens uit voort komen
	Victorproces – Planning - De consultatie is gedaan. Liander wordt toegevoegd als partij die werk heeft. - Er is nog geen aanvraag gedaan.

Actie	Omschrijving
	- Planning: Geschatte GSU project begin q3 of q4 2025. Ammar laat dit al in de 'zachte' planning bij de afdeling realisatie van Liander opnemen. Een collega van 5.1, 2, e gaat vervolgens over de realisatie en over de definitieve uitvoeringsplanning. Dit is 5.1, 2, e of 5.1, 2, e . GSU q3/4 2025 is een grove inschatting. Zodra het concreter wordt geven we het door. Liander heeft eerder aangegeven dat er in principe een jaar voorbereidingstijd nodig is vanaf het Tracéakkoord. Afspraak: Het tracé akkoord wordt bij Liander voor dit project dus niet aangehouden als startpunt van de voorbereiding en (grof) inplannen van het tijdvak voor de uitvoering van de werkzaamheden. Verzoek aan Liander om de doorlooptijd van de werkzaamheden per sectie door te geven zodat we een grove planning kunnen gaan maken.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				