Gemeente Amsterdam

Notulen
Beheertoetsoverleg
Zuidoost en Weesp

Datum: 26/06/2025
Definitief

Afdeling	Naam	E-mail	Aanw.	Afw.	Verv.
SW – Gebied & Gebruik	Rawie, Boris	b.rawie@amsterdam.nl	x		
SW – Gebied & Gebruik	Jansen, Martijn	j.f.m.jansen@amsterdam.nl	x		
SW – Gebied & Gebruik	Kalken, Ruud van	r.van.kalken@amsterdam.nl	x		
SW – Gebied & Gebruik	Dorff, Natascha	n.dorff@amsterdam.nl	x		
SW – Civiele Constructies	Baan, Marlon	marlon.baan@amsterdam.nl		x	
SW – Groen, Flora, Fauna	Vendrik, Jurn	j.vendrik@amsterdam.nl	x		
SW – Infra & Service	Henderiks, Gerrie	g.henderiks@amsterdam.nl			
SW – Infra & Service	Weijermars, Rick	r.weijermars@amsterdam.nl	x		
SW – Infra & Service	Sari, Sinan	s.sari@amsterdam.nl		x	
SW – Straatmeubilair & Spelen	Wiebes, Wim	w.wiebes@amsterdam.nl		x	
SW – Straatmeubilair & Spelen	Worm, Koos	k.worm@amsterdam.nl	x		
SW – Schoon	Fortmeijer, Hans	h.hortmeijer@amsterdam.nl	x		
V&OR Civiele Constructies	Steele, Davilar	p.rienks@amsterdam.nl	x		
V&OR – Groen	Wurff, Andre van der	a.wurff@amsterdam.nl		x	
V&OR - Verhardingen, Straatmeubilair en Spelen	Hallem, Marcel van	m.van.hallem@amsterdam.nl	x		
V&OR – Water	Tom Voorhamm	Tom.voorhamm@amsterdam.nl		x	
V&OR – Verlichting	Hooijer, Bas	b.hooijer@amsterdam.nl		x	
V&OR – Verkeerstactiek	Gemert, Jan van	j.van.gemert@amsterdam.nl		x	
V&OR – Verkeerstactiek	Beek, Rob van	r.van.beek@amsterdam.nl		x	
V&OR - VIS	Viersma, Theo	t.viersma@amsterdam.nl		x	
V&OR – VRI	Wit, Stefan de	s.de.wit@amsterdam.nl		x	
Afval & Grondstoffen	Paal, Janesta	j.paal@amsterdam.nl		x	
Afval & Grondstoffen	Heijnis, Daan	d.heijnis@amsterdam.nl		x	
Secretaris ORM toetsteam	Kooistra, Klaas	k.kooistra@amsterdam.nl		x	

Algemene mededelingen

1. Med
2. Med
3. Med
4. Med

Gemeente Amsterdam

Notulen
Beheertoetsoverleg
Zuidoost en Weesp

Datum: 26/06/2025
Definitief

Project	Venser
BAP nummer	0992
Coördinator SW	
Coördinator SB	
Projectleider / Contactpersoon	Archena Mahabir
Ambtelijk opdrachtgever	Ellen Nieuweboer
Ontwerptype (SO/VO/DO)	VO
Toelichting door project	

Let op: Nadat er een akkoord is verkregen op het DO dient u zich aan te melden bij het Toetsteam

Afdeling	**Review vraag / advies**	**(re)actie project**
SW – Gebied & Gebruik	1. Fietsstraat: Waarom wordt die hier toegepast? Er moeten nog tellingen gedaan worden. 2. De fietsstraat heeft geen juridische status. Je kan dus niet handhaven op brommers, fatbikes en auto's. Advies: begin er niet aan. 3. Afstand naar parkeerplaatsen voor mindervaliden is te groot bij kwadrant 2/3. Dit moet binnen 100 meter. 4. Kwadrant 4: wie ga je toelaten en wie niet? Zorg ervoor dat het voetpad toegankelijk is voor passanten. (Project gaat kijken of het mogelijk is om de weg door te trekken). 5. Kwadrant 4: Er staan ondergrondse containers. Containers worden geleefd op venstertijden, dus het terras is dan leeg, zodat de vrachtwagen een rondje kan rijden. 6. Welke anti-auto maatregelen zijn er genomen? Graag nadenken hierover in verdere uitwerking. 7. Contact met Jos Paalman over programma fiets 8. Afstemming GGD over ratten bij de bomen. (Wilfried Brand)	1.
SW – Civiele Constructies	1. Wat kan CC verwachten aan beschoeiing en brug? 2. Graag afspraak maken met CC.	1.
SW – Groen, Flora & Fauna	1. Apart afspraak maken met Jurn Vendrik over groenplannen i.v.m. uitgebreide feedback.	1.

	Andre van der Wurff hier ook bij uitnodigen.	
SW – Infra & Spelen	1. Er wordt wel degelijk gebruik gemaakt van bestaande parkeerplekken. Is het verstandig om dit te verminderen? 2. Containers staan te dicht op het fietspad op de Berthold Brechtstraat.	1.
SW - Straatmeubilair & Spelen	1. Nog niet duidelijk wat de raamcontracten zijn. 2. Speelplek te dicht op fietspad.	1.

Afdeling	**Review vraag / advies**	**(re)actie project**
V&OR – Civiele Constructies	1.	1.
V&OR – Groen	1.	1.
V&OR – Verhardingen, Straatmeubilair & Spelen	1. Parkeervakken eindigen op een groenstrook. Hier rijden auto's gewoon overheen. Er zou iets van een uitstaptegel moeten komen of er moet meer afstand tussen komen. 2. Bij de schuinparkeerplekken staat het groen ook te dichtbij. 3. Heel veel containers moeten waterpas, maar het trottoir loopt af dus vaak wordt er een opsluitband geplaatst. Dit is onwenselijk. Graag een 13x15 maat band. 4. 60cm nietjes gebruiken eis vanuit V&OR. 5. Kwadrant 2: nopjes zijn te dichtbij elkaar getekend. 6. Uitritblokken en banden zijn een slechte combinatie.	1.
V&OR – Water	1.	1.
V&OR – Verlichting	1.	1.
V&OR – VRI	1.	1.
V&OR – VIS	1.	1.

Conclusie

Apart afspraak maken met Jurn Vendrik over groenplannen i.v.m. uitgebreide feedback. Andre van der Wurff hier ook bij uitnodigen.