Toetsrapportage constructieve beoordeling evenementen

Algemene gegevens

Projectlocatie	:	**Van Bleiswijkstraat 8, Amsterdam**
Projectomschrijving	:	**Advies op constructie kas**
Zaaknummer	:	**12863902**
Opdrachtgever	:	Gemeente Amsterdam - Stadsdeel West
Type toets	:	Evenement
Toetsnummer	:	3
Datum	:	21-8-2024

Algemene opmerkingen:
Onderstaande punten zijn algemene opmerkingen/aanachtspunten die voor dit evenement van toepassing zouden kunnen zijn. Het zijn geen toetsresultaten. Zie volgende pagina(s) voor de concrete toetsresultaten.

- *Er dient afstemming met afdeling Handhaving & Toezicht van de gemeente te zijn m.b.t. alle afspraken.*

Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied

Toetsrapport

Evenement

Toetsnummer - 3 21-8-2024

Nr.	Onderdeel	Bevinding/opmerking	Windkracht maatregelen	Windkracht ontruimen	Conclusie	Voorwaarden / benodigde aanvulling(en)
1.	**Algemeen**					
	Veiligheidsplan	Aanvullende onderbouwing constructieve sterkte c.q. belasting parkeerdek. De in het veiligheidsplan beschreven beheersmaatregelen t.a.v. wind zijn niet eenduidig beschreven, maar maximaal gebruik van de kas toegestaan t/m windkracht 7 Bft. Indien een hogere windbelasting mogelijk kan optreden wordt de constructie gedemonteerd . Het beheersen van de maximale belasting t.g.v. personen is beschreven en is de verantwoordelijkheid van de organisatie. Het gedeelte rondom de kas mag alleen worden gebruikt voor het plaastsen van ballast, overige belastingen mogen niet aanwezig zijn.			Akkoord	
	Situatietekening/plattegrond	Gewijzigde situatietekening, veel objecten vervallen.			Gezien	
	Conclusie:	De basisdocumenten zijn ingediend en het is aannemelijk gemaakt dat de inhoud voldoet.				
2	**Area1: Parkeerdek**					
	Algemeen	In het rapport van 5.1, 2, e d.d. 09/08/2024 is een aanvulldende beoordeling gemaakt van het parkeerdek met de daarop werkende balastingen. In deze aanvraag wordt voor de ruimte in de kas geplaceerd gebruik toegepast, de organisatie is verantwoordelijk voor het toezien daarop.			Akkoord	
	Plantenbakken	Documentatie ten aanzien van de plantenbakken aanwezig.			Akkoord	
	Kas	In het rapport van 5.1, 2, e is aangepast en benodigde ballast is bepaald.	7	8	Akkoord	
	Bomen t.p.v. vide	Buiten de beoordeling van dit toetsrapport gehouden, beoordelen als separaat object.			Akkoord	
	Toiletwagen	Vervallen			Akkoord	
	Bar container	Vervallen			Akkoord	
	Food container	Vervallen			Akkoord	
	Jungle block	Vervallen			Akkoord	
	Conclusie:	Het is aangetoond dat de constructieve veiligheid voldoende is beheerst.				
x						