# Bedrijfs Keuring Elektra & Gas

**Brederodestraat** [redacted]
**1054MR Amsterdam**



**Firma DeBuTech BV**
**Adres Ottho Heldringstraat 37-E**
**Postcode/plaats 1066XT Amsterdam**
**Tel.Nummer** [redacted] **020** [redacted]
**registratie nummer :InstallQ 129852 ( In het Erkennings register krachtens de EVI 2004)**

# CERTIFICAAT ELECTRISCHE INSTALLATIE NEN 1010, VIERDE DRUK NEN 3140

17 februari 2026

**Opdrachtgever** : **De Heer** [redacted]
Adres : Brederodestraat [redacted]
Postcode/plaats ; 1054MR Amsterdam
**Contact persoon** ; [redacted]
**Betreft Project** ; **Brederodestraat** [redacted] **1054MR Amsterdam**

**Inspecterend Bedrijf** : **DeBuTech BV**
Adres : Ottho Heldringstraat 37-E
Postcode/plaats : 1066XT Amsterdam
Tel.Nummer : [redacted] / 02 [redacted]

**Inspectie rapportage;**
Complete Installatie geïnspecteerd volgens de NEN1010 4de druk.
Hoofdaardleiding in pand aanwezig verder voldoet de installatie aan alle eisen die betrekking hebben op de 4de druk.
De Installatie bestaat uit ; een 2Polige hoofdschakelaar 40Amp, twee aardlek schakelaars 40Amp met in totaal vier B16 groepen en een 220 kookgroep,
(1 fase uitgevoerd )

De gemeten waarde van de **aardlek schakelaar** 1 ; 25,5 **mA** // **11,3 ms**
De gemeten waarde van de **aardlek schakelaar** 2 ; 28,5 **mA** // **10.5 ms**

De gemeten waarde van de aarding ZLN 0,59 // ZS 5,32 OHM
De gemeten waarde van UL/PE 0,2 Volt.
De Installatie is technisch zowel visueel geïnspecteerd.
Weggewerkte installatie delen zijn buiten de visuele beoordeling gebleven.
Er is dus geen bezwaar tegen het gebruik van de installatie.
Rookmelder aanwezig en Groepenverklaring aanwezig

**Firma DeBuTech BV**
**Adres Ottho Heldringstraat 37-E**
**Postcode/plaats 1066XT Amsterdam**
**Tel.Nummer** [redacted] **020** [redacted]
**registratie nummer :InstallQ 129852 ( In het Erkennings register krachtens de EVI 2004)**

Inspecteur:
[redacted]
Handtekening
[redacted]

Afgifte datum:
17-2-2026
Geldig tot:
nvt

installQ aantoonbaar beter

Lid van Techniek Nederland


1
2
3
AARDLEKSCHAKELAAR
HOOFDSCHAKELAAR
AARDLEKSCHAKELAAR
4
5
6
FORNUISGROEP
ELEKTRICIEN
LOUWMANS
Storing ? Bel ons !
085 019 00 35
www.elektricien-louwmans.nl
SCAN BIJ
STORING

# KEURINGSRAPPORT GAS INSTALLATIE NEN 1078

17 februari 2026

**Opdrachtgever** : **De Heer** [redacted]
Adres : Brederodestraat [redacted]
Postcode/plaats ; 1054MR Amsterdam
**Contact persoon** ; [redacted]
**Betreft Project** ; **Brederodestraa** [redacted] **1054MR Amsterdam**

**Inspecterend Bedrijf** : **DeBuTech BV**
Adres : Ottho Heldringstraat 37-E
Postcode/plaats : 1066XT Amsterdam
Tel.Nummer : [redacted] / 020 [redacted]

**Inspectie rapportage;**

De keuring is uitgevoerd volgens de NEN1078.
Gas installatie op dichtheid beproefd en gecontroleerd goedgekeurd volgens de geldende normen tevens geen bijzonderheden geconstateerd betreffende de gas installatie na visuele controle. Er is dus geen bezwaar tegen het gebruik van de gas installatie.

Hopende u hiermede voldoende te hebben ingelicht,

**Firma DeBuTech**
**Adres Ottho Heldringstraat 37-E**
**Postcode/plaats 1066 XT Amsterdam**
**Tel.Nummer** [redacted] **020** [redacted]
**registratie nummer : InstallQ 129852 ( In het Erkennings register krachtens de EVI 2004)**

Inspecteur: [redacted]
Handtekening [redacted]
Afgifte datum: 17-2-26
Geldig tot: n.v.t.

Lid van Techniek Nederland

installQ aantoonbaar beter

# REGISTRATIEFORMULIER;
# LEKDICHTHEID BINNENINSTALLATIE

Lekdichtheid gasinstallatie type G4/G6/G10/G16

Datum :17 februari 2026

Naam Monteur : 5.1, 2, e
**Inspecterend Bedrijf : DeBuTech BV**
Adres : Ottho Heldringstraat 37-E
Postcode/plaats : 1066XT Amsterdam
Tel.Nummer : 5.1, 2, e / 02 5.1, 2, e

**Opdrachtgever : De Heer** 5.1, 2, e

**Betreft Project ; Brederodestraat** 5.1, 2, e **1054MR Amsterdam**

**Bij meting van de lekdichtheid van uw binneninstallatie hebben wij:**

X Geen ontoelaatbaar gaslek aangetroffen
☐ Een klein gaslek aangetroffen
☐ Een groot gaslek aangetroffen

Gemeten drukdaling in 3 minuten bedraagt : 0 mbar

**Klein gaslek**

**Vervolgacties na de meting**

☐ **De hoofdkraan is weer geopend**
☐ **De gaslevering is hervat**
☐ **De klant is geadviseerd het lek te laten repareren door een installateur.**

**Groot gaslek**

☐ **De hoofdkraan hebben wij dicht laten staan**
☐ **De klant is dringend geadviseerd het lek te laten repareren door een installateur.**
☐ **De klant is geïnformeerd middels dit formulier**
☐ **De gemeente wordt door ons geïnformeerd**

**Ondertekening**

Handtekening Monteur: 5.1, 2, e

Afgifte datum:
17-2-26

Handtekening Klant:

Indien de klant geen medewerking verleent aan het ondertekenen van dit formulier en er sprake is van een groot gaslek, wordt dit direct gemeld bij de brandweer.

Lid van Techniek Nederland

installQ aantoonbaar beter

