Verslag 30 overleg M&A + Omgevingsdienst

	Datum	Referentie
	3 september 2024	2203-17228- v 0.30
Behandeld door	**Project**	
5.1, 2, e	S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM	

Aanwezig: 09-07-2024	**Namens:**	**Afwezig:**
5.1, 2, e	ARTIS	
5.1, 2, e	M&A Amsterdam	
5.1, 2, e	M&A Amsterdam	
5.1, 2, e	Omgevingsdienst Amsterdam	
5.1, 2, e	Verlaan en Bouwstra	
5.1, 2, e	OTH	
5.1, 2, e	Salverda	
5.1, 2, e	Salverda	
5.1, 2, e	Salverda	
5.1, 2, e	BBN directievoerder	
	Venema	5.1, 2, e

Kopie aan alle aan- en afwezigen; agendapunten zijn items met genoemde datum.

Punt	*Agendapunt*	*Actie door*
30.01	**Opening en mededelingen**	
	5.1, 2, e opent het overleg en heet iedereen welkom.	
30.02	**Verslag vorige verslag**	
	Geen opmerkingen	
30.03	**Werkplannen**	
	Voor het werk zijn de werkplannen gereed, er worden geen werkplannen (anders dan eventueel in overleg bepaald) meer aangeleverd.	Besluit
30.04	**Natuursteen gevel**	
28.04.1	ARTIS heeft een opname gemaakt van de herstelwerkzaamheden van het natuursteen onder de timpaan, Salverda heeft hiervoor inmiddels een aanvullende opdracht ontvangen. De volgende vergadering kunnen wij een toelichting geven betreffende de werkzaamheden (met de posities), doelstelling wat betreft de planning is om dit jaar de werkzaamheden af te ronden.	Salverda
30.04.1	De bestaande gootbeugels (rond van het bordes boven het rode natuursteen) worden weer voorzien van een koperen goot.	Salverda
30.05	**Stucwerkgevel**	
30.05.1	Bij de stukwerkgevel worden op plekken (onder de ‘spekband’) nog extra retoucheerwerkzaamheden uitgevoerd.	

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13
8084 GS 't Harde
Postbus 4
8084 ZG 't Harde

T 5.1, 2, e
5.1, @salverda.nl
www.salverda.nl

5.1, 2, f
BIC ABNANL2A
KvK 5.1, 2, f
BTW 5.1, 2, f

Samen maken we morgen.
ONDERDEEL VAN DE SCHAGEN GROEP

30.06	**Daken**	
	Geen opmerkingen.	
30.07	**Binnenafbouw**	
30.07.1	t.p.v. de marmerimitatie in de *binnering is 1 kijkvensters* aangebracht waardoor de imitatie op deze plekken zichtbaar blijft.	
29.07.1	Rotonde: afbouw van de ruimte, vanuit ARTIS is een mail gestuurd met gewenste werkzaamheden aan de binnenzijde van de rotonde, 5.1, 2, e vraag wat hier de status van is. 5.1, 2, e kent het antwoord nog niet, maar komt er binnen 2 weken op terug. *Reactie vanuit de gemeente is binnengekomen, ARTIS laat momenteel nog een extra kleurenonderzoek uitvoeren, als alle gegevens door ARTIS zijn verzameld zal een reactie op de vraag vanuit de gemeente worden gegeven.*	ARTIS/FF *ARTIS*
30.07.2	In de klassieke hal heeft ARTIS de keuze gemaakt om de gemarmerde vlakken vrij te leggen van de bestaande beschildering tot aan de originele laag. Er worden momneteel 2 proeven uitgevoerd om te kijken wat de staus van de originele marmering is, daarna wordt de keuze gemaakt hoe verder te gaan met de afwerking (geheel verwijderen of kiezen voor nieuwe marmering over de huidige laag).Zie inzet voor het resultaat tot nu toe.  De Borstwering wordt wel voorzien van een nieuwe marmering, een referentievlak is bepaald als uitgangspuntvoor de hele ruimte, het referentievlak wordt weer voorzien met een ‘kijkvenster’ zodat een origineel stuk zichtbaar blijft.	
30.08	**Glas/Kozijnen**	
	Geen opmerkingen.	
30.09	**Kunstopdracht**	
	Het VO van de kunstopdracht wordt tzt toegelicht	LvL
30.10	**Overige bespreekpunten**	
	Geen bijzonderheden te melden.	
30.10.1	Het Aquarium wordt tijdens momenten dag op 14 september gedeeltelijk opengesteld voor het publiek. Zie voor meer informatie. https://www.openmonumentendag.nl/monument/artis-aquarium/	

30.11	**Rondgang bouw**	
	Geen bijzonderheden te melden uit de rondgang van de bouw. Punten zijn in het verslag verwerkt.	
30.12	**Volgende vergadering**	
	Volgend overleg staat gepland op: dinsdag 15 oktober, tijdstip 13:00uur.	