From: "5.1,2,e"
Sent: *Wed, 20 Apr 2022 06:19:55 +0100*
To: "5.1,2,e"' <5.1,2,e@mobilis.nl>; '5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; '5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; '5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@mobilis.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: *RE: Afwerking Singel 0401*
Attachments: *2203-4778_UO kadeconstructie 0401 Singel_bouwkundige afwerking_Loopplanken afwijking.pdf*

Dag 5.1,2,e
Tekening is akkoord, verder geen comments van 5.1,2,e en 5.1,2,e

Voor de goede orde kan deze tekening update krijgen op sharepoint (nieuwe versie).
Zo kan deze (eventueel 5 mei wanneer ik terug ben) doorgezet worden naar de OD en kunnen de jongens buiten ook met juiste tekeningen werken.

Het PvA zal geaccordeerd worden nadat de planning met het team overeen is gekomen, is goed als communicatie daarover via 5.1,2,e en 5.1,2,e gaat.
5.1,2,e vervangt mij tot 5 mei voor eventuele vragen tijdens mijn vakantie..
5.1,2,e M. 5.1,2,e

Succes met je volgende uitdaging!

Groet 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@mobilis.nl>
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 13:25
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@mobilis.nl>
Onderwerp: RE: Afwerking Singel 0401

Beste 5.1,2,e

Hierbij de nieuwe schets inclusief de afmetingen (60x40 mm) van de balk onder de bordessen.
De afdekplank is ook van bamboe en is verwerkt in de tekening.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Ontwerp & Voorbereiding

mobilis | TBI

M +31 6 5.1,2,e | T +31 55 5.1,2,e | 5.1,2,e@mobilis.nl

Mobilis B.V.
Marten Meesweg 25, 3068 AV Rotterdam
Postbus 4346, 3006 AH Rotterdam

Disclaimer | Inkoopvoorwaarden | KvK 24289439

Van: 5.1,2,e
Verzonden: vrijdag 15 april 2022 10:07
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @mobilis.nl>
Onderwerp: Afwerking Singel 0401

Goedemorgen 5.1,2,e

Afgelopen week hebben we het gehad over de bouwkundige afwerking van de constructie op de Singel.

Hieronder een aantal afspraken op een rij:

- De hoeklijnen worden uitgevoerd in S235
- De bamboe loopplanken zijn gereserveerd met afmetingen 2200x145x40 mm
    - Er wordt uitgegaan van 5 planken in dwarsrichting zoals op de tekening in de bijlage geschetst is.
- De persroosters worden vervangen door bamboe planken met Azobé onderregel (zie tekening bijlage)
    - De tekening in de bijlage dient als schets om de houtafwerking af te stemmen.
    - Deze bamboe planken worden 730x145x40 mm zodat de planken over het stalen frame steken. Dit is een wens van R&D.
- De UO tekening met afwijkingen wordt door 5.1,2,e aangepast om de gegevens helder en compleet te hebben voor de uitvoering.
- De wrijfgording wordt in de afmeting 190x90 mm uitgevoerd in plaats van 205x100 mm. Dit is milieu technisch een mooi alternatief door de vermindering van schaaf verlies (>20%).
    - Voorwaarde: De wrijfgording steekt meer uit richting de vaarweg dan de loopplanken of andere onderdelen van de constructie.
- Bims zijn wenselijk boven de waterleiding, dit wordt verder onderzocht door Mobilis

Ik hoor graag of we voldoende afstemming hebben op de bovenstaande punten.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Ontwerp & Voorbereiding

mobilis | TBI

M +31 6 5.1,2,e | T +31 55 5.1,2,e | 5.1,2,e @mobilis.nl

Mobilis B.V.
Marten Meesweg 25, 3068 AV Rotterdam
Postbus 4346, 3006 AH Rotterdam

Disclaimer | Inkoopvoorwaarden | KvK 24289439