MEMO- Project Artis Aquarium gebouw

Opgesteld door : 5.1, 2, e

Datum : 02 juli 2024

Onderwerp : Monumentaal stucwerk rotonde

- De vraag is gekomen van de opdrachtgever om het monumentaal stucwerk te laten stucen/pleisteren. Waarbij als er ooit het nieuw gestuukte stucwerk verwijderd zou worden, dat het monumentale stucwerk eronder niet zal beschadigen.

- We hebben een proef opgezet met voorstrijk, gaasband en gipswerk gepleisterd. Voorgelijmd met spraycontact en gepleisterd met MP75.

- Het monumentaal stucwerk is eerst voorgelijmd met een roller/kwast. Na droging hebben wij weefsel aangebracht dat zelf plakt. Daarna is het geheel gepleisterd met gips.

- Nadat de proef is opgezet hebben we deze een week laten drogen, hierna hebben we het gaasweefsel van de muur getrokken. Het monumentaal stucwerk is blijven zitten. Er blijven altijd witte kalklagen op de muur zitten, deze kunnen verwijderd worden met een spons en warm water.

- De proef is nog aanwezig in het gebouw, opdrachtgever kan het zelf ook even ervaren hoe het zit.

- Wij kunnen niet garanderen dat het monumentaal stucwerk intact zal blijven. Wel is de proef er met een goed resultaat uitgekomen.

