22-03-2022

[redacted] (aansluitingsadviseur VO-school), [redacted] (ICS), [redacted]

Het voorgestelde Lucht-water-warmtepomp heeft niet de voorkeur voor de school, als het aan de gemeente ligt. We willen ons best doen om hoge ambitiedoeleinden na te streven.

[redacted]: wij willen klimaarneutraal. Ook in verband met congestie willen we alternatieve systemen dan diegene die iets vragen van het energienet.

[redacted] licht toe waarom ze voor dit systeem gekozen hebben. Er zit een wijze van financiering achter, daar zit beleid achter. Dus er is een bepaald budget beschikaar voor duurzaamheid en energievoorziening.

Lucht-water-warmtepomp was de beste optie die paste binnen onze uitgangspunten. Een bronsysteem is redelijk duur voor ons.

[redacted]: Stadswarmte niet een optie? Dan alleen koudesysteem nodig.

Ook duur.

[redacted]: even op een rijtje zetten:

- Huidige lucht-warmte-pomp
- Bronsysteem
- Stadswartme, dan nog zoeken naar een koelsysteem
- Iets met Vattenfall

Cees stelt een doublet voor

ICS wil wel meedoen, maar wil op sleeptouw meegenomen worden. Er moet een kartrekker zijn. De gemeente wellicht?

Dan wordt het interessant om mee te doen.

Planning VO-school:

1 mei starten met DO

[redacted] gaat eens schets maken voor vermogens voor bronnen.

Gemeente moet darna

Acties en stand van zaken overleg duurzaamheid:

School heeft een systeem voorgesteld, de gemeente denkt dat dit systeem minder geschikt is om te voorzien is de gewenste duurzaamheidsambities die de gemeente stelt.

Liever zien we daarom een duurzamer systeem om in de energie- en warmtevoorziening te voorzien van de school, maar nog liever zien we een meer integrale aanpak op de kavel ontstaan. Waarbij alle partijen gebruik maken van in de kern dezelfde energiebron.

De VO-school is bereid mee te werken, maar ziet liever geen coördinerende rol voor hen weggelegd. De duurzaamheidsadviseurs van de gemeente gaan dit proces oppakken. Daarvoor levert de installatiespecialist van de VO-school

De gemeente zet hierbij in op contact zoeken met een energieleverancier (in dit geval Vattenfall) om een integraal bronsysteem op te zetten die alle drie de programmaonderdelen van energie kan voorzien. De gemeente voorziet twee opties:

- Een hybride systeem. Draait op stadsverwarming en bij piekbelastig op WKO-systeem
- Een volledig gestuurd bodembronsysteem, met daarbij de keus voor één centrale bodemwarmtepomp of ieder een eigen bodemwarmtepomp

VO-school heeft voor het halen van de planning een deadline, 1 mei moet hier meer duidelijk over zijn.

Er is bij mijn weten nog niet echt gesproken over wat als dat niet lukt, blijft het eerste voorstel van de VO-school dan gehandhaafd?