planning tot start productie

5.1,2,e <info@5.1,2,e>

Vr 6-7-2018 13:59

Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @epsbouwcv.nl>;
5.1,2,e @epsbouwcv.nl <5.1,2,e @epsbouwcv.nl>;
5.1,2,e (EPS Bouw) <5.1,2,e @epsbouwcv.nl>; EPS Bouw <info@epsbouwcv.nl>

1 bijlagen (20 kB)

planning vanaf nu tot start hal Helmond.pdf;

Goedemorgen allemaal,

Hierbij een voorlopig schema, vanwege zoals het er nu uit ziet zou de productie in de hal 10 september kunnen beginnen.

Daarbij is het wel de vraag of ook de warmgewalste H profielen die in de wanden verwerkt moeten worden dan al klaar zijn:

- wie levert deze?
- wanneer kunnen ze besteld worden ? (moet dat op basis van wanduitslag of kan dat al op basis van ruwwbouwtekening?)

Dezelfde vragen gelden voor de H profielen die op de bouw verwerkt worden, ik bedoel daarmee de profielen die niet in de wanden zitten verwerkt.

En ook voor de Ankers: wie levert deze? Zodra ik daar een levertijd van heb weten we ook wanneer ten vroegste de fundering gestort kan worden.

Willen jullie dit schema kritisch doornemen en je opmerkingen doorgeven. Liefst vandaag maar graag uiterlijk maandag een reactie, al is het maar een bevestiging dta je het gelezen hebt en geen commentaar hebt.

Vriendelijke groeten,

5.1,2,e

Balkonton
5.1,2,e
5.1,2,e Amsterdam
www.balkonton.nl
www.balkonton.nl
5.1,2,e

F: facebook.com/balkonton
t: twitter.com/balkonton
Nieuwsbrief: http://eepurl.com/XWibX

Sluit de kringloop, plant een Balkonton!