Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1,2,e Ingenieursbureau, 06 5.1,2,e 5.1,2,e @amsterdam.nl
Datum	27 oktober 2022
Ons kenmerk	
Vergadering	27 oktober 2022 Bouwkeet Distelweg 90
Aanwezig	5.1,2,e (directievoerder en voorzitter), 5.1,2,e (Toezichthouder), 5.1,2,e (Projectleider), 5.1,2,e (Assistent Projectleider), 5.1,2,e (projectleider Markus), 5.1,2,e (uitvoerder Markus) en 5.1,2,e (Werkvoorbereider)
Afwezig	5.1,2,e (Projectcoördinator Markus)
Kopie aan	
Onderwerp	Bouwvergadering kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen n.v.t.
	2 Vaststellen agenda, verslag en actielijst <u>Vaststellen Actielijst</u> Actie 1: Markus heeft een aanbod gedaan voor het afvoeren van grond. Dit is voorgesteld aan de opdrachtgever vanuit de Gemeente, vanuit G&O komt er een antwoord. Actie 6; Loopt nog Actie 9; Afgerond Actie 13; Afgerond Actie 14; Het GPS systeem werkt zal op Total Station draaien. Afgerond. Actie 15; Afgerond Actie 16; Op het terrein ligt in de verontreinigde zone naast de te reinigen partijen een partij niet-reinigbaar en een partij met waarschijnlijk een te hoog chloride gehalte, los van de gehalten Vinylchloride.

Actie	Omschrijving
Actie 27	Veen met hoge verontreiniging gelijk afvoeren is het beste, de wetgeving hierin is duidelijk dat er eerst moet worden bemonsterd. De wens vanuit de arbeidsinspectie en de directie is om deze partij gelijk af te voeren naar een stortlocatie zonder daar te veel handelingen op los te laten 5.1,2,e kijkt nog wat we kunnen doen met de wijze van verwerking. Actie 5.1,2,e Actie 17; Deels afgerond, Methodiek van bemonsteren in een protocol vastgesteld en dient verder te worden uitgewerkt op uitvoerbaarheid Actie 18; E-noses zijn aangesloten en werken. Afgerond Actie 19; Afgerond Actie 20; Trillingsmeters staan bij Koopmans opgesteld, afgerond. Actie 21; Markus zal een dezer dagen een vertaling maken van hun plan; hoe om te gaan met een emissie verhoging. Deze wordt met de rest gedeeld zodra deze is afgerond. Actie 22; Laten staan Actie 23; Afgerond Actie 24; Afgerond Actie 25; De lean-planning is de ochtend voorafgaand aan het bouwoverleg gedeeld in Visi. Loopt nog Actie 26; Er is nog niemand toegevoegd aan de metingen van de trillingsmeter. Overigens werkt het nog niet optimaal, de meldingen komen heel vertraagd binnen (avonden of weekend). Koopmans heeft in ieder geval geen overlast van de huidige werkzaamheden.
	3 Kabels & Leidingen <u>Vrijkomende materialen</u> Opmerking vanuit de Gemeente; Alles wat je tegenkomt qua kabels & leidingen dienen te worden verwijderd. De hoeveelheden leidingstaal is al overschreden. <u>Asbest pakkingen</u> Het lijkt erop dat we in de grond (mogelijke) asbest pakkingen tegen komen, zolang dit maar volgens protocol verwijderd wordt.

Actie	Omschrijving
	4 Milieuzaken
	Arbeidsinspectie De inspectie is op locatie geweest en heeft zijn bezwaren geuit tegen het gebruik van een tent, zowel de OG als ON hebben de inspectie mondeling en schriftelijk ingelicht over de plannen. Nagekomen brief van de arbeidsinspectie heeft inhoudelijk geen wijziging voor het werk opgeleverd, echter is het wegnemen van mogelijk onveilige situaties en de wijze waarop de werknemers worden beschermd een belangrijk punt. Zoals al aangegeven is de afvoer van zwaar verontreinigd materiaal direct naar een stortplaats zonder verdere overslag een goed advies vanuit de inspectie (**Actie 15**)
Actie 35	Kopie van de brief naar Markus toesturen.
	5 Kwaliteitszaken
	Damwandberekening 5.1,2,e heeft contact gehad met 5.1,2,e Momenteel zijn de berekeningen (om de gordingen dicht te rekenen) doorgestuurd naar een collega, onder embargo ziet het er goed uit.
	Berekeningen t.b.v. de Tent
Actie 28	Hoe de tent wordt neergezet is een EMVI-onderdeel, dat is dus volledig aan Markus. De gemeente ontvangt hier nog wel een faseringsplan en tekeningen van.
	6 Arbo en V&G-plan
	Verbeterde versie PKP Afgehandeld.
	V&G en Werkplan Het werkplan wordt momenteel nog aangevuld en het addendum voor het vaarwerk verwacht Markus volgende week.
	Werkterrein • Vanuit de gemeente wordt het ongenoegen verwoord over de platenbaan op het werk. • En het uitrijdend verkeer wat niet correct verloopt. • Orde en netheid kan beter, opmerking is gisteren al vermeld. • Met de zaklantaarn van telefoon naar kraan lopen om 8 uur 's ochtends kan echt niet, zorgen voor betere verlichting. • De weg naar de tent moet ten behoeve van hulpdiensten etc. strak zijn. Markus geeft aan dat door het bijkomende werk sommige werkzaamheden niet volgens planning zijn gegaan. Hier was niet op gerekend en daarom wat tekort aan mankracht om dit op orde te houden, maar er wordt zeker aan gewerkt om benoemde punten vanuit het toezicht op te verbeteren.

Actie	Omschrijving
	7 Omgevingsmanagement
	Koopmans Geen klachten, positief.
	Bewonersbrief
Actie 29	5.1.2,e is bezig met het inhoudelijk opzetten van de tweede bewonersbrief, het inhoudelijke verhaal wordt vervolgens met de GGD afgestemd. Kopie van de bewonersbrief (en de vorige brief) naar Markus
	GGD Ook contact met arbeidsinspectie, hoe te acteren gezamenlijk bij te hoge emissie. Delen met elkaar zodra dit klaar is.
	8 Vergunningen
	Totale lijst met vergunningen is gedeeld en alle vergunningen zijn aanwezig.
	9 Samenwerking
	Vanuit directie en toezicht van de Gemeente wordt de samenwerking als prettig ervaren, wel hopen we op wat assertiever gedrag met betrekking tot het schoon en op orde houden van de bouwplaats.
Actie 30	Markus had tot gisteren aan toe te weinig handjes om onder andere de bouwplaats netjes te onderhouden. Ook is het heel moeilijk om mensen vanuit Social return op het werk te krijgen. 5.1.2,e stelde voor om het dossier van Markus hierover te delen om de Gemeente inzicht te geven over deze situatie bij Markus. 5.1.2,e gaf nog de complimenten voor het gesprek met de arbeidsinspectie. Goed om niet in een discussie te belanden, vooral als je hier als aannemer gestrekt ertegen ingaat staat je al 3-0 achter. Complimenten
	10 Planning
	12-weken planning De 12 weken planning is vanochtend gedeeld via Visi.
	11 Administratie
	MKI Markus moet de MKI maandelijks vertrekken, staat momenteel ook wat in Visi.
	Grondstromen
Actie 31	Vraag gemeente; Worden er digitale tekeningen gedeeld van de grondstromen? Deze via VISI delen. Volgend overleg kijken of we het goed doen, het aantonen van de

Actie	Omschrijving
	grondstromen. 5.1.2.e is een sleutel in dit proces, goede samenwerking met 5.1.2.e vereist. Duidelijk maken waar de grondstromen naartoe moeten. <u>Puin</u> Momenteel wordt het nog onderzocht, maar als het goed is kan een deel van het puin toegepast worden als grond. Dit heeft te maken met de percentage puin in de grond.
Actie 32	Indien het onder grond valt hoeven we het niet af te voeren maar kan het hergebruikt worden in een onderlaag, want anders wordt het 5.1.2.b euro per ton schoonmaken.
	12 Rondvraag <u>Kerstreces</u> De vraag werd op tafel gelegd wanneer Markus vakantie neemt van het werk. In de 1e aangeleverde overallplanning staat de kerst als vrij aangegeven. Indien ze de tijd nodig hebben zullen ze door moeten was de eerste reactie. Week 51 doorwerken kan nog, maar week 52 is het de stelregel dat er een kersreces is. De Gemeente, GGD, Bodemplus etc. zijn slecht bereikbaar.
Actie 33	Week 1 toezicht vanuit de gemeente is niet wenselijk, maar als het moet regelen we wat. Rust en familietijd is belangrijk. Volgend bouwoverleg geven we hier een klap op. <u>Afsluitende laag, bestekspost</u> Post in het bestek, 12000kg plastic over het terrein. Lijkt niet de bedoeling. Een
Actie 34	afsluitende celluloselaag met een schraal vegetatiemengselover het hele terrein is een beter alternatief.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
1	02-06-2022	5.1,2,e	Aanvoer en afvoer grond en grondbalans Bekijken grondbalans, hoeveel aanvulgrond is er nodig en wat kan er wel/niet aangevoerd worden	Open
6	02-06-2022	5.1,2,e Markus	Plaatsen informatieborden bouwplaats Gezamenlijk afstemmen tijd plaatsing	Open
16	25-08-2022	Gemeente Amsterdam	Afzet depots Na keuring zo snel mogelijk afzet zoeken, alle partijen worden gekeurd, reinigbaar en niet-reinigbaar> DAS>afzet	Open
17	25-08-2022	Gemeente Amsterdam	Bemonstering Bemonstering is ook nog een vraag hoe we dat gaan doen, graag ideeën aandragen. Uitgangspunt is .100gr per beunbak.	Open
21	25-08-2022	Markus	Plan bij verhoogde emissie meting Wat gebeurt er als de emissies worden waargenomen die en/of hoger zijn dan de voorschriften? Wat is de procedure, hoe gaat met te werk? Risico-inventarisatie? Schadebeperking.	Open
22	22-09-2022	Markus	Foliebak faciliteren Afval uit het riool (en grond rondom de putten) van slechte kwaliteit. Eerst op een hoop gooien in een depot(foliebak), zodra het inklinkt kijken we wat we hiermee kunnen.	Open
25	22-09-2022	Markus	Planning doorsturen Amsterdam heeft een leanplanning nodig voor het intern delen.	Open
26	22-09-2022	5.1,2,e	Trillingsmeter – Markus toevoegen 5.1,2,e en 5.1,2,e toevoegen aan de telefoonnummers lijst, hierbij worden meldingen gedeeld bij overschrijden van grenswaardes.	Open
27	27-10-2022	5.1,2,e	Afzet verontreinigd veen De wens vanuit de arbeidsinspectie en de directie is om de partij hoog verontreinigd veen gelijk af te voeren naar een stortlocatie zonder daar te veel handelingen op los te laten 5.1,2,e kijkt nog wat we kunnen doen met de wijze van verwerking.	Nieuw
28	27-10-2022	Markus	Berekeningen t.b.v. Tent De toesturen van de faseringsplan en tekeningen van de te plaatsen tent n.a.v. de berekeningen.	Nieuw
29	27-10-2022	5.1,2,e	Bewonersbrief Het delen van de bewonersbrieven met Markus. De tweede is nog aanstaande	Nieuw
30	27-10-2022	Markus	Dossier van werving personeel Het delen van het dossier van Markus betreffende het werven van personeel om hierover inzicht te geven aan Amsterdam.	Nieuw
31	27-10-2022	Markus	Digitale tekeningen grondstromen	Nieuw

			Het maken van de tekeningen en vervolgens delen in Visi. 5.1,2,e meenemen in dit proces is cruciaal.	
32	27-10-2022	Markus	Puin toepassen als grond Puin kan wellicht toegepast worden als grond, heeft te maken met de percentages grond/puin	Nieuw
33	27-10-2022	Markus	Kerstreces Nagaan wat de wensen en eisen zijn betreffende het vrij nemen tijdens het kerstreces. Volgend bouwoverleg wordt hier een besluit over genomen.	Nieuw
34	27-10-2022	5.1,2,e / 5.1,2,e	Afsluitende laag bouwplaats Post in het bestek, 12000kg plastic over het terrein. Een afsluitende celluloselaag met een schraal vegetatiemengselover het hele terrein is een beter alternatief. Besluit maken wat het nu wordt.	Nieuw
35	27-10-2022	5.1,2,e / 5.1,2,e	Brief Arbeidsinspectie delen Markus een kopie van de brief van de Arbeidsinspectie sturen	Nieuw

Afgerond actiepunten

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
2	02-06-2022	Markus	Aanvoer en opslag grond bouwput De KAAP Uitzoeken wat eventueel mogelijk is qua opslag van hergebruikgrond De KAAP en bekijken of de tent groot genoeg is	Afgerond
3	02-06-2022	5.1,2,e	Inplannen startoverleg nutspartijen 5.1,2,e plant op 16/6 om 10.30 uur startoverleg nutsbedrijven, Markus en gemeente in	Afgerond
4	02-06-2022	5.1,2,e	Tekening nutsbedrijven k&l 5.1,2,e stuurt tekening nutsbedrijven aan Markus	Afgerond
5	02-06-2022	5.1,2,e	Vraag uitzetten bij Antea over bemaling 5.1,2,e zet vraag uit bij Antea over bemaling (hydrologisch)	Afgerond
7	02-06-2022	5.1,2,e	Onderzoeksduur bodemonderzoek buitenruimte 5.1,2,e geeft hier nog een reactie op aan Markus	Afgerond
8	02-06-2022	5.1,2,e	Melding SZW 5.1,2,e doet melding	Afgerond
9	02-06-2022	5.1,2,e	Lijstje vergunningen Bekijken en afstemmen met Markus	Afgerond
10	02-06-2022	5.1,2,e	Inplannen Bouwvergadering kavel 39 Frequentie 1x 4 weken 09.30 – 11.00 uur	Afgerond
11	02-06-2022	Allen	Bespreken wat er vóór bouwvak nog gedaan moet worden Gezamenlijk bespreken, Markus plant overlegje in met ecologisch bedrijf	Afgerond
12	30-06-2022	5.1,2,e	Vergunning aanmeerverbod Benodigde gegevens voor de vergunning doorsturen naar Markus	Afgerond
13	30-06-2022	5.1,2,e	Docu 5.1,2,e doorsturen Het doorsturen van (welke precies?) documenten naar Markus	Afgerond
14	25-08-2022	Markus	In- en uitmeting door GPS Werkt dit in de tent?	Afgerond
15	25-08-2022	Markus	Emissie uitstoot Uitstoot mag niet meer dan 20 mg zijn, eis van OD	Afgerond
18	25-08-2022	5.1,2,e	E-noses monitoring Zijn de systemen aangesloten en werken deze naar behoren?	Afgerond
19	25-08-2022	Markus	Lozingsvergunning Lozingsvergunning is bepaald op volgorde van de waterzuivering van het bestek, weliswaar is dit veranderd nu. Markus heeft de Lozingsvergunning nog nodig.	Afgerond
20	25-08-2022	5.1,2,e / 5.1,2,e	Trillingsmeters Koopmans Trillingsmeters Koopmans staat niet omschreven in bestek, gem. A'dam doet voor- en nacontrole, grondwaterstanden, spanningsmeters, offertes worden door 5.1,2,e en 5.1,2,e doorgenomen ter beoordeling.	Afgerond
23	22-09-2022	5.1,2,e /	Toelichtingsdocument Visi opstellen	Afgerond

		5.1,2,e	5.1,2,e gaat een toelichting maken van hoe te werken met VISI, dit wordt gedeeld met Markus.	
24	22-09-2022	Markus	Poortbeleid Voorkomen dat onbevoegde het terrein op lopen. Poortwacht invoeren, wellicht m.b.v. social return.	Afgerond