Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Toetsrapport

Constructieve beoordeling van gegevens/documenten voor het (bouw)project met de volgende gegevens:
Projectlocatie: Centrumeiland bl08, k05 GAO (6257375)
Projectomschrijving: oprichten appartementen
Aanvraagnummer: OLO-6257375

Toetsnummer - 3 Onderwerp: WOONGEBOUW - UITV (Wapening vloeren) 22-8-2023

Nr.	Aspect	Bevinding/opmerking	Conclusie	Benodigde aanvulling(en)
1.	**Algemeen 1: Hoofdopzet**			
1.1	Over de navolgende bevindingen en aandachtspunten en de benodigde antwoordrapportage	Wij maken ons zorgen over de constructieve veiligheid van dit bouwwerk. Deze zorgen uiten zich in de hieronder uitgewerkte toets bij de resultaten waar aanvullingen voor gevraagd zijn. Het betreft een steekproef. Dit ontslaat de aanvrager/hoofdconstructeur niet van de verantwoordelijkheid om zelf controles te doen (=zorgplicht) en onvolkomenheden uit te sluiten. Wij behouden het recht om door te vragen indien daar aanleiding toe is. Bij verwijzingen in deze toets naar paginanummers wordt bedoeld de door adobe genoemde paginanummers in pdf format.	Ontbreekt	Wij verzoeken om de nodige aanpassingen op de tekeningen en in de rapporten te verzorgen en in te dienen. Met omwille de samenhang met deze toets, daarbij een door de opstellers ondertekende antwoordrapportage in pdf-format waarmee middels nauwkeurige verwijzingen (tek nr's, rapp & pg. nr's) wordt verwezen naar aangepaste aspecten in de berekeningen, tekeningen en overige documenten. De documenten moeten bij het bevoegd gezag (gemeente Amsterdam 5.1, 2, e worden ingediend.
6.	**Onderdeel 4: Vloeren**			
6.1	Tekeningen verd vloer	6.1-1 De tekeningen van de vloeren hebben een voorlopige status 6.1-2 Even vlug gekeken naar de bovenwapening. Wij vragen ons af af die de momenten en toevallige momenten wel voldoende afdekt. 6.1-3 Voorts vragen wij ons af of het wel goed gaat met de verdeelwapening van de bovenwapening. 6.1-4 Voorts is nog niet benoemd hoe de schijfwerking en de koppelvoorzieningen bedoeld zijn. 6.1-5 Op de tekening is niet benoemd wat met de geblokte arcering bedoeld wordt.	Voldoet niet	6.1-1 Definititieve versie 6.1-2 Daarin nader aandacht geven aan de bovenmomenten; 6.1-3 Daarin aandacht geven aan de nodige verdeelwapening; 6.1-4 De ontworpen schijfwerking & koppelelingen specifiek benoemen, schematiseren en berekenen; 6.1-5 Op de definitieve vloertekeningen aangeven waar de geblokte arcering voor staat
6.2	Berekeningen verd vloer	De plattegronden en dus de uitgangspunten corresponderen niet met de plattegronden van het hoofdontwerp van 4CE en ook niet met de wapeningtekeningen	Voldoet niet	6.2 De uitvoeringsberekeningen van E Seuren aanpassen op basis van het hoofdontwerp van 4CE.
	Conclusie :	Het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.		