[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 13 november 2019 14:56
Aan: [redacted]

Onderwerp: RE: planning aanleg maaiveld/BLVC noorderkwartier
Bijlagen: definitief planning CAN Noorderkwartier 13-11-2019.pdf

Beste [redacted],

Het klopt wat je schrijft alleen zoals je misschien in de laatste mailwisseling van van den Heuvel hebt gezien gaan zij wederom de planning niet halen. Dit heeft natuurlijk ook effect op onze planning. Houd je onderstaand aan dan gaan wij dit redden met de opmerking dat we denk ik week 50 en 51 al starten met de bestrating aan voorzijde van blok 5 (ondervoorbehoud) In de bijlage de planning zoals besproken.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Ingenieursbureau gemeente Amsterdam

T [redacted]
M [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl

Van: [redacted]@bam.com]
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 17:24
Aan: [redacted]
Onderwerp: planning aanleg maaiveld/BLVC noorderkwartier

Besten,
Hierbij een beknopt verslag van het overleg over de aanleg van het maaiveld en de oplevering van de woningen.
Aanwezig:
[redacted]

Status/planning:

- Aanleg riool voorzijde blok 5 gereed, blok 6 week 46 gereed
- Cunet door Reimert start maandag a.s, vanaf dinsdag 5 huisaansluitingen per dag door Van den Heuvel. Week 47 blok 5 gereed. Blok 6 week 48 gereed.
- Riool achterzijde blok 5 gestart. Dinsdag week 48: blok 5 gereed en puinbaan van ca 3,5 m breed door Reimert.
- Dwarsparkeerstrook aanbrengen langs noodweg door BAM, gereed dinsdag week 47 (voor eerste 9 op te leveren woningen blok 5)

- Parkeerplaats voor bouwpersoneel afzetten met hekken door BAM
- Dwarsparkeerstrook aanbrengen van 8 m achter blok 5, langsparkeren achter blok 6 door BAM, na/tijdens aanleggen puinbaan.
- Bestrating (blauw, blok 3 en 4) heeft prioriteit ivm afzettingen. Blok 4 gereed voor kerstvakantie.
- Na kerst bestrating voorzijde blok 5 en 6.
- Na voorzijde blok 5 en 6 wordt de achterzijde van blok 5 en 6 voorzien van bestrating inclusief boomvakken. Tijdens deze werkzaamheden wordt de achterzijde afgesloten voor bewonersverkeer.
- Na het stellen van de banden brengt BAM/Habo de parkeerplaatsen aan in de achtertuinen. Hekken worden wel voor oplevering geplaatst.
- BAM stelt een brief op die mee gaat in de uitnodiging van de oplevering en laat deze beoordelen door [redacted] en [redacted] (inclusief tekening)
- BAM plaatst tijdelijk lichtmasten.
- [redacted] stuurt woensdag a.s de planning op aan de aanwezigen.

Hebben jullie nog aanvullingen of opmerkingen?

Met vriendelijke groet,
BAM Wonen bv

[redacted]

Marconibaan 2, 3439 MS Nieuwegein
Postbus 25, 3430 AA Nieuwegein
Telefoon +[redacted] Mobiel +[redacted]
E-mail [redacted]@bam.com
Internet www.bamwonen.nl
[redacted]
Handelsregister 30177031 | Statutair gevestigd te Bunn k

