Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1,2,e Ingenieursbureau, 06 5.1,2,e 5.1,2,e @amsterdam.nl
Datum	30 juni 2022
Ons kenmerk	
Vergadering	30 juni 2022 Bouwkeet Distelweg 90
Aanwezig	5.1,2,e (directievoerder en voorzitter), 5.1,2,e (projectleider), 5.1,2,e (werkvoorbereider), 5.1,2,e (Assistent Projectleider), 5.1,2,e (projectleider Markus), 5.1,2,e (uitvoerder Markus), 5.1,2,e (projectcoördinator Markus), 5.1,2,e (projectbegeleider en uitvoerder Markus)
Afwezig	
Kopie aan	
Onderwerp	Bouwvergadering kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen n.v.t.
	2 Vaststellen agenda, verslag en actielijst <u>Vaststellen Actielijst</u> Actie 1; Aanvoer en afvoer grond en grondbalans Er is een ecoloog langs geweest op locatie en heeft gezegd dat we de depots niet mogen afvoeren i.v.m. vogels die zich hier hebben genesteld hebben. Nu nog onduidelijk waar exact. Doel is om ecoloog te betrekken bij het maaien. Voor nu staat ca. half augustus gepland om te maaien. Afvoer van ca. 4000 kuub kan naar de overkant, het project Kavel 18/19, hiermee worden de depots op het middenterrein opgeruimd. Actie 2; Aanvoer en opslag grond bouwput De KAAP Grond was niet van voldoende kwaliteit Actie 3; Inplannen startoverleg nutspartijen Afgerond Actie 4; Tekening nutsbedrijven K&L Afgerond

Actie	Omschrijving
	Actie 5; Vraag uitzetten bij Antea over bemaling Op gang gezet Actie 6; Plaatsen informatieborden bouwplaats Doel is z.s.m. borden plaatsen Actie 7; Onderzoeksduur bodemonderzoek buitenruimte Onderzoek K&L is binnen Actie 8; Melding SZB Afgerond Actie 9; Lijstje vergunningen Lozingsvergunning is bepaald op volgorde van de waterzuivering van het bestek, weliswaar is dit veranderd nu. Markus heeft de Lozingsvergunning nog nodig. Actie 10; Inplannen bouwvergadering Kavel 39 Afgerond Actie 11; Bespreken wat er vóór bouwvak nog gedaan moet worden - Maaien van het veld - Verbeterde versie PKP naar de Gemeente Amsterdam - Concept V&G-plan en werkplan naar de Gemeente Amsterdam - Definitief maken Berekeningen -> Damwanden bestellen <u>Vaststellen Verslag</u> *Saneringsdraaiboek* Intern doorgestuurd naar 5.1.2,e dit loopt *Berekeningen* Gebr. Koning zag geen opvallende dingen op de berekeningen, verwachting dat het wel goed zit. De damwandberekeningen ter beoordeling bij Amsterdam. *Zuivering* Markus zegt twee extra bufferbakken (30 kuub) toe te passen. Twee extra bufferbakken hebben financiële consequenties, om deze redenen graag z.s.m. concluderen en vaststellen. Dit i.v.m. het slib uit de ondergrond en het laten bezinken van de fijne deeltjes. In het bestek is 30min bezinktijd opgenomen, maar dat is niet voldoende om de fijne deeltjes te laten zakken. Daarnaast heeft er een wijziging plaatsgevonden in de volgorde van de zuiveringsstappen. De strippentoren is naar voren geschoven. *Damwand & Staalprijzen* De Gemeente Amsterdam heeft een aantal juridische spelregels waar wij ons aan moeten houden om de verhoogde staalprijs op een rechtvaardige manier te verwerken. Om aan de systematiek te voldoen zijn er een aantal eisen gesteld, hier

Actie	Omschrijving
	voldoe je niet zomaar aan. De financiële tegenslagen moeten achteraf aantoonbaar zijn met betaalde facturen. Dit houdt in dat de Gemeente niet zomaar vooraf akkoord kunnen geven op de prijsstijging. De praktische oplossing die onder andere is besproken om de indexatie in de termijn mee te nemen en te betalen. De huidige indexatie is ca. 6,6% en zal naar verwachting nog hoger worden. Aan het einde van de rit (of einde jaar) wordt, door middel van de bovengenoemde systematiek, de totale verhoging van de staalprijs verrekend. Damwand berekeningen zijn afgerond en moeten nog door 5.1,2,e gecontroleerd worden. Doel is om voor volgende week woensdag reactie van 5.1,2,e te ontvangen en om Markus een offerte op te laten vragen voor de damwanden. Woensdag 7 juli om 10:00 staat een overleg ingepland om deze onderwerpen te bespreken met als doel om de staalprijs vast te leggen en het bestellen van de damwanden op gang te zetten. *GPS-bereik tent* Markus is tot de conclusie gekomen dat op gps-ontgraven binnen in een tent niet mogelijk is. Ze zijn bezig met het verkennen van andere methode(n) gebaseerd op een grid verklikt in de tent. Details nog nader te ontvangen van ON.
	3 Kabels & Leidingen <u>Startoverleg inplannen</u> Startoverleg is ingepland met nutspartijen, Markus en de gemeente. (Is dat zo? Ik kan het in geen enkele agenda vinden) <u>Rioolonderzoek</u> Het rioolonderzoek zal gedurende de uitvoering laats vinden, niet voorafgaand aan de uitvoering. <u>K&L-werkzaamheden</u> Zoals eerder afgesproken vinden de K&L-werkzaamheden buiten de kavel plaats in april 2023.
	4 Milieuzaken <u>Das Systeem</u> Tot dusver positieve antwoorden ontvangen. Als planning definitief is kan de uitvraag ook gepubliceerd worden <u>Beunbakken</u> De beunbakken die worden toegepast door Markus zijn niet afdekbaar. <u>Bemaling</u> Antwoorden van Antea zijn rondgestuurd (naar Markus ?)

Actie	Omschrijving
	5 Kwaliteitszaken n.v.t.
	6 Arbo en V&G-plan Verbeterde versie PKP Bijna afgerond, alleen nog de opmerkingen verwerken. De gemeente ontvangt de verbeterde versie voor de bouwvak. V&G-Plan en Werkplan Concept V&G-plan en Werkplan worden eind week 26/ begin week 27 gedeeld met de Gemeente Amsterdam.
	7 Omgevingsmanagement n.v.t.
	8 Vergunningen Aanmeerverbod
Actie 12	Markus heeft nog wat informatie/documentatie nodig om het aanmeerverbod te bewerkstellen. 5.1,2,e deelt de benodigde informatie.
	Lozingsvergunning (Hier werd ook iets over gezegd wat ik niet helemaal begreep) @ 5.1,2,e ?
	9 Samenwerking n.v.t.
	10 Planning De planning moet goedgekeurd worden maar is niet (in VISI) gedeeld met de gemeente. Momenteel lopen we al 2-3 weken achter op de planning, het is dus goed om te kijken wat de invloed is van de vertraging op de planning. Bij ontvangst kan de planning ook door de planningsdeskundige gecontroleerd worden.
	11 Administratie n.v.t.

Actie	Omschrijving
	12 Rondvraag Maaien van Kavel 39 Offerte maaien staat klaar en komt eraan. Inmeting terrein en waterbodem 5.1.2,e zou de genoemde documentatie delen met Markus maar heeft dit nog niet gedaan. 5.1.2,e

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
1	02-06-2022	5.1,2,e	Aanvoer en afvoer grond en grondbalans Bekijken grondbalans, hoeveel aanvulgrond is er nodig en wat kan er wel/niet aangevoerd worden	
2	02-06-2022	Markus	Aanvoer en opslag grond bouwput De KAAP Uitzoeken wat eventueel mogelijk is qua opslag van hergebruikgrond De KAAP en bekijken of de tent groot genoeg is	
3	02-06-2022	5.1,2,e	Inplannen startoverleg nutspartijen 5.1,2,e plant op 16/6 om 10.30 uur startoverleg nutsbedrijven, Markus en gemeente in	Afgerond
4	02-06-2022	5.1,2,e	Tekening nutsbedrijven k&l 5.1,2,e stuurt tekening nutsbedrijven aan Markus	Afgerond
5	02-06-2022	5.1,2,e	Vraag uitzetten bij Antea over bemaling 5.1,2,e zet vraag uit bij Antea over bemaling (hydrologisch)	
6	02-06-2022	5.1,2,e Markus	Plaatsen informatieborden bouwplaats Gezamenlijk afstemmen tijd plaatsing	
7	02-06-2022	5.1,2,e	Onderzoeksduur bodemonderzoek buitenruimte 5.1,2,e geeft hier nog een reactie op aan Markus	
8	02-06-2022	5.1,2,e	Melding SZB 5.1,2,e doet melding	Afgerond
9	02-06-2022	5.1,2,e	Lijstje vergunningen Bekijken en afstemmen met Markus	
10	02-06-2022	5.1,2,e	Inplannen Bouwvergadering kavel 39 Frequentie 1x 4 weken 09.30 – 11.00 uur	Afgerond
11	02-06-2022	Allen	Bespreken wat er vóór bouwvak nog gedaan moet worden Gezamenlijk bespreken, Markus plant overlegje in met ecologisch bedrijf	
12	30-06-2022	5.1,2,e	Vergunning aanmeerverbod Benodigde gegevens voor de vergunning doorsturen naar Markus	
13	30-06-2022	5.1,2,e	Docu 5.1,2,e doorsturen	