Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	9 februari 2023
Aanwezig:	5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (gemeente Amsterdam), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e (van Gelder), 5.1,2,e (Heddes), 5.1,2,e (Heddes) en 5.1,2,e (BK ingenieurs)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering.
- De notulen wordt vastgesteld.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting en werkzaamheden

- Algemeen:
  - Momenteel is er geen stroom bij de portiersloge, schuifhek e.d. **Actie** 5.1,2,e
    Er staan momenteel 3 acties uit:
    - We hebben akkoord om aan te sluiten bij het SDK. Bouwatch is hiervan op de hoogte en plant de benodigde acties in.
    - Bij van Gelder ligt de vraag of we eventueel tijdelijk daarop mogen aansluiten. 5.1,2,e komt hier nog op terug.
    - Bij 5.1,2,e (project de Mix) is het nog onduidelijk wanneer er stroom beschikbaar is (er moet nog een contract worden afgesloten) Zodra hier duidelijkheid over is, informeert 5.1,2,e 5.1,2,e
  - 5.1,2,e geeft aan dat de borden bij de Jumbo voetgangerssluis nog aanwezig zijn, terwijl deze sluis al is opgeheven. 5.1,2,e zal aan MRP vragen deze te verwijderen. **Actie** 5.1,2,e
- HBB:
  - Vandaag/morgen demontage kraan.
  - Meterkassen zijn gereed gemeld
  - 5.1,2,e geeft aan geen contact te krijgen met van Gelder m.b.t. de geplande werkzaamheden week 9. 5.1,2,e geeft tevens aan, geen contact te krijgen met van Gelder (i.v.m. planning civiele werkzaamheden gemeente).
  - 5.1,2,e geeft aan verder op schema te lopen. De bouwkeet blijft voorlopig nog staan. Er wordt wel gekeken of men tijdens de laatste fase in het pand kunnen gaan zitten (afstemming Eigen Haard). Als de keet eerder weg kan, zal dit vlak voor de bouwvak zijn. De containers zullen eerder weg zijn.
  - Week 16-28 komen de nieuwe bewoners.
  - Er ligt een gat open t.h.v. ingang blok B. Hier zat een klokpomp in (invoer Waternet was lek). Dit is nu gereed.
  - Na het weekend worden de stelconplaten t.h.v. Jan Celestraat verwijderd.
  - Week 16 kunnen de bouwhekken t.h.v. Schuchtelen v/d Haarestraat/ Jan Celestraat worden verwijderd.
- Project de Mix:
  - Start voorlopig niet.
- Heddes (de Os):
  - Alles is overgedragen aan MRP/Woonzorg. Er zijn nog een aantal restpunten.
  - Er zijn nog een aantal werkzaamheden aan de commerciële plint (aanpassen winkelindeling e.d.)

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- -

Volgend overleg: donderdag 23 februari 2023 10.00 uur via Microsoft Teams.