From: "5.1.2,e "
Sent: Thu, 2 Jun 2022 15:54:41 +0100
To: "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Cc: '5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Subject: FW: Exact inmeten scheuren in brug 2484

Dag 5.1.2,e
Weet jij of er nog materieel is? Ik dacht het niet..
Groet,
5.1.2,e

Van: 5.1.2,e
Verzonden: donderdag 2 juni 2022 09:15
Aan: 5.1.2,e
Onderwerp: FW: Exact inmeten scheuren in brug 2484

5.1.2,e

Is er nog materieel bij de brug beschikbaar om de buitenkanten van de troggen te inspecteren ter hoogte van de nokken?
Zie onderstaande. De scheuren dienen exact ingemeten te worden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
Technisch Manager bruggen
TCVB programma K&B
Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam
T: 5.1.2,e
5.1.2,e @amsterdam.nl

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @iv-infra.nl>
Verzonden: woensdag 1 juni 2022 17:41
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; '5.1.2,e @gmail.com' <5.1.2,e @gmail.com>
Onderwerp: RE: Exact inmeten scheuren in brug 2484

Beste 5.1.2,e

Thanks voor je bericht.
Biedt de opgeleverde inspectie/onderzoeksrapportage dus te weinig inzicht in scheuren patroon?
Ik kan onze afdeling Instandhouding uiteraard vragen om verfijnde vastlegging.

Graag daartoe even aangeven wat er precies moet worden gemeten:

- Ik neem aan alleen de scheuren in de zijkant van de balken ter hoogte van de keel van de nok (geen andere delen brug)?
- Ook buitenzijde van de balk? Dan is waarschijnlijk weer ponton en steiger nodig of ligt er nog materiaal van de aannemer?
- Positie scheuren t.o.v. bovenzijde/uiteinde balk intekenen op schets (of is foto haaks op het zij-oppervlak van de balk ook voldoende)?
- En moeten de scheuren zelf om de 10 of 5 of 1 cm de wijdte vastleggen?

Met de specifieke wensen kan ik bij ons navragen of we dat kunnen en of dat volgende week al zou lukken.
Met vriendelijke groet,
Iv-Infra b.v.

5.1.2,e

Iv-Infra b.v.
Nevelgaarde 10
3436 ZZ Nieuwegein

Tel algemeen: +31 88 943 3200
Tel direct: 5.1.2,e
Website: www.iv-infra.nl

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 1 juni 2022 17:06
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @iv-infra.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; '5.1.2,e @gmail.com' <5.1.2,e @gmail.com>
Onderwerp: Exact inmeten scheuren in brug 2484

5.1.2,e

Nu we de DIANA som toch in gang gaan zetten is een van de voorwaarde die 5.1.2,e nog aangaf dat de scheuren exact ingemeten moeten worden.
Dit ter referentie van de uikomsten van de berekening.
Is er vanuit IV mogelijkheid om een inspecteur volgende week een vastlegging van de verschillende scheuren te laten doen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e 5.1.2,e
Technisch Manager bruggen
TCVB programma K&B
Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam
T: 5.1.2,e
5.1.2,e @amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.