Notulen woonbootverplaatsing Brouwersgracht 101-137

Datum: 16-09-22
Locatie: Teams
Deelnemers: 5.1.2,e
5.1.2,e
Afwezig: 5.1.2,e

Agenda

1. Organisatie/mededelingen
    a. 6 woonboten zijn succesvol verplaatst!
    b. Ligplaatsvergunningen worden aangevraagd voor de boten die verplaatst zijn
2. Actielijst (allen): geupdate
3. Nazorg:
    a. 5.1.2,e toegangsvoorziening: Huidige toegangsvoorziening akkoord, gaan we niets meer aan wijzigen. Nog geen reactie van 5.1.2,e Geen actie vereist tenzij 5.1.2,e er op trugkomt.
    b. Brouwersgracht 5.1.2,e trap hangt nog op de oude locatie → slaat BCC op de HUB op.
    c. Brandruimte Zoutkeetsgracht → Wordt meegenomen in de ligplaatsvergunning. 5.1.2,e heeft contact gehad met Nautisch Beheer. Akkoord vanuit NB. Geen actie benodigd vanuit BCC.
    d. Check restpunten verplaatsingen: alles is gereed (behalve trap 5.1.2,e).
    e. Mail naar alle bewoners voor afsluiting nazorg → 5.1.2,e stelt mail op hiervoor
    f. Prestatieverklaring kan worden opgesteld voor alle werkzaamheden tot nu toe (excl. Walkasten)
4. Evaluatie Fase 1
    a. Datum: 4 oktober 15:00 + borrel
    b. Aanwezigen: 5.1.2,e 5.1.2,e
    c. Onderwerpen
        i. 5.1.2,e stuurt onderwerpen ter check
        ii. 5.1.2,e organiseert voorbereiding
        iii. 5.1.2,e organiseert borrel aansluitend aan evaluatie
5. 5.1.2,e (5.1.2,e)
    a. VPO nog niet ondertekend:
        i. 5.1.2,e heeft contact met 5.1.2,e intensief contact is er.
        ii. VPO ligt ter ondertekening, uiterlijk 18-09 moet hij tekenen, anders gaat de Gemeente over tot handhaving.
    b. Contact Koningsgracht:
        i. Zorg bestaat dat Koningsgracht & IPK niet inzien wat de prioriteit is van overleg om af te stemmen voor verplaatsing 5.1.2,e i.r.t. eventuele plaatsing walkasten
        ii. 5.1.2,e & 5.1.2,e nemen contact op met IPK voor overleg.
    c. Verplaatsing 5.1.2,e 5.1.2,e is voor BCC uit de NOK gehaald d.m.v. een afwijking, dit moet weer in een aparte aanbieding o.i.d. worden opgenomen.
        i. Afwijking laten vervallen is het makkelijkst (reservering van 5.1.2,b euro). 5.1.2,e bespreekt dit met 5.1.2,e
    d. Omgevingsvergunning (5.1.2,e):

i. Omgevingsvergunning 5.1,2,e nog aan te vragen na overleg met IPK (8 + 6 weken)

e. Verzekering
   i. Prevent Survey moet nog langs 5.1,2,e → na overleg Koningsgracht

f. Overige voorbereiding?
   i. Inplannen na overleg IPK

6. Verwijderen walkasten
   a. Onderdeel van overleg Koningsgracht
   b. Uitvoering verwijderen walkasten w36-40: Voorzieningen en vergunningen door nutsaannemers. Met Koningsgracht afstemmen over eventueel behouden walkast t.b.v. tijdelijke verplaatsing.
   c. Doorlooptijd kast is 26 weken. In januari verplaatsen komt hiermee in het gevaar als een tijdelijke of definitieve kast nodig is.
   d. Alle kasten laten staat tot we antwoord hebben van Koningsgracht → Koningsgracht kan niet straten tot de kasten weg zijn.
   e. Polvoort heeft nog geen akkoord van de netbeheerders. Polvoort is hier mee bezig, w40 komt wel in gevaar.
7. Vervolg Fase 2 Brouwersgracht
   a. RAK wordt uitgevoerd na het RAK van fase 1
   b. Nut en noodzaak van verniewen RAK fase 2 staat onder discussie.
   c. RAK fase 2 gaat waarschijnlijk onder SOK woonbotenverplaatsingen vallen → is bij BCC in opdracht (12 boten). Terugplaatsen incl. walkasten en evt aanmeerplaatsen is niet in opdracht.
   d. In juni 2023 is er contact met de bewoners over de planning van de terug verplaatsingen
8. Afwijkingen / financiën (5.1,2,e / 5.1,2,e)
   a. AFW-0225 Inventariseren en organiseren aansluitingen ligplek 5.1,2,e wordt verstrekt door 5.1,2,e incl. opname Brouwersgracht 5.1,2,e → afwijking is ondertekend.
      i. 5.1,2,e stuurt PV van de werkzaamheden + afwijkingen (alles behalve verwijderen walkasten)
      ii. 5.1,2,e heeft dinsdag 20-09 10:00 afspraak met 5.1,2,e stuurt voor die afspraak de stukken voor afhandeling (Fase 1 zonder walkasten verwijderen, met uitgevoerde afwijkingen)
   b. AFW-0229 Intekenen tijdelijke ligplek Brouwersgracht 5.1,2,e ligt bij 5.1,2,e ter beoordeling → nog akkoord op afwijking en prestatieverklaring te ontvangen
   c. Tijdelijke verplaatsing(en) 5.1,2,e en eventuele terugplaatsing omgaan
   d. Kosten nazorg:
      i. 5 m verplaatsing Zoutkeetsgracht
      ii. Brievenbussen (6x)
      iii. Leuningen Marinierskade
      iv. Sloten walkasten
9. Rondvraag (Allen)
   a. Overleg blijft op de vrijdagen staan (5.1,2,e en Koningsgracht), tenzij er geen upate is vanuit deze onderwerpen, dan laten we in overleg de vergadering vervallen.
   b.

Beens Groep Count & Cooper / Gemeente Amsterdam

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Status actie
74-B/A	15-07	A+B	Borrel plannen na nazorgperiode	5.1,2,e

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Status actie
79/B/A	~~02-09~~	~~A~~	~~Nagaan aanmaken huisnummers BGR 5.1,2,e en Amstel 5.1,2,e in BAG~~	5.1,2,e
79/B/A	~~02-09~~	~~B~~	~~Schouwen 4 meter verplaatsing Zoutkeetsgracht met ploeg, dag erna uitvoeren~~	5.1,2,e
79/B/A	~~02-09~~	~~A~~	~~5.1,2,e - 5.1,2,e op de hoogte brengen van 4 meter verschuiven woonboot~~	5.1,2,e / 5.1,2,e
79/B/A	~~02-09~~	~~B~~	~~Nalopen verloop datakabels verplaatste boten i.v.m. struikelgevaar~~	5.1,2,e
	~~09-09~~	~~A~~	~~Maandag 12-09 reactie naar 5.1,2,e over toegangsvoorziening 5.1,2,e~~	5.1,2,e / 5.1,2,e
	~~09-09~~	~~B~~	~~5.1,2,e inschakelen voor realiseren toegangsvoorziening Amstel 5.1,2,e dinsdag 13e~~	5.1,2,e / 5.1,2,e
	16-09	B	Trap BGR 5.1,2,e naar HUB en hier opslaan voor komende 1,5 jaar	5.1,2,e
	16-09	A+B	Afspraak met IPK plannen voor alle te bespreken onderwerpen voor fase 1	5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e
			Mail naar alle woonboot eigenaren voor afronden nazorg	5.1,2,e (i.o.m. 5.1,2,e / 5.1,2,e)