Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 5 november 2019 10:24
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Noorderkwartier aanleg maaiveldinrichting > foto's uitvoering week 45 en s.v.z. divers
Bijlagen: 20191105_074316.jpg; 20191105_074402.jpg; 20191105_074418.jpg; 20191105_074615.jpg; 20191105_074841.jpg; 20191105_074900.jpg; 20191105_075105.jpg; 20191031_092029.jpg; 20191031_092256.jpg; 20191031_092400.jpg; 20191031_091201.jpg; 20191031_091235.jpg; 20191031_091254.jpg

Beste allemaal,

Hierbij weer wat foto's van de uitvoering Noorderkwartier aanleg maaiveldinrichting.

Noordelijk woongebied :
Dit woongebied is grotendeels gereed, nog aanbrengen oppervlaktebehandeling op parkpaden en aanbrengen natuurstenen hoekblokken muurtjes ed. Wat nog moet gebeuren is aanbrengen ondergrond trapveld met 2 doelen, aanplant bomen ed. Met Liander gas is contact opgenomen i.v.m. de nu lage ligging afsluiterveld, optie daar de afsluiters te laten verhogen en maaiveld aan te vullen ed. Wordt vervolgd.
Zuidelijk woongebied :
Reimert is doende nu met achterpaden singelwoningen (blokken 4A tm C) en ontsluitingsweg/inrit noordzijde. Bij de achterpaden bomenzand met ook de kratjes onder bestrating. Vanaf vandaag moeten de bewoners/bezoekers ca. 3 weken omrijden en gebruik maken van de zuidelijke ontsluiting (bouwroute), het is even niet anders. Verder is Reimert doende aan kant Elzenhagensingel aanleg voetpad voorkant singelwoningen. Hiervoor zal ook de oostelijke rijbaan Elzenhagensingel een aantal weken moeten worden afgesloten (in 2 fasen, eerst deel tot brug en daarna deel na brug is het plan, dus omleiding dan via de Van Heekweg/Cleyndertweg. Ook worden de laatste openbare muren gemaakt. Bewoners kunnen gebruik maken van de looproute van/naar Station Buikslotermeerplein via de P&R, er ligt een tijdelijk voetpad. De firma Spijkerman heeft gemeld dat zij (eindelijk) de buitenkant van de 2 nutshuisje komen afwerken, op korte termijn (deze of volgende week).
Zuidpunt :
De start bouw door BAM is gestart BAM, doende heiwerk.

PM.
Ik ben doende met diverse offertes opvragen bij leveranciers voor inkoop van de speel/sportvoorzieningen. Hong heeft de bomentekening gemaakt en binnenkort bestek maken, dat heeft prioriteit om bomen te kunnen planten vanaf ca. feb. a.s. en loopt via raamcontract bomen. Dan ook maken werkomschrijving voor aanplant heesters en vaste planten ed. Aanplant ook via raamcontract bomen en uitvoering vanaf mrt. a.s. als kan.
[redacted] heeft inmiddels het stokje als [redacted] overgenomen (en [redacted] nog bedankt voor deel werkzaamheden onlangs overgenomen). [redacted] doet ook het [redacted]
Tot zover weer.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]
Afdeling Technisch Management en Advies
Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam

T [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
werkdagen: ma, di, do en vr

Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl

PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam