Actielijst

Aan	Projectteam Plantagebuurt, Projectteam overleg
Van	[redacted]
Datum	18-02-2021
Aanwezig	[redacted]
Afwezig	
Onderwerp	Projectteamoverleg 4e overleg

1. Actielijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op/ deadlines	Actie gereed ja/nee
1	07-01	[redacted]	Milieu en Asfalt onderzoek wordt uitgezet voor sub project Plantage Parklaan [redacted] levert oppervlaktes/hoeveelheden		
2	07-01	[redacted]	Onderzoekt of Heijmans tramrails gemachtigd is verwijderen tramrails		
3	07-01	[redacted]	[redacted] of [redacted] afstemmen met stadsdeelregisseur hoe we dit soepel kunnen laten verlopen		
4	07-01	[redacted]	Plant schouw in		
5	07-01	[redacted]	Verwerken reacties melding Coördinatenstelsel		
6	21-01	[redacted]	Financiële plaatje voor project -onderverdeling maken door [redacted] BM		
7	21-01	Team	Revisies van beantwoording naar [redacted] sturen		
8	21-01	[redacted]	Na de schouw komt er een uitvoeringsplanning opzet		
9	04-02	[redacted]	Dikte van de dwarsliggers tramspoor leveren + globale kostenraming voor verwijderen.		
10	04-02	[redacted]	Stuurt "nieuwste" tekeningen in de week van 08-02 naar het team. - Deels gereleveerd 18-02, overige tekeningen komen nog.		
11	18-02	[redacted]	Uitzoeken welke drempels we gaan aanleggen. Prefab beton of instraten.		

2. Gemaakte afspraken

18-02-2021

- Offerte van Heijmans ontvangen voor de onderzoeken. [redacted] gaat in gesprek met Heijmans.

- Tekening is aanpast met betrekking tot de tramrails. Behoud van 1 en verwijderen van 1 tramrails van het spoor gelegen aan de huizenzijde.

- Waternet heeft ook hun milieuonderzoek gedeeld die zij voor hun werkzaamheden nodig hebben gehad. Deze blijken niet afdoende te zijn voor onze werkzaamheden.

- Knip is verkort naar 5 weken, nog geen nieuwe datum.

- PWO gaat Nota van Beantwoording bespreken.

04-02-2021

Svz omtrent terugbrengen asfalt na werkzaamheden waternet. [redacted] gaat hier nog achteraan aangezien nu terugbrengen asfalt en over een jaar weer weghalen binnen de buurt niet goed zal vallen.

Update voor de knip Weesperstraat – zal verschoven worden naar mei en wellicht nog later.

21-01-2021

- Gietijzeren leiding onder plantage parklaan, wordt afgestemd hoe hier mee om te gaan.

- Er is behoefte aan een planning, Plantage Parklaan is lastiger. Wordt later toegevoegd.

- We delen het project op in 6 (deel)projecten: na de schouw wordt hier de beslissing in genomen. Voor de kleinere projecten faciliteert Heijmans d.m.v. hoeveelhedenstaat. Grotere projecten verzorgt Gemeente Amsterdam bestek.

-

07-01-2021

- Voor werkzaamheden op de Plantage Middenlaan moet rekening gehouden worden met de VRI's. Heijmans is niet gemachtigd om de lussen hiervan te verplaatsen. Dus tijdig aanvraag doen aan de gemachtigde partij.

- Verlichting, VRI en GVB inlichten van werkzaamheden.