wijzigingslijst
Revisieaanvraag CKK dossier

1 Wijzigingen plattegrond van de short-stay nieuwbouw (hotel deel achter)

1. BG toegang naar hotel; wijziging MIVA toilet, opslag en brandcompartimentscheiding.

2. BG gang bij lift; trappenhuis komt gang in, gang 1250 mm breed.

3. BG, 1E kamer 20 & 41 wordt familiekamer met tussenwand en krijgt 3 ramen. Balkon vervalt.

4. BG gang bij lift; brandslanghaspel verplaatst naar midden gang.

5. 2e housekeeping wordt techniek (ruimte achter de lift)

6. 2e linker wand van berging/ houskeeping komt 1,1 m naar buiten; constructief dan boven wand 1e. Dit is besproken met de bouwinspecteur dhr Cor Vink.

7. Dak; duurzame installaties tbv kerk en hotel
   Zie vergunning OLO 5608533 – vergund op 29 juni 2021

2 Wijzigingen gevel van de short-stay nieuwbouw (hotel deel achter; tek 127/117 en 127/118)

1. NW gevel; kleine raampjes midden vervallen; deur is aluminium-glas deur met gelijk aan kozijnen

2. NW gevel; ramen lage deel (tekenfout – ramen zaten in dak)

3. ZO gevel; de verticale ramen boven de vluchtdeur (rechts) zijn losse ramen geworden.

4. ZO gevel; rooster op de 2e ivm ventilatie / installatie.

5. doorsnede 2,3 en 4; twee ramen en balkon worden 3 ramen.

6. 2e ruimte housekeeping; drie deuren worden drie ramen.

3 Wijzigingen plattegrond van aan de kerk

1. K, repetitieruimte wordt Horeca, gebruiksfunctie blijft gelijk.

2. BG, brancompartiment loopt iets anders bij entree (miva toilet)

3. BG, toiletten zijn anders gegroepeerd
   Nu ook toiletten voor restaurant.

4. BG, bij podium een extra vluchtroute
   Bestaande vluchtroute blijft. Metselwerk wand achter podium blijft.

5. BG, vergaderruimte (VR bij trouwlocatie/ vrmlg Sacristie) wordt keuken

6. BG, berging (hoek in oosten van het pand) nabij trouwlocatie, wordt trafo Liander

7. 1e & 2e, (127/113) ruimte voor lift is groter, deur naar gang is enkele deur, DGM 900 mm

8. 1e & 2e , indeling alle kamers; andere badkamer en pantry

9. 1e & 2e, gang 1200 mm, doorgang (naar gang welke naar buiten loopt) heeft DGM 900 mm

10. 1e & 2e, trap 1e -> 2e wijzigt naar steek met bovenkwart, a 250mm, o=190 mm

11. 1e , buiten huisje (bordes nabij schoorsteen) andere afmeting ivm onderliggende trap (tekenfout).

4 Wijzigingen gevels van de kerk

1. zuid-oostgevel blad 127/115 en noord-westgevel, grote kozijnen /ramen (in overleg met welstand).
   Zowel hoge ramen als vierkante ramen op de BG

2. zuid-westgevel blad 127/115, serre nok iets hoger ivm aanwezige constructie, zie detail 3.
   Bestaande situatie was niet goed in beeld gebracht

3. zuid-westgevel, indeling kerkgevel is anders dan op eerdere tekening (10 deling ipv 11 deling).
   Bestaande situatie was niet goed in beeld gebracht

4. noord-oostgevel 127/117, trafodeur Liander,
   Vergund op 07-02-2020 HZ_WABO-2019-0011252

5 Wijzigingen details van de kerk

1. Detail 3, nok serre naar 6550+P
   Bestaande situatie was niet goed in beeld gebracht

2. Detail 5 en 7, eerste paneel is dicht, en verticale (zijkant) dakdeel serre loopt dichter bij de wand

3. Detail 14 en 18, kozijndetail anders in overleg met welstand
   Zijn de hoge ramen. Zie voorstel met aluminium zetwerk of Unipanel kaders

6 Wijzigingen aan de pastorie

1. BG, wijziging entree en brandcompartiment daar
   Tbv entree / ontvangst Hotel.

2. BG, badkamer van hotelkamer 2 wordt kleiner en techniek ruimte wordt groter

3. 1e en 2e indeling kamers (badkamer)
   Er zijn badkamers anders gebouwd.