Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1,2,e Projectleider Ingenieursbureau, 5.1,2,e @amsterdam.nl
Datum	20 april 2022
Ons kenmerk	
Vergadering	20 april 2022 Via MS Teams
Aanwezig	5.1,2,e (notulen), 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e
Afwezig	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e
Kopie aan	

Met opmerkingen [I1]: Alle opmerkingen in 1x verwijderen: Kies Controleren> alle opmerkingen in document verwijderen.

Onderwerp IB Projectteam Overleg Uitvoering Sanering Kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen Klein comité in verband met vele vakanties. 5.1,2,e
	2 Actielijst 172 Open voor onderwerp damwand, 5.1,2,e stemt na overleg af met 5.1,2,e welke actie gewenst is. Open voor onderwerp Wet Milieuvergunningen. 5.1,2,e heeft 2 vragen gemaild: Ongewijzigd tov van overleg 30-03. 210 Loopt. Ongewijzigd. Afspraak in mei. 216 Volop in ontwikkeling. Overleg met RWS Bodem+ heeft 07-04-2022 plaats gevonden. Afspraken met Bodem+ om in uitvoering af te wijken van richtlijnen wordt vooraf overeengekomen door akkoord op een nu op te stellen pva uitvoering. Wijze van ontgraven, indicatief keuren beunbakken/ depots, afvoer naar thermische reiniger of stort. En bij stort het versneld afgeven van een niet reinigbaarheidsverklaring. Overleg met Inkoop is gepland voor 02-05-2022. Onderwerp DAS en de uitvraag thermisch reinigen grond. 217 Lopend. Ongewijzigd.

Actie	Omschrijving
	219 Eerste depots zijn gekeurd. Ongoing proces. De eerste 5 resultaten zijn reeds binnen. Afstemming met Kavel 18/19 vindt plaats. 224 Vrijgaveformulier ingediend. 225 Gepland. Bestek is gecheckt, er wordt geen risico sessie met ON gepland. 227 Naam 5.1.2,e bijzetten, geen nieuws over, open. 229 Afgehandeld. 230 De nesten zijn gemarkeerd met pylonen ten behoeve van de reconstructie van de recherche afgelopen nacht. 231 Er heeft een overleg plaatsgevonden, 5.1.2,e past aan. Gereed. 234 Bebordingsplan is opgesteld door nautisch beheer. Uitvoering afstemmen wie gaat plaatsen. 239 5.1.2,e plant hiervoor iets in, om ze vast te stellen. Ongewijzigd. Notulen Er zijn geen opmerkingen op de notulen.
	3 Activiteiten gunningsfase a. In afwachting van bankgarantie en versturen definitieve gunningsbrief We zijn in afwachting van de door Markus op te leveren bankgarantie; als deze ontvangen is, dan kan de definitieve gunningsbrief verzonden worden. Helaas nog onveranderd. Bankgarantie wordt hedenmiddag als het goed is afgegeven bij inkoop. Afspraak is gepland. b. Inkoop E-noses Dit loopt; 5.1.2,e en bedrijf stellen een aanbeveling op voor de aanschaf van extra e-noses. Ongewijzigd.
	4 Activiteiten uitvoeringsfase a. Vrijgave budget uitvoeringsfase Plannen en vrijgavebrief zijn allen ingediend en in behandeling. b. Risicovolle verschillen, risicodossier updaten richting uitvoeringsfase Update sessie gepland voor 29-04-2022. c. Bouwkundige opname organiseren Dit moet nog gedaan worden.
	5 Financieel a. Mogelijke impact staat van de wereld. Geen updates vanuit Markus.
	6 Planning

Actie	Omschrijving
	Planning Er is nog geen update van de planning.
Actie 240	Het aanpassen van het raamsaneringsplan moet nog meegenomen worden in de planning; dit moet nog gemeld worden aan de OD.
Actie 241	Vergunningen Kadastraal moet een stukje JvH kanaal meegenomen worden, hiervoor moet een vergunning aangevraagd worden.
	7 Communicatie
	5.1,2,e is de nieuwe omgevingsmanager. Omdat 5.1,2,e tot 1 juni weinig uren heeft voor BSH, wisselt 5.1,2,e deelname aan dit overleg af met 5.1,2,e
Actie 242	5.1,2,e beheert het Factor C-document; 5.1,2,e informeert bij 5.1,2,e of 5.1,2,e hier tijd voor heeft.
	8 Conclusie
	Er zijn verder niet zoveel ontwikkelingen, behalve dat we de belangrijkste risico's in de hand moeten hebben, en dat we weten waar we aan toe zijn, vooral ten aanzien van grond. DAS zal binnenkort vragen stellen aan de markt; je mag niet zelf vragen stellen en dingen regelen, terwijl je graag zelf om tafel wilt met de marktpartijen. 5.1,2,e ziet hier risico's in. Het is heel spannend welk effect de oorlog/gas zal hebben op ons werk.
	9 Rondvraag
	We houden het overleg in de lucht, ook al is het in deze periode vaak een update van lopende acties. De betrokkenen vinden dat juist fijn om zo op de hoogte te zijn.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN	
172	24-02-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Vergunningen - Aanvragen BLBI-vergunning RWS voor damwand. 5.1,2,e neemt dit op met 5.1,2,e - Vergunning overslag, tijdelijke laad- en losvoorziening, vullen beunbakken voor Markus. Actie voor Markus. Staat post voor in bestek, 26 weken voor het verwijderen van de spot	Open
	24-02-2022	5.1,2,e	De Wet Milieubeheer is vervangen door een andere wet, is hiervoor een vergunning voor tijdelijke	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			zuivering nodig? en 2. Hebben we een omgevingsvergunning nodig voor de tijdelijke overslaglocatie korter dan een jaar?	
	16-09-2021	5.1,2,e	5.1,2,e stuurt print screen lijstje aan 5.1,2,e van vergunningen die voor k39 zijn aangevraagd en verleend en die aannemer nog moet aanvragen.	Afgehandeld
210	09-12-2021	5.1,2,e	Maatregelen bouwkeet Distelweg lom 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e bestellen	Open
216	19-01-2022	5.1,2,e	Overleg Inkoop en DAS gepland dd 02-05-2022 DAS en thermisch reinigbare grond	Open
	30-03-2022		Overleg RWS Bodem+ heeft plaats gevonden d.d. 07-04-2022.	Afgehandeld
	20-04-2022		Uitkomst: opstellen pva uitvoering voor akkoord afspraken met Bodem+	Open
217	19-01-2022 30-03-2022	5.1,2,e	Aanschaf e-noses in werking zetten 5.1,2,e en bedrijf stellen aanbeveling op voor aanschaf extra e-noses	Open
219	19-01-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Gronddepots Keuren depots(indicatief ihkv hergebruik BSLH) in uitvoering. De eerste resultaten zijn reeds binnen.	Open
224	03-02-2022	5.1,2,e	Vrijgave budget uitvoeringsfase Vrijgaveformulier is ingediend. In afwachting van akkoord.	Open
225	03-02-2022	5.1,2,e	Bekijken risicodossier en inplannen risicosessies Update risico sessie ingepland 29-04-2022	Open
227	03-02-2022	5.1,2,e	Bouwkundige opname kavel 46 5.1,2,e vraagt aan 5.1,2,e / 5.1,2,e of zij bouwkundige opname hebben gemaakt van kavel 46 Dit moet nog bekeken worden en plaatsvinden voordat we in uitvoering gaan.	Open
230	03-02-2022	5.1,2,e	Flora en fauna scan en contact GGD - Nesten worden beschermd en gemonitord. - Aandachtspunt blijft depots en oeverzwaluw	Afgehandeld
234	03-02-2022	5.1,2,e	Verwijderen stadsnomade en bootje - Bebordingsplan is opgesteld door nautisch beheer. Uitvoering afstemmen wie gaat plaatsen.	Open
239	24-02-2022	5.1,2,e Allen	Document EMVI-boeteclausules Overeenkomen met Markus vóór de start van de uitvoering Anders in klein comité gezamenlijk vaststellen en later bespreken met Markus.	Open
	30-03-2022		5.1,2,e plant hiervoor iets in, om ze vast te stellen	
240	30-03-2022	5.1,2,e	Aanpassen Raamsaneringsplan Dit moet meegenomen worden in de planning en gemeld worden aan het OD	Open
241	30-03-2022	5.1,2,e	Vergunning kadastraal stukje JvH kanaal Vergunning aanvragen voor kadastraal stukje JvH kanaal	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
242	30-03-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Factor C-document 5.1,2,e informeert bij 5.1,2,e of 5.1,2,e tijd heeft voor het Factor C document	Open
243	30-03-2022	5.1,2,e	Hekken kavel 39 N.a.v. openbreken hekken: vastlassen of anti-dievenbeugels: 5.1,2,e overlegt met Markus of zij dit op kunnen pakken en komt hierop terug bij 5.1,2,e	Open
			Aandachtspunten	
			Vergunningen Vergunningen op orde hebben	
			BLBI BLBI checken, zijn de stukken akkoord?	
			Nutspartijen - Planningen afstemmen met nutspartijen - Wij verwijderen kabels en factureren Liander hiervoor (5.1,2,e) - 5.1,2,e stuurt mail Liander hierover door aan 5.1,2,e	
			In bepaalde periode geen trillingen voor kerstuitstalling Koopman Hier rekening mee houden	
			AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN Voor voorbereidingsfase zie notulen d.d. 30-03-2022	