Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actielijst Uitvoeringsoverleg Roeske/Parnas

Datum 26 mei 2021
Vergadering 19 mei 2021
Via MS Teams

Aanwezig [redacted]

Afwezig [redacted]

Kopie aan [redacted]

Onderwerp Actielijst Uitvoeringsoverleg Roeske/ Parnas

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	BLVC-plan demontage C2000 mast Het verplaatsen werkzaamheden de Meeuw (verwijderen units)
	2 Maaiveldinrichting NACH
[redacted]	Actie: bespreken standpunt ZAD omtrent uitbreiding voetpad (noordzijde)
	19/05: eind april calamiteit in de technische ruimte. Brandalarm en sprinklerinstallatie zijn afgegaan. Technische ruimte onbruikbaar geworden. Nu een noodaggregaat (zeecontainer) op het maaiveld. Verwachting begin juni aggregaat weg. **21/04**: Bestrating wordt dichtgemaakt. Mouwrik is nu bezig met afmaken van de **bloembakken**. **19/05**: Laatste bloembak wordt afgemaakt na verwijderen aggregaat. **19/05:** bebordingstekeningen zijn gecommuniceerd o.a. met [redacted] **21/04**: Voegovergang **Hellingbaan** lek (bovenin). **19/05**: Werk kan op meerdere manieren. Voorstellen liggen bij [redacted] **21/04**: **Bollards** zijn verplaatst. Bestrating wordt dichtgemaakt. Mouwrik is nu bezig met afmaken van de **bloembakken**. Dit levert geen problemen op voor verhuizing NACH. **19/05**: Akkoord RvB en beheer dat we de **putdeksels accepteren**. Met opstalrecht ligt de verantwoordelijk bij NACH. Worden één dezer dagen op hoogte gesteld door Heijmans. Put per put i.v.m. doorgang trottoir, in de lengte hekwerk. Data n.t.b.

Actie	Omschrijving
	21/04: De rechtbank wenst **uitbreiding voetpad noordzijde met grastegels** t.b.v. BOT-transport (kruizen auto's). Het pad ligt nu al gedeeltelijk op ZAD terrein. Zij willen nog meer opp. In afwachting standpunt ZAD. **19/05**: [redacted] komt hier op terug.
[redacted]	**3 Ontmanteling C2000 mast NACH** Actie: Communicatie BLVC-plan
	19/05: BLVC-plan ontvangen en besproken. [redacted] zal de punten met Ballast doornemen.
	4 Demontage tijdelijke rechtbank Actie: Geen lopende acties. In afwachting op een BLVC-plan.
	Wachten op afstemming: BLVC-plan. [redacted] **19/05**: Zijn nog bezig met het plan geeft [redacted] aan. Huren pand tot juli. Pas daarna gaat de demontage spelen.
[redacted]	**5 Verbouwing Edge/Stadium** Actie: Periodiek afstemmen G&S-Bouw.
	Periodiek hebben [redacted] / [redacted] UVO met de hoofduitvoerder van Edge/Stadium. 19/05: geen bijzonderheden.
[redacted]	**6 Sloop British School** Acties: Onderzoeken t.b.v. BRM Acties: Nogmaals communiceren met De Meeuw omtrent BLVC-afstemming.
	Status: [redacted] en [redacted] zijn samen met [redacted] en [redacted] (specialisten van het IB) om alles voor te bereiden m.b.t. sloop/ BRM kavel. 1 mei formele overdracht naar gemeente. September/Augustus 2021 slopen is de planning. Na de formele overdracht zullen nog enkele onderzoeken plaatsvinden vanuit ons. **21/04**: **Leegstandsbeheer per mei: Geert Grote, Rietveld en Anti-kraak.** **19/05:** Werkzaamheden de Meeuw verplaatst. **19/05:** werk in meerdere delen. Deel 1: verwijderen 2 vrijstaande uitbreidingen units door de Meeuw. Deel 2: verwijderen units tegen de Fred aan door de Meeuw/ aansluitend sloopaannemer BSA. Deel 3: sloop overige n.t.b. in opdracht van ons.
	Deel 2 moet nog verwerkt worden in een gedeeld plan. Deel 3 is in voorbereiding.
	7 Ontmanteling tijdelijke parkeergarage Actie: Geen openstaande actie. Actie: Communicatie buurt over mogelijk geluidsoverlast.
	19/05: Sloop gereed. Zijn nu aan het afronden. Volgende week overdracht kavel gepland. [redacted] geeft aan dat er nog een stroomaansluiting staat in het midden. [redacted] geeft aan dat deze vrijdag wordt afgekoppeld.
	8 Rondvraag

Actie	Omschrijving
[redacted]	Diagonale oversteek Fred Roeskestraat. **07/04**: nog steeds twijfels hierover. Gelet de bouwuitrit, het ontwerp e.d. Iedereen gaat nogmaals naar het ontwerp kijken. **21/04**: gelet de tijd; apart overleg m.b.t. de oversteek. **19/05**: Opstelvlak lijn 15 Parnassusweg **vervallen**. Komen ook nog steeds klachten over fiets parkeren op de Fred Roeskestraat geeft [redacted] aan. **07/04**: [redacted] gaat binnenkort de locatie bezoeken met een fietsmakelaar. Komt hier op terug. **21/04**: wordt ook nog elders in ZA gezocht naar fietsparkeerplekken t.b.v. station. Bijv. Parnas (kavel H, TPG) maar lijkt te ver weg. [redacted] ziet van Beinumstraat eerder als een logische locatie. **19/05**: geen update **19/05**: deelfietslocatie monumentale rechtbank (t.h.v. tunnel) wordt hersteld door een nieuwe aanbieder. Komen deelfietsen van een nieuwe aanbieder (i.v.m. pilot).