Werkzaamheden

Voor het plaatsen van ontlast construdite:

Hemelwaterlozingen op het riool zetten van woningen:

- 114
- 120
- 132
- 138
- 146
- Kolk voor 158 op rw uitlaat
- Kolk voor 164 op rw uitlaat
- 166
- 168
- 170

Vervallen drinkwaterzinker aanwezig tegenover 150.

- Tussen huisnummer 150 en de Nieuwespaarpotsteeg is een verlaten drinkwaterzinker aanwezig. Het is een 150mm Grijs gietijzer leiding. Gegevens zijn verder niet bekend. Er hoeft geen afstand gehouden te worden van de leiding. Damwand door de leiding heen drukken is niet wenselijk i.v.m. mogelijke gronduitloop in de toekomst.