Verslag ‘overleg monumentale iep Centraal Station’

Datum: 15 januari 2018

Plaats: Weesperstraat 430, Amsterdam

Aanwezig:

- [redacted](gemeente Amsterdam)
- [redacted](Copijn)

Verslag versturen naar:

- Aanwezigen
- [redacted](Max Boegl)

Copijn heeft op basis van het vormgevingsdocument d.d. 13 juli 2016 (van de gemeente Amsterdam) een doorsnede getekend van de geplande ophoging bij de monumentale iep (boomnummer 32) voor het Centraal Station. De tekening (nr. DEA-SPW-BEP-TEK-DO-110.5, d.d. 11-01-2018) is bijgevoegd aan dit verslag. Het huidige maaiveld ligt op ongeveer +2,60 NAP. Het nieuwe maaiveld komt op ongeveer +3.15 NAP. Een verhoging van ca. 55 cm.

Het voorstel wordt goedgekeurd met enige op- en aanmerkingen. Deze zijn:

- Zone onder het nieuwe trottoir (tussen boom en tram) onder de kroonprojectie tot ca. 1 meter diepte opvullen met bomenzand;
- De getekende afstap in het trottoir (van +3.15 naar +3.05) komt te vervallen. Het trottoir zal onder een helling van de trottoirband langs de tram (+3.15) gelijkmatig aflopen naar de dekzerk (+2.89);
- De boom wortelt tot aan het grondwater, tot op een diepte van ca. 2,7 meter;
- In de bovenste meter heeft de boom nagenoeg geen beworteling (volgens rapport Bomenbank);
- Damwand onder nieuwe dekzerk nader te detailleren door Max Boegl (let op dat wortelgestel van de boom niet wordt aangetast);
- Tussen stam en staalplaat tussen de 2,5 en 5 cm. ruimte houden, opvullen met compriband. Staalplaat nader onderzoeken (uit 2 stukken of meer, met extra binnenring, …);
- Oppervlakte boomkrans vergroten naar 2,50x2,50 meter (binnen de band).

Acties:

- Bovengenoemde opmerkingen worden, zover mogelijk, verwerkt in de tekening. De aangepaste tekening wordt ter controle rondgestuurd[redacted];
- Het rapport van de bomenbank wordt door de gemeente naar Copijn gestuurd[redacted]
- [redacted]kijkt of het mogelijk is de boomuitslag te berekenen (i.v.m. de ruimte tussen stam en staalplaat).

Verder: naast de monumentale iep staat een kleinere iep. Deze boom moet verplant worden conform uitvraag gemeente. Copijn heeft het verzoek gedaan de boom te laten staan.[redacted]geeft aan dat de verhoging rond deze boom met substraat/bomenzand kan plaatsvinden (tegen de stam aan, na benodigde detaillering).