From: *"5.1,2,e"*
Sent: *Wed, 20 Apr 2022 13:05:18 +0100*
To: *"5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>*
Subject: *FW: Afwerking Singel 0401*
Attachments: *2203-4778_UO kadeconstructie 0401 Singel_bouwkundige afwerking_Loopplanken afwijking.pdf*

Hoi 5.1,2,e

De persroosters op de Singel worden vervangen door bamoe planken op verzoek van R&D. Ook waarschijnlijk een puntje voor de TIOR overleggen?

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e
Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam

Email: 5.1,2,e@amsterdam.nl
Mobiel: +3165.1,2,e

Heb jij onze website al bezocht?? **https://kennisbasis-ib.nl/veiligheid/**



Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 430, 1018 DN, Amsterdam

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 12:04
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Afwerking Singel 0401

Dag 5.1,2,e en 5.1,2,e
Over het onderstaande heb ik geen comments,

De schets laat geen afmeting zien van de onderslagbalken onder de planken ter hoogte van de persroosters.
Hiervoor is zojuist tijdens het overleg aangenomen dat deze dezelfde hoogte heeft als de balken op het damwand. Qua materiaal gebruik is er misschien iets minder kostbaar toe te passen dan de azobe balken.

Graag jullie input hierover,

Groet,
5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@mobilis.nl>
Verzonden: vrijdag 15 april 2022 10:07
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@mobilis.nl>
Onderwerp: Afwerking Singel 0401

Goedemorgen 5.1,2,e

Afgelopen week hebben we het gehad over de bouwkundige afwerking van de constructie op de Singel.

Hieronder een aantal afspraken op een rij:

- De hoeklijnen worden uitgevoerd in S235
- De bamboe loopplanken zijn gereserveerd met afmetingen 2200x145x40 mm
  - Er wordt uitgegaan van 5 planken in dwarsrichting zoals op de tekening in de bijlage geschetst is.
- De persroosters worden vervangen door bamboe planken met Azobé onderregel (zie tekening bijlage)
  - De tekening in de bijlage dient als schets om de houtafwerking af te stemmen.
  - Deze bamboe planken worden 730x145x40 mm zodat de planken over het stalen frame steken. Dit is een wens van R&D.
- De UO tekening met afwijkingen wordt door 5.1,2,e aangepast om de gegevens helder en compleet te hebben voor de uitvoering.
- De wrijfgording wordt in de afmeting 190x90 mm uitgevoerd in plaats van 205x100 mm. Dit is milieu technisch een mooi alternatief door de vermindering van schaaf verlies (>20%).
  - Voorwaarde: De wrijfgording steekt meer uit richting de vaarweg dan de loopplanken of andere onderdelen van de constructie.
- Bims zijn wenselijk boven de waterleiding, dit wordt verder onderzocht door Mobilis

Ik hoor graag of we voldoende afstemming hebben op de bovenstaande punten.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e .
Ontwerp & Voorbereiding

mobilis | TBI

M +31 6 5.1,2,e | T +31 55 5.1,2,e | 5.1,2,e @mobilis.nl

Mobilis B.V.
Marten Meesweg 25, 3068 AV Rotterdam
Postbus 4346, 3006 AH Rotterdam

Disclaimer | Inkoopvoorwaarden | KvK 24289439