Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1,2,e Projectleider IB, 5.1,2,e @amsterdam.nl
Datum	7 december 2022
Ons kenmerk	
Vergadering	Via MS Teams
Aanwezig	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e (notulen)
Afwezig	
Kopie aan	
Onderwerp	IB Projectteam Overleg Uitvoering Sanering Kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen Het overleg is voor 2023 verplaatst naar woensdagmiddag. 5.1,2,e kan hierbij aanwezig zijn.
	2 Vaststellen agenda, verslag en actielijst
Actie (vervolg 242)	Actie 225 Open Er zijn risicosessies gehouden met de risicomanager. De risico's blijven nog steeds risico's. Actie 242 Open 5.1,2,e verlaat Project Buiksloterham per 1 februari, de nieuwe omgevingsmanager is de vergander voor 5.1,2,e en zou misschien taken van 5.1,2,e kunnen overnemen. 5.1,2,e en 5.1,2,e zijn aanwezig bij de Inloopbijeenkomsten in december en januari. 5.1,2,e vraagt bij 5.1,2,e na of er een opdracht is gegeven aan de aannemer voor het plaatsen van een bouwbord. Het overleg met de GGD heeft plaatsgevonden gereed Actie 246 Open Dit wordt uitgevoerd in april 2023. Actie 248 Open
Actie (vervolg 248)	5.1,2,e en 5.1,2,e nemen vandaag actie op het definitief maken van de voorlopige gunningen. De Arbeidsinspectie wil niet dat de grond eerst gekeurd wordt maar meteen wordt afgevoerd. De acceptanten zijn hiermee akkoord. Een bovengronds depot wordt nog aanbesteed, na keuring bleken de waardes hiervan boven de 20 dus de grond kan niet hergebruikt worden. Deze grond ligt vanwege ruimtegebrek in beunbakken en is geroerd, dus misschien zijn de waardes nu na keuring lager. Dan moet dit besproken worden met de OD. De aanvraag voor deze grond is gedaan.

Actie	Omschrijving
	De financiële consequenties bij het niet lukken van de herkeuring van de bovengrond en de reiniging hiervan zijn € 5.1.2.b ; hier is in de oorspronkelijke raming rekening mee gehouden. Actie 249 Afgehandeld De conceptrapportage is komen te vervallen. Actie 251 Afgehandeld Actie 252 Afgehandeld
	3 Gesprek Arbeidsinspectie De Arbeidsinspectie wil de beunbakken niet voor de deur hebben liggen, de grond moet meteen afgevoerd worden. 5.1.2.e heeft de notitie aangepast, deze ligt bij Bodemplus en hun reactie volgt. 5.1.2.e heeft contact met hen, zij hebben moeite met een veenlaag. In de uitvoering wordt het een uitdaging hoe we de veenlaag gescheiden van de overige grond gaan afvoeren. Het plan van Markus was om gedurende een periode van 6 á 7 weken de beunbakken te vullen, die dus zouden moeten blijven liggen. Vanwege de eis van de Arbeidsinspectie dat de grond meteen afgegraven moet worden, is dit niet mogelijk. Hierbij komt dat voor het afvoeren er pas eind januari een sleepboot/duwboot geregeld is. De middenweg is om de beunbakken op een plek in de haven neer te leggen waar er geen gevaar is als er emissie plaatsvindt. 5.1.2.e heeft hiervoor al toestemming vanuit de haven en krijgt de definitieve plekken nog te horen. Bodemplus en de Arbeidsinspectie komen nog terug met hun reactie. Qua omgevingscommunicatie zal 5.1.2.e een aantal korte berichtjes versturen over de stavaza van het project, bijvoorbeeld of er nog emissie is geweest of niet. De berichten zullen op zo'n manier opgesteld worden dat er geen vragen over komen. 5.1.2.e deelt deze meldingen met 5.1.2.e
Actie 253	
	4 Activiteiten uitvoeringsfase De tent is geplaatst, vandaag wordt gestart om de komende weken de diepte in te gaan. De tent zal eind januari verwijderd worden, er is straks grond nodig om weer omhoog te komen. Hopelijk lukt dit, anders kunnen we een beroep doen op de grondbank. Het meetprogramma is in uitvoering: er zijn 4 meetzones ingesteld, waarvoor de aannemer verantwoordelijk is voor zone 1 t/m 3. De 4e zone tot de weg is onze verantwoordelijkheid. Door metingen kun je zaken signaleren en daarop actie ondernemen, je kan je indekken en heel veel toelichten. E-noses zijn nooit stofspecefiek, je acteert op de veranderingen die je meet.
	5 Financieel a. 2e termijn in behandeling Dit loopt door b. DAS uitvraag, update De uitvraag vindt plaats, er komt een update over grond en budget. Meer en

Actie	Omschrijving
	minderwerk worden periodiek behandeld.
	6 Planning De planning is onveranderd, er zijn geen wijzigingen.
	7 Communicatie Dit is reeds besproken.
	8 Rondvraag 5.1,2,e Op 10/1 vindt er een excursie plaats van de OD aan kavel 39. Het gaat hier over informeren en een update geven, niemand mag binnen de hekken komen. 5.1,2,e stuurt de uitnodiging door aan 5.1,2,e 5.1,2,e Geeft op 13/1 een korte presentatie over kavel 39 aan het Kernteam over kavel 39, historie, uitdagingen/problemen en hoe deze opgelost worden. 5.1,2,e
Actie (vervolg 248)	Houdt ons op de hoogte van het definitief maken van de gunningen en een terugkoppeling vanuit de haven.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN	
225	03-02-2022	5.1,2,e	Bekijken risicodossier en inplannen risicosessies Update risico sessie ingepland 29-04-2022 11/5 5.1,2,e stemt nieuwe overlegdatum met 5.1,2,e af. 22/6 Eerste risicosessie heeft plaatsgevonden , scoren risico's gepland op 12/7. 43/8 5.1,2,e deelt risico overzicht met personen die risico's beheren en met deze personen worden challenge gesprekken geïnitieerd en gevoerd door de risicomanager/adviseur 5.1,2,e .14/9 5.1,2,e stuurt 5.1,2,e een reminder hierover. Navragen bij Markus in bouwoverleg of zij in het bezit zijn van een eigen risico overzicht. 5/10 Markus wil komende week risicosessie houden aan de hand van hun eigen risicodossier. 5.1,2,e stemt af met 5.1,2,e wie hieraan deel moeten nemen. 26/10 Risicosessie was geannuleerd i.v.m. de	Afgehandeld Open Afgehandeld Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			arbeidsinspectie, nieuwe sessie wordt ingepland. Standaard agendapunt bouwvergadering is onderwerp risico's **7/12 Agendapunt blijft open, alle risico's blijven nog steeds risico's**	Afgehandeld
242	30-03-2022	5.1.2,e 5.1.2,e	Factor C-document 5.1.2,e informeert bij 5.1.2,e of 5.1.2,e tijd heeft voor het Factor C-document. In de gaten houden dat 5.1.2,e dit te zijner tijd oppakt. 12/7 Overleg met 5.1.2,e i.v.m. Factor C en OM, hier zijn een aantal acties uitgekomen voor 5.1.2,e	Standaard Open
	24-08-2022	5.1.2,e	24/8 5.1.2,e vraagt wederom reminder over stavaza van tekst die op bouwbord geplaatst moet worden. Er zijn al afspraken gemaakt over communicatie naar omgeving. 14/9 Tekst bouwbord kan elk moment aangeleverd worden 5/10 Bouwbord staat nog steeds open. 5.1.2,e wil graag bewonersbrief zien, maar hierin staatniets over bodem. Bodem op tijd communiceren, aandachtspunt hierin is wat je hierover in brief gaat zetten. 7/12 5.1.2,e vraagt bij 5.1.2,e na of er een opdracht is gegeven aan Markus voor het plaatsen van het bouwborg	
	05-10-2022	5.1.2,e	5.1.2,e plant overleg in met GGD en 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e Binnen anderhalve week is 5.1.2,e nog aanwezig, 5.1.2,e	Afgehandeld
246	11-05-2022	5.1.2,e	Verwijderen k&l binnen en buiten hekken **Wordt uitgevoerd in april 2023** K&L buiten hekken worden verwijderd door Liander, hiervoor op tijd meldingen doen en MKB regelen. Is deze grond vervuild en kan dit zomaar verwijderd worden. K&L binnen hekken verwijderd door Markus, tekeningen in bestek. 5.1.2,e stelt mailtje op richting Markus met cc aan 5.1.2,e 22/6 Buiten scope wordt separaat behandeld door Markus en mag geen invloed hebben op project. Verwijderen k&l in weg vindt na sanering plaats en heeft geen prio. 13/7 Dit zal plaats vinden in april/mei 2023	Open
248	24-08-2022	5.1.2,e	Prioriteit DAS uitvraag Uitvraag moet binnen 2 weken verzonden worden. Hiervoor moet een gesprek met Inkoop ingepland worden, waarvoor 5.1.2,e ook uitgenodigd zal worden	Afgehandeld
			14/9 Er is overleg geweest met Inkoop, uitvraag wordt opgesteld en nagekeken en hopelijk volgende week gepubliceerd worden	Afgehandeld
			5/10 Eerste 3 partijen zijn maandag gepubliceerd, wachten op inschrijvingen DAS.	Open
			26/10 Eind van de week wordt de winnende partij bekend gemaakt.	Open
			7/12 5.1.2,e en 5.1.2,e nemen vandaag actie op het	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			definitief maken van de voorlopige gunningen. 7/12 5.1,2,e houdt ons op de hoogte van het definitief maken van de gunningen en informatie vanuit de haven over de definitieve ligplekken.	Open
253	07-12-2022	5.1,2,e	<u>Verzenden korte berichtjes stakeholders/omwonenden</u> 5.1,2,e verstuurt een aantal korte berichtjes over de stavaza van het project.	
			<u>AANDACHTSPUNTEN</u>	
			<u>Vergunningen</u> Vergunningen op orde hebben	
			<u>BLBI</u> BLBI checken, zijn de stukken akkoord?	
			<u>Nutspartijen</u> - Planningen afstemmen met nutspartijen - Wij verwijderen kabels en factureren Liander hiervoor (5.1,2,e) - 5.1,2,e stuurt mail Liander hierover door aan 5.1,2,e	
			<u>In bepaalde periode geen trillingen voor kerstuitstalling Koopman</u> Hier rekening mee houden	
			<u>AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN</u> Voor voorbereidingsfase zie notulen d.d. 30-03-2022	
			<u>AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN</u> Voor uitvoeringsfase	
172	24-02-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	<u>Vergunningen</u> - Aanvragen BLBI-vergunning RWS voor damwand. 5.1,2,e neemt dit op met 5.1,2,e Kan pas gedaan worden als Markus een werkplan heeft. 5/10 Al akkoord van RWS voor terugpompen water tussen tijdelijke damwand en kadeconstructie in kanaal. Nu loopt het via zuivering en dan lozen op kanaal.	Afgehandeld
	24-02-2022	5.1,2,e	- 22/6 Concept-werkplan Markus ter beoordeling ontvangen. - Vergunning overslag, tijdelijke laad- en losvoorziening, vullen beunbakken voor Markus. Actie voor Markus. Staat post voor in bestek, 26 weken voor het verwijderen van de spot	
			De Wet Milieubeheer is vervangen door een andere wet, is hiervoor een vergunning voor tijdelijke	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			zuivering nodig? en 2. Hebben we een omgevingsvergunning nodig voor de tijdelijke overslaglocatie korter dan een jaar? Acceptanten via DAS die elders dienen te overslan zijn hier zelf verantwoordelijk voor.	
	16-09-2021	5.1,2,e	5.1,2,e stuurt print screen lijstje aan 5.1,2,e van vergunningen die voor k39 zijn aangevraagd en verleend en die aannemer nog moet aanvragen.	Afgehandeld
	24-08-2022	5.1,2,e	Addendum toevoegen aan Omgevingsplan, waarin de betekenis van de waardes toegelicht worden	Afgehandeld
	24-08-2022	5.1,2,e	Overleg inplannen met OD, waarbij GGD aanwezig is en waaraan 5.1,2,e ook deelneemt.	Afgehandeld
210	09-12-2021	5.1,2,e	Maatregelen bouwkeet Distelweg Iom 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e bestellen 22/6 Na zomervakantie wordt dit bekeken.	Afgehandeld
	24-08-2022		Afgesproken is dat er geen voorzieningen voor de bouwkeet getroffen worden omdat er gebruik gemaakt wordt van een tent	
216	19-01-2022	5.1,2,e	Overleg Inkoop en DAS gepland dd 02-05-2022 DAS en thermisch reinigbare grond	Afgehandeld
	30-03-2022		Overleg RWS Bodem+ heeft plaats gevonden d.d. 07-04-2022.	Afgehandeld
	20-04-2022		Uitkomst: opstellen pva uitvoering voor akkoord afspraken met Bodem+	Afgehandeld
217	19-01-2022 30-03-2022	5.1,2,e	Aanschaf e-noses in werking zetten 5.1,2,e en bedrijf stellen aanbeveling op voor aanschaf extra e-noses. 22/6 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor contactgegevens. 11/5 HVK-overleg ingepland op 30/5, hierin concrete afspraken maken over hoe nu verder.	Afgehandeld
	24-08-2022	5.1,2,e	Bespreken stroomvoorziening e-noses met Markus Bespreken 14/9 E-noses zijn aangesloten op stroomvoorziening, als deze niet beschikbaar is dan werken ze op accupakket.	Afgehandeld
219	19-01-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Gronddepots Keuren depots(indicatief ihkv hergebruik BSLH) in uitvoering. De eerste resultaten zijn reeds binnen. 11/5 5.1,2,e wil met OD afspraken dat huidige keuringen op kavel 39 voldoende zijn voor het toepassen in kavel 18/19 en daar niet meer gekeurd hoeft te worden.	Afgehandeld
		5.1,2,e	22/6 5.1,2,e bespreekt zo spoedig mogelijk maaien kavel 39 met 5.1,2,e	
224	03-02-2022	5.1,2,e	Vrijgave budget uitvoeringsfase	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Vrijgaveformulier is ingediend. In afwachting van akkoord.	
227	03-02-2022	5.1,2,e	Bouwkundige opname kavel 46	
			5.1,2,e vraagt aan 5.1,2,e / 5.1,2,e of zij bouwkundige opname hebben gemaakt van kavel 46 Dit moet nog bekeken worden en plaatsvinden voordat we in uitvoering gaan. 11/5 Nog geen reactie op status kavel 46 22/6 Vooropname ontvangen van kavel 46, vooropname doen om zaken vast te leggen.	Afgehandeld
			24/8 5.1,2,e heeft hierover een mailtje gestuurd en bespreekt met 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e wat wij gaan meten tijdens de uitvoering en wat Markus gaat meten. 5/10 Uitgevoerd, rapport is binnen. Trillingsmeters opgehangen bij Koopman en gezondheidscentrum. Damwand komt langzaam richting Koopman.	Afgehandeld
230	03-02-2022	5.1,2,e	Flora en fauna scan en contact GGD	
			- Nesten worden beschermd en gemonitord. Aandachtspunt blijft depots en oeverzwaluw	Afgehandeld
234	03-02-2022	5.1,2,e	Verwijderen stadsnomade en bootje	Afgehandeld
			- Bebordingsplan is opgesteld door nautisch beheer. Uitvoering afstemmen wie gaat plaatsen.	
		5.1,2,e	- Vergunning aanvragen door Markus voor beunbakken langer dan 6om. 5.1,2,e zet dit in mail en deelt dit.	Afgehandeld
			- 22/6 5.1,2,e overlegt met 5.1,2,e of Markus bebordingsplan kan uitvoeren. 24/8 5.1,2,e vraagt aan 5.1,2,e of bebordingsplan Nautisch Beheer al bij Markus neergelegd is. Offerte ligt er al.	
239	24-02-2022	5.1,2,e	Document EMVI-boeteclausules	Afgehandeld
		Allen	Overeenkomen met Markus vóór de start van de uitvoering Anders in klein comité gezamenlijk vaststellen en later bespreken met Markus.	
	30-03-2022		5.1,2,e plant hiervoor iets in, om ze vast te stellen 11/5 5.1,2,e wil dit op 30/5 met Markus bespreken 22/6 5.1,2,e heeft dit vorige week afgemaakt met 5.1,2,e delen in visi.	
240	30-03-2022	5.1,2,e	Aanpassen Raamsaneringsplan Dit moet meegenomen worden in de planning en gemeld worden aan het OD. Dit moet tijdig gedaan worden en geen conflict worden.	Afgehandeld
~~241~~	~~30-03-2022~~	~~5.1,2,e~~	~~Vergunning kadastraal stukje JvH kanaal~~ ~~Vergunning aanvragen voor kadastraal stukje JvH kanaal~~	~~Open~~
243	30-03-2022	5.1,2,e	Hekken kavel 39 N.a.v. openbreken hekken: vastlassen of anti-dievenbeugels: 5.1,2,e overlegt met Markus of zij	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			dit op kunnen pakken en komt hierop terug bij 5.1,2,e	
244	11-05-2022	5.1,2,e	Beschikbaar komen damwanden Overhoeks (oktober) 5.1,2,e neemt hierover contact op met 5.1,2,e 13/7 Niet relevant meer omdat damwanden niet voldoen aan de benodigde eisen.	Afgehandeld
245	11-05-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Exacte positie damwand voor bepalen hoeveelheid vrijkomend slib Hierover overleggen. 22/6 Betreft 20 kuub slib, afgevoerd per vrachtwagen en niet per beunbak.	Afgehandeld
247	24-08-2022	5.1,2,e	Kick-off 29/8 Er moet een goedgekeurd V&G-plan liggen, 5.1,2,e overlegt dit met 5.1,2,e 14/9 5.1,2,e heeft safetyronde gelopen, goede opmerkingen die opgepakt worden	Afgehandeld
249	24-08-2022	5.1,2,e	Monsterneming en C-keuring - Overleggen met Markus hoe we de monsterneming van de loopband gaan uitvoeren - Overleggen met HVK-er wanneer iemand type C-keuring nodig heeft - Overleg inplannen met 5.1,2,e over extra assistentie in vorm monsternemer en spreekt kritieke momenten van dit project door. 5.1,2,e ook aanwezig bij dit overleg	Afgehandeld Afgehandeld Afgehandeld
	05-10-2022	5.1,2,e	Opstellen concept rapportage RSK Opstellen rapportage. Het een en ander is onduidelijk, 5.1,2,e maakt de eerste stappen.	Afgehandeld
250	24-08-2022	5.1,2,e	Reserveren werkplekken voor kavel 39 Er moeten werkplekken beschikbaar zijn voor directievoerder, PL, toezichthouder, koelkast en boormateriaal voor MKB-er. 5.1,2,e maakt een rondje en stuurt hierover een mail aan 5.1,2,e 14/9 MKB beneden in kleine ruimte en op 1e etage wordt kleine kamertje geclaimd	Afgehandeld
251	05-10-2022	5.1,2,e	12 Wekenplanning en aangepaste ATS van Markus Dit moet nog ontvangen worden, 5.1,2,e gaat hier achteraan	Afgehandeld
252	26-10-2022	5.1,2,e	Bewonersbrief 2 5.1,2,e maakt de eerste opzet voor een informatieve brief naar de bewoners.	Afgehandeld