Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	10 september 2020
Aanwezig:	5.1,2,e (SBB), 5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (gemeente) en 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- Maandag zal er een definitief hek geplaatst worden aan de zijde, waar voorheen de keet van Don Bosco stond.
- Het hek tussen Jumbo en gemeente kantoor sluit niet volledig aan. Dit moet dicht gemaakt worden. **Actie** 5.1,2,e
- Verzoek vanuit de portiers om een wiel aan het hek te maken, zodat het hek niet getild hoeft te worden bij openen. Daarnaast schijnt het slot bij de hoofdpoort niet goed meer te werken. 5.1,2,e kijkt naar het slot. **Actie** 5.1,2,e

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Tijdens de vakantieperiode kwamen regelmatig klachten over de aggregaat van HBB. Inmiddels is er een 'kast' omheen getimmerd, wat geur en geluid beperkt.

4. Planning

- Lebo C: betonwerkzaamheden zijn afgerond. Tot kerst gevelsluiting.
- SuHa II:
    - 1 heistelling is afgevoerd. Verwachting is dat er nog 1 week heiwerkzaamheden worden uitgevoerd.
    - Er is stagnatie m.b.t. groudinjectie. Er mag niet geboord worden i.v.m. leiding Waternet. Er is nu overleg met Waternet en de verwachting is, dat de groudinjectie met een week is afgerond.
    - Over 14 dagen wordt grote put ontgraven.

5. Rondvraag

- 5.1,2,e geeft aan dat per 1 juni 2021 de bouwplaatsvoorzieningen (trafo, gas, water) zijn opgezegd.
- 5.1,2,e 5.1,2,e (uitvoerder HBB) is vervangen voor 5.1,2,e Na de jaarwisseling zal er een hoofduitvoerder op locatie komen. Deze zal dan ook gaan aansluiten bij het overleg.

Volgend overleg: donderdag 24 september 2020 10.00 uur via Microsoft Teams.