Gemeente
Amsterdam

Samenvattingsformulier

Samenvatting van werkzaamheden per uitvoerder

Coördinatienummer	: 20146064
Uitvoerder (bedrijfsnaam)	: Van Wijk Nieuwegein
Contactpersoon ter plaatse	: [redacted]er
Telefoon	: [redacted]
Startdatum – einddatum	**: 27-01-20 - 23-06-20**

Werkterrein (bij meerdere werkterreinen, per werkterrein opgeven): adres of locatie,
Lengte en breedte werkterrein : L= 425.00 m1, Br = 7.00 m1

Omschrijving werkzaamheden
Verwijderen lichtmasten, Zagen bomen langs de waterkant, opnemen verhardingen, grondwerk, vervangen leiding Liander Elektra, aanbrengen uitstroomvoorziening Waternet, grondwerk, vervangen verhardingen voet-, fietspad, aanbrengen bomen en hagen langs de waterkant.]

Werkmethode
Open sleuf, zandzuigmachine, uitwisselen grond, aanbrengen verhardingen

Fasering
Week 5 : afzettingen en omleidingen, verwijderen lichtmasten, bomen
Week 6 -7 : slopen maaiveld
Week 7–8 : verwijderen stronken
Week 8-11 : maken uitstroomvoorziening
29-02/01-03: weekendafsluiting Amsteldijk: aansluiten uitstroomvoorziening
Week12-15: aanbrengen kabel laagspanning
Week 15-17: aanbrengen boomplantplaatsen
Week 17-22: aanbrengen verhardingen

Object(en) plaatsen? Vermeld bij elk object:

Omschrijving	: Schaftkeet incl. mobiel toilet op trottoir
Aantal	: 1 st
Maten (lxb in meters)	: 2 x 5.00 mtr
Buiten het werkterrein	: t.h.v. Amsteldijk 830 inclusief 2 parkeerplaatsen

De weg afsluiten? Vermeld:

Straatnaam / locatie	:
Huisnummers (van - tot)	
Datum (van - tot)	

Parkeerplaatsen afzetten? Vermeld:

Aantal plaatsen	: Naast schaftkeet
Straatnaam / locatie	: t.h.v. Amsteldijk 830
Datum (van - tot):	: week5 t/m week 22