Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: Noorderkwartier aanleg maaiveldinrichting > foto's uitvoering week 49 en s.v.z. divers
Datum: donderdag 5 december 2019 18:15:07
Bijlagen: 20191203_131502.jpg
20191203_132133.jpg
20191203_132342.jpg
20191203_132649.jpg
20191203_125511.jpg
20191203_125530.jpg
20191203_125542.jpg
20191203_125840.jpg
20191203_130546.jpg
20191203_130924.jpg

Beste allemaal,
Hierbij weer wat foto's van de uitvoering Noorderkwartier aanleg maaiveldinrichting.
Noordelijk woongebied :

Vanmiddag een 1e gesprek gehad met aannemer Griekspoor die (waarschijnlijk mrt. 2020) de valondergrond trapveld speelplek 1 gaat aanbrengen, wanneer door firma IJslander de 2 doelen worden geplaatst ook. Reimert heeft de stenen langs de tribune en speelveld voorzien van onkruidwerende voegvulling, redelijk netjes zo. Aanbrengen oppervlaktebehandeling op parkpaden (ook die van zuidelijk woongebied) zal pas begin 2020 gebeuren i.v.m. ook het weer. De natuurstenen hoekblokken muurtjes zijn aangebracht, nog voegvulling. Het gras groeit … verdere beplantingen begin 2020 dan.
Zuidelijk woongebied :
Reimert heeft de achterpaden singelwoningen (blokken 4A tm C) gereed en is doende met de inrit verlengde Van Heekweg, zodat de bewoners via deze kant weer bij hun woning kunnen. Verder zal Reimert helaas nog niet veel verder kunnen aan de voorkant singelwoningen, dit omdat de bestaande OV masten eerst een nieuwe aansluiting elektra moeten krijgen (op de nieuwe kabel langs de woningen). Overigens moet Liander nog een elektrakabel leggen tussen de brug en IJdoornlaan, was vergeten. Reimert is nu doende met het weer verbreden van de middenheuvel rijweg, de oostelijke rijbaan Elzenhagensingel is nu ook afgesloten. De openbare muren zijn bijna allen gereed, laatste stenen worden gemetseld en is toch wel mooi geworden (was best veel werk). Helaas heeft de firma Spijkerman gemeld nu toch niet de 2 nutshuisje te komen afwerken, er bleken weer geen stenen voorhanden … niet ten geloven ☹.
Zuidpunt :
BAM is doende met grondwerk, alle palen waren aangebracht en op 26 nov. j.l. was er een feestelijke bijeenkomst voor genodigden.
PM.
Ik moet nog wat offertes opvragen bij leveranciers voor inkoop van de speel/sportvoorzieningen, verdere opdrachten mogen echter momenteel nog niet verstrekt worden in afwachting vaststelling aangepast DO Noorderkwartier incl. speelplekken en locaties ondergrondse containers.
Aannemer Griekspoor gaat ons een offerte doen voor het aanbrengen van een harde ondergrond voor het valondergrond trapveld speelplek 1 en wat bijkomende werkzaamheden, deze was nog niet aangebracht nl.
[redacted] heeft het bomenbestek i.k.v. de raamovereenkomst gereed en ligt bij Inkoop Bomen ter reactie, prioriteit om z.s.m. bomen te kunnen planten vanaf ca. feb. a.s. als dat nog lukt. aken werkomschrijving voor aanplant heesters en vaste planten ed. moet nog gebeuren.
Tot slot :
Aannemer Reimert heeft ons onlangs laten weten dat hij veel meer kosten maakt dan verwacht (en wenst bijbetaling), veroorzaakt door vnl. flinke vertragingen van de bouw BAM en niet kunnen starten van werkzaamheden of stagnatie in werkzaamheden. Met name bij de hofwoningen is weinig efficiënt gewerkt, waardoor veel extra kosten zijn gemaakt. Daar zit enige waarheid is helaas, ook aantal werkzaamheden K&L hebben vertragingen gegeven. We gaan het gesprek hierover aan met Reimert verwacht ik, alles naar redelijkheid en billijkheid wat mij betreft. Ik neem dit later op met

[redacted] hoe we met e.e.a. om kunnen/moeten gaan.
Tot zover weer.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
[redacted]
Afdeling Technisch Management en Advies
Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam
T[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
werkdagen: ma, di, do en vr
Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl
PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam