M26	Locatiekeuze – bedrijfsterrein	Typical 4	Projectspecifiek: aantonen dat locatie buiten hijsbereik ligt óf ontwerp val-/impactbescherming opnemen in RA.	PGS 37-1 M26	
M27	Locatiekeuze – windturbine	Typical 4	Open punt: bepalen of de opstelplaats binnen de 10^-6-contour ligt; zo ja, bewijs/onderbouwing (constructie-eis of locatiekeuze).	PGS 37-1 M27	van toepassing voor installateur / klant
M28	Beveiliging tegen onbevoegden	Typical 4	Projectspecifiek: keuze fysieke afscherming vs. cameratoezicht vastleggen + toegang/beheer sleutelplan (bevoegden).	PGS 37-1 M28	
M30	Eisen aan camerasysteem	Typical 4	Bevestigen: SLA/afspraak voor herstel binnen 48 uur + bereikbaarheid/positie camera (out-of-reach) documenteren.	PGS 37-1 M30	van toepassing voor installateur / klant
M31	Ingebruiknamekeuring	Typical 4	Aanleveren: bewijs ISO 9001 (certificaat/verklaring) of gelijkwaardig kwaliteitsmanagementsysteem.	NEN-EN-ISO 9001 (QMS) of gelijkwaardig; PGS 37-1 M31	
M33	Monitoring EOS	Typical 4	Bevestigen: logging van communicatiestoring (5 min) en aanwezig/uitvoering statusindicatie (rood/geel/groen).	NEN-EN-IEC 60204-1 (statusindicatie); PGS 37-1 M33	
M34	Preventief afschakelen op basis van alarmeringen	Typical 4	Bevestigen: hoe ‘shutdown nabij energiedrager’ is gerealiseerd (DC-contactor/pack disconnect) en secundaire voeding voor monitoring na shutdown.	NEN-EN-IEC 60204-1 (statusindicatie); PGS 37-1 M34	
M35	Afschakelen op basis van detectie	Typical 4	Aanleveren: ontwerp/projectie branddetectie + doormeldcontract (PAC/bedrijfsmeldkamer) + bewijs dat AC én DC worden onderbroken bij detectie.	NEN 2535; NEN 2654-1; PGS 37-1 M35	van toepassing voor installateur / klant : Een niet-betreedbaar EOS moet beschikken over een geschikt branddetectiesysteem aanwezig met een doormelding naar een 24-uurs particuliere alarmcentrale (PAC) of 24-uurs bezette bedrijfsmeldkamer
M36	Noodstopvoorziening	Typical 4	Bevestigen: fysieke locatie/afscherming noodstop (niet toegankelijk voor onbevoegden) en aantoonbaar effect op DC-ontkoppeling.	NEN-EN-ISO 13850; NEN-EN-IEC 60947-5-5; PGS 37-1 M36	
M37	Verwijderen energiedrager na thermal runaway of brand	Typical 4	Aanvullen: expliciete werkinstructie voor quarantaine-opslag/transport/afvoer en afspraken met gecertificeerde verwerker.	PGS 37-1 M37; PGS 37-2 (defecte energiedragers); (advies) NEN 4288	Sharepoint / PGS37-1 folder
M39	Vervanging energiedrager	Typical 4	Aanvullen: opname van checklijst (visuele inspectie) in SIF/SII of werkinstructie.	PGS 37-1 M39; PGS 37-2 (defecte energiedragers)	Sharepoint / PGS37-1 folder
M40	Actuele handleiding	Typical 4	Bevestigen: waar de ‘laatste revisie’ fysiek/digitaal beschikbaar is en hoe revisiebeheer is ingericht (min. 2 jaar historie).	PGS 37-1 M40	
M41	Ventilatiesysteem – controle en onderhoud	Typical 4	Aanvullen: onderhoudsfrequentie expliciet overnemen uit fabrikantdocumentatie en opnemen in onderhoudsplan.	PGS 37-1 M41	
M42	Periodieke controle	Typical 4	Aanvullen: bevestigen dat alle genoemde onderwerpen expliciet in SIF/SII zijn opgenomen (incl. drukontlastvoorziening).	PGS 37-1 M42; NEN 3140; (advies) NEN 4288	
M43	Controle mobiel EOS na plaatsing	Typical 4	Bevestigen: wie de controle uitvoert (IV/monteur) en waar de vrijgave wordt geregistreerd (logboek).	PGS 37-1 M43; NEN 1010 (aansluitingen); NEN 3140 (inbedrijfstelling/veilig werken)	nvt
M44	Algemene documentatie-eisen – registratiesysteem	Typical 4	Bevestigen: ‘kopie buiten terrein’ en ‘min. 2 jaar historie’ zijn daadwerkelijk ingericht (dossierstructuur).	PGS 37-1 M44; Arbobesluit art. 3.4	van toepassing voor installateur / klant
M45	Algemene documentatie-eisen – bewaartermijn	Typical 4	Aanvullen: bewaar- en archiveringsbeleid vastleggen (owner: IV/beheerder).	PGS 37-1 M45	van toepassing voor installateur / klant
M46	Competentie-eisen conform NEN 3140	Typical 4	Aanleveren: overzicht aanwijzingsbeleid + bewijs VP-kwalificaties (training/certificaten).	NEN 3140; (advies) NEN 4288; (hoogspanning) NEN 3840 indien van toepassing	
M47	Instructie personeel	Typical 4	Aanvullen: trainingsmatrix/registratie van instructies en kennisname noodplan.	PGS 37-1 M47; (signage) NEN-EN-ISO 7010	
M48	Bliksembeveiliging en beveiliging elektrotechnische installaties	Typical 4	Aanleveren: 62305-2 risicoanalyse en ontwerpkeuze (wel/geen externe LPS) per projectlocatie.	NEN-EN-IEC 62305-2/-3/-4; (advies) NPR 1014	van toepassing voor installateur / klant
M49	Onderdelen bliksembeveiligingssysteem	Typical 4	Aanvullen: componentlijst/verklaringen van conformiteit (klemmen, geleiders, aardingscomponenten, etc.).	NEN-EN-IEC 62561-reeks	van toepassing voor installateur / klant
M55	Voorkomen van brandpropagatie	Typical 4	Aanleveren: testrapport/verklaring ‘fire propagation’ óf expliciete onderbouwing van aanvullende maatregelen (M56/M57) in RA/UPD waar relevant.	NEN-EN-IEC 62933-5-2; UL 9540A; PGS 37-1 M55	
M56	Bluswateraansluiting	Typical 4	Bevestigen: type/maat Storz, positionering en markering + instructie voor brandweer in noodplan.	NIPV Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid; PGS 37-1 M56	
M61	Bereikbaarheid van het EOS	Typical 4	Open punt: noodplan (M64) moet bereikbaarheid/toegang concreet beschrijven (route, contact, sleutels).	NIPV Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid; (advies) ISO 17840-reeks voor incidentinformatie	van toepassing voor installateur / klant
M64	Noodplan	Typical 4	Aanleveren: noodplan-document + distributielijst (IV/beheerder/hulpdiensten) en koppelvlak met BHV/locatie-noodplan.	PGS 37-1 M64; (advies) ISO 17840-reeks	van toepassing voor installateur / klant
M65	Noodplan – beproeven	Typical 4	Bevestigen: frequentie ‘min. 1x per 3 jaar’ en wijze van oefenen zijn expliciet opgenomen in de SLA + verslaglegging van oefeningen.	PGS 37-1 M65; Arbeidsomstandighedenbesluit (beproeven noodplan)	van toepassing voor installateur / klant
M66	Pictogrammen EOS	Typical 4	Bevestigen: plaatsing/zichtbaarheid en controle in periodieke inspectie (M42).	NEN-EN-ISO 7010 (P003, W012, W026); PGS 37-1 M66	
M67	Markering hybride EOS	Typical 4	Alleen relevant bij hybride inzet.	PGS 37-1 M67	