Doc 21

Van: VTH juristen West
Aan: Wob stadsdeel West
Onderwerp: FW: Keuren vloerwapening Admiraal de Ruijterweg 10.2 te Amsterdam
Datum: vrijdag 23 juli 2021 11:48:32
Bijlagen: Lozen en onttrekkken Adm de Ruyterw..msg
220254_TEKENING_001 - damwand.pdf
Doorsnede bestaande fundering AdR 10.2 .pdf
doc04976520210624173357.pdf

---

t.k.n.

Hartelijke groet,

10.2.e 10.2.e

Senior VTH-jurist
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel West
Alle werkdagen, behalve op dinsdag, bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur
Tel: 10.2.e

Van: 10.2.e 10.2.e <10.2.e amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 28 juni 2021 9:37
Aan: 10.2.e 10.2.e <10.2.e 10.2.e amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Keuren vloerwapening Admiraal de Ruijterweg 10.2.e te Amsterdam

Ter info!

Van: 10.2.e 10.2.e <10.2.e 10.2.e
Verzonden: vrijdag 25 juni 2021 13:53
Aan: 10.2.e 10.2.e <10.2.e amsterdam.nl>
CC: 10.2.e 10.2.e <10.2.e matthiessen.nl>; 10.2.e 10.2.e <10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e <10.2.e 10.2.e 10.2.e <10.2.e duyts.nl>; 10.2.e duyts.nl' <10.2.e duyts.nl>
Onderwerp: RE: Keuren vloerwapening Admiraal de Ruijterweg 10.2.e te Amsterdam

Geachte heer 10.2.e

Zojuist hebben wij telefonisch contact gehad over de door u opgelegde bouwstop. Hierbij bevestig ik u dat onze werkzaamheden, alsmede de bemaling zijn stopgezet.

U gaf mij telefonisch aan dat u de bouwstop heeft opgelegd op basis van 2 punten, zijnde:

1. Het onttrekken van grondwater zou niet zijn aangemeld bij Waternet
2. Er is in strijd met de Keur geen damwand aangebracht.

In reactie op punt 1 ontvangt u bijgaand de melding en bevestiging voor de grondwateronttrekking vanuit Waternet.

Voor wat betreft punt 2, (op basis van de Keur, artikel 2.47 – 4), wordt er gesteld dat er een “damwand” aangebracht dient te worden ter voorkoming van het uitspoelen van grond en grondwater. Tevens wordt er gesteld dat er geen grondwaterstand verlaging mag plaatsvinden onder de bovenzijde van het funderingshout van belendingen.

Omdat het aanlegniveau de bestaande fundering niet wordt gepasseerd voor de realisatie van de nieuwe fundering fungeert het bestaande funderingsmetselwerk als damwand. In aanvulling hierop, ook in het plan van Duyts is geen gesloten bouwkuip ontworpen, zie ook de paarse en groene lijnen op de bijgesloten tekening.

Het aanlegniveau van de bestaande funderingen is bekend, er is funderingsonderzoek gedaan bij de Admiraal de Ruyterweg [redacted]. De bovenzijde van het funderingshout is vastgesteld op -2,59 m NAP (zie ook bijgesloten tekening). Deze waarde kan gesteld worden als representatief voor het gehele bouwblok. De peilbuisgegevens geven een maximale grondwaterstandverlaging van -2,31 m NAP, er is dus ten aller tijde een grondwaterstand dekking op de belendende fundaties geweest van minimaal 0,28m. Gister is de grondwaterstand gemeten op -2,08m NAP, wat een grondwaterdekking geeft van 0,51 m.

Onzes inziens hebben wij aan onze meldingsplicht voldaan richting Waternet en voldoet de bemaling aan hetgeen gesteld in den AGV Keur 2019.

Graag zouden wij onze werkzaamheden willen voortzetten om het pand naar een stabiele situatie te brengen. Wanneer wij de constructievloer aanstaande woensdag kunnen storten zou dit inhouden dat vanaf donderdag de bemaling in principe helemaal uit kan, danwel de pomp nog een ca. 300mm verhoogd kunnen worden (tot net onder bovenzijde constructievloer).

Graag ga ik met u in overleg om een modus te vinden waarin de werkzaamheden op korte termijn doorgang kunnen vinden.

Vertrouwende u helder te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit e-mailbericht ten onrechte heeft ontvangen, althans indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u ons direct te bellen en dit e-mailbericht te vernietigen, althans de inhoud ervan niet te gebruiken, noch te bewaren, te kopiëren of aan derden ter beschikking te stellen, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten die beschermd wordt door beroepsgeheim.

Van: [redacted] <[redacted]amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 25 juni 2021 12:27
Aan: [redacted] <[redacted]duyts.nl>; [redacted] <[redacted]
CC: [redacted] <[redacted]matthiessen.nl>; [redacted]
<[redacted]
Onderwerp: Re: Keuren vloerwapening Admiraal de Ruijterweg [redacted] te Amsterdam

[redacted]