1. Bereken aantal benodigde plekken
2. Kan niet als (visueel):
    a. Bedrijventerrein
    b. Woningen / geen oever
    c. Doorvaartprofiel voldoet niet
    d. Er liggen al woonboten
    e. Vaar- of afmeerverboden
3. 5.1,2,e hoe plekken onderzocht?
    a. Overleg programma Varen / nautisch advies
    b. Doorvaartprofielenkaart beschikbaar – 5.1,2,e stuurt kaart rond.
    c. Vragen via algemeen mailadres, komt bij 5.1,2,e
    5.1,2,e Voor wisselocaties tekening gemaakt 1:200. Progr. Varen. Zij geven advies: wel of geen bezwaar.
    e. 5.1,2,e heeft Excel met doorvaarthoogtes/-breedtes
    f. Voor de zekerheid bruggen nogmaals ingemeten.
    g. Waterpeil = constant -0.40m
    h. Monumentenzorg ook betrekken (MNA)
        i. Technische adviescommissie (groenstructuur). Als locaties onder groenstructuur vallen kan het niet.
        ii. Soms negatief vanwege zichtlijnen
    i. Mandaat ligt bij portefeuillehouder stadsdeel. Die beslist.
    j. Contact met Waternet. Zij maken jaarlijks multi-beams over doorvaartdiepte. Contactpersoon: 5.1,2,e
    k. Amsterdams Inspectieportaal heeft ook multibeams. Scans van onder water.
4. 5.1,2,e Bestuurlijke afstemming
    a. Portefeuillehouder
    b. Stuurgroep
    c. Afstemming met Team Woonboten van 5.1,2,e
    d. 5.1,2,e + DT checken: Wij willen zelfde afwegingskader hanteren. Afstemmen met 5.1,2,e
    e. Afweging ook naar wethouder gestuurd. Die zei: is voor stadsdeel, maar staat achter methodiek.
    f. Advies: vooroverleg met Micha Mos.
    g. WVA praat met 5.1,2,e wij (project) praten met wb-bewoners, niet met WVA.
5. Kosten: vanuit project. Ca. €30.000,- per verplaatsing (excl. Inrichting wisselplekken). Tijdelijke walkast = €15.000,-.
6. Wie heeft wat gedaan?
    a. 5.1,2,e (5.1,2,e) heeft alle tekeningen gemaakt:
        i. Woonboten, cirkels, brughoogtes, etc.

Wisselplekken:

1. Altijd aan afmeerpalen, niet aan kade.

Terugplaatsen:

1. Brandveiligheidseisen: niet haalbaar bij terugplaatsen. Geldt niet voor
2. 5.1,2,e (vergunningen) heeft dit aangegeven.
3. Locatie walkasten in overleg met bewoner doen. i.v.m. niet hoeven wijzigen huisaansluitingen.

4. Bevestiging aan kade = aan kademuur, niet op de kade.

5.1,2,e stuurt:

- Doorvaartprofielenkaart
- Excel met doorvaarthoogtes/-breedtes
- Inmeting-voorbeeld Fugro