[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 5 maart 2018 14:05
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: mail over afwijkingen bomen -> verzoek tot beoordelen
Bijlagen: Attachments.html

Goedemorgen allen,

Bij deze een lijst met alle afwijkingen en de afwijkingen die als zodanig in de Relatics omgeving van Max zitten (zie link hieronder). Graag door jullie een beoordeling over compleetheid en over of jullie akkoord zijn dat dit afwijkingen zijn op het contract van Max Bögl (dit laatste geldt van vooral even voor[redacted]
Kunnen jullie hier voor aanstaande vrijdag 12:00 op reageren? Vrijdagmiddag heb ik nl. een gesprek met[redacted]over het contract. Ik kan me voorstellen dat er ook nog een inhoudelijk overleg komt over deze bevindingen op een ander moment, maar dan heb je ze in ieder geval al bekeken ☺

Thanks ☺
Gr.

[redacted]

Klik hier om bijlagen te downloaden.

	Cluster bomen (CB)				
AFW	**Omschrijving**	**Status**	**Actie**	**Eis aanpassen**	**Opmerking**
AFW-0169	Conflict monumentale bomen i.r.t. K&L, Abri's en masten	Actueel	Bespreken OG	Niet duidelijk wat het moet worden.	Ontwerpoplossing in DO-integraal bepalen??
AFW-0222	trace bestaande voedingskabel tractie tram conflicteert met positie nieuwe bomen en maaiveld inrichting	Actueel	Bespreken OG		Aanpassen DO-int met nieuwe ontwerpoplossing

AFW-0251	Boom 4, 5, 6, 7: Ligging waterleiding afstemmen. Onvoldoende ruimte om boomwortels te ontwijken.	Actueel	is K&L		Maatregel is besproken, maar de oplossing staat niet vermeld
AFW-0267	Boomnummer 31 (SP-West) niet verplanten maar kappen (ivm aanwezige K&L)	Actueel	Bespreken OG	UV340	Akkoord op kappen ipv verplaatsen
AFW-0268	Boomnummer 43 (PHK-Oost) niet verplanten maar laten staan (ivm aanwezige tractievoedingskabels)	Actueel	Bespreken OG	UV340	Akkoord op laten staan ipv verplanten
AFW-0285	Conflict reservering Wisselbesturing met boombunkers (FREEZE)	Actueel	Freeze mededelen aan OG		Afwijking van vormgeving als wisselbesturing mogelijk gemaakt moet worden.
AFW-0311	PvA Bomen wordt niet nageleefd in uitvoering	Actueel	is uitvoering		INTERN?
AFW-0323	Om clash lage druk gasleiding Liander met Bestaande Boom 82 in de Singel te vermijden, moet er een afwijking komen op DTA C Westertoegang voor verleggen gasleiding Liander	Actueel	is K&L		
AFW-0325	LS kabel liander moet opgeruimd worden om plaats te maken voor Boom O1, P1, Q1, R1, S1, T1 en U1 deze. Deze bomen clashen met vermoedelijke verlate LS kabels Liander	Actueel	is K&L		
AFW-0326	Boom V1, W1, X1, Y1 clasht met verlate/loze laagspanningskabel Liander en een verlate waterleiding Waternet.	Actueel	Bespreken OG		
AFW-0330	Verlaten waterleiding in relatie tot bestaande bomen 41, 42 en 43 in de PHK-O. Hier lijken twee loze waterleidingen te liggen.	Actueel	Bespreken OG		
AFW-0351	Bomen buiten werkgrens dienen ook beschouwd te worden	Actueel	Niet relevant voor Integraal DO, wel contractueel bespreekpunt		

AFW-0362	Nieuw te planten boom nr B1 (Westertoegang zuid) verplaatst 2,60 meter t.o.v. ontwerp.	Actueel	Bespreken OG		
AFW-0363	Maaiveldverhoging monumentale boom nummer 32	Actueel	Bespreken OG		
AFW-0364	Verplaatsen van nieuwe bomen P2 en R2 i.v.m. bovenleidingen en K&L	Actueel	Bespreken OG		
AFW-0365	Positie nieuwe bomen A2, B2, C2 en D2 niet definitief vast te stellen.	Actueel			Wacht op info GVB
AFW-0367	Posities bomen F2 en G2 verplaatsen resp. 0,96 en 1,63 meter.	Actueel	Bespreken OG	Afw Vormgevings-document	Conform overleg?
AFW-0368	Verschillende nieuw te planten bomen hebben minder m3 bomengrond dan de geëiste 25.	Actueel	Bespreken OG	SYS-2211	Kan niet voldoen aan eis SYS-2211

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]De Entree
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

[redacted]

[redacted]

Prins Hendrikkade 84/85, 2e etage
Amsterdam

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer