Verslag 16 overleg M&A + Omgevingsdienst

	Datum	Referentie
	29 maart 2023	2203-17228- v 0.16
Behandeld door	**Project**	
5.1, 2, e	S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM	

Aanwezig: 28-03-2023	**Namens:**	**Afwezig:**
	ARTIS	5.1, 2, e
5.1, 2, e	M&A Amsterdam	
	M&A Amsterdam	5.1, 2, e
5.1, 2, e	Omgevingsdienst Amsterdam	
5.1, 2, e	Verlaan en Bouwstra	
	OTH	5.1, 2, e
5.1, 2, e	Salverda	
	Salverda	5.1, 2, e
	BBN directievoerder	5.1, 2, e
	Salverda	5.1, 2, e
5.1, 2, e	Salverda	
	Venema	5.1, 2, e

Kopie aan alle aan- en afwezigen; agendapunten zijn items met genoemde datum.

Punt	*Agendapunt*	*Actie door*
1.01	**Opening en mededelingen**	
	- Afspraak RCE 5.1, 2, e en mevrouw 5.1, 2, e (gevelbreed overleg) – 5.1, 2, e stemt af of 5.1, 2, e hierbij te betrekken, mogelijk in februari met natuursteen. Dit is afhankelijk van de planvorming en stand van het werk afhankelijk. Doel van overleg: werkplan bespreken, bemonstering en materiaal.	5.1, 2,
1.02	**Verslag vorige verslag**	
	Verslag 14-02-2023 – Geen opmerkingen, Akkoord.	
1.03	**Werkplannen**	
	Geen nieuwe meldingen.	
1.04	**Natuursteen gevel**	
	Extra budget voor de natuursteen gevel is door ARTIS beschikbaar gesteld, proces van het herstelwerk wordt inzichtelijk gemaakt door Salverda met een planning. Het extrabudget is gebaseerd op de gegevens die gedeeld zijn voor geveldeel A: technische de gevel in goede staat brengen dmv inboeten, mortelreparaties en doken vervangen. Het reinigen door middel van 2 methoden, lichte vorm van sandwashing en laseren, (posities conform tekening)	
	Onderzoek zandsteen, TNO maakt hiervan een rapportage. Deze zal t.z.t. gedeeld worden.	5.1, 2, e
	Er wordt een planning opgesteld wanneer de verschillende methodes uitgevoerd worden en wanneer deze beoordeeld kunnen worden.	Salverda

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13
8084 GS 't Harde
Postbus 4
8084 ZG 't Harde

T 5.1, 2, e
5.1, @salverda.nl
www.salverda.nl

5.1, 2, f
BIC ABNANL2A
Kv 5.1, 2, f
BTW 5.1, 2, f

Samen maken we morgen.
ONDERDEEL VAN DE SCHAGEN GROEP

1.05	**Stucwerkgevel**	
	Tijdens de rondgang zijn hier geen bijzonderheden opgemerkt, voortgang gaat volgens planvorming, kwaliteit van het werk is akkoord.	
1.06	**Daken**	
	Uitvoering en bevestiging attiek wordt meegenomen in de werkvoorbereiding en afgestemd met V&B	Salverda 5.1, 2, e
	Het voorstel is om de voorgevel toegankelijk te maken door gebruik te maken van de Irata techniek. De andere gevels zijn bereikbaar d.m.v. een hoogwerker. Week 14 word de tekening gedeeld hoe dit in ze werk gaat. Constructieve controle door 5.1, 2, e en esthetische controle door M&A.	
1.06	**Binnenafbouw**	
	Aquariumzaal: 5.1, 2, e laat mevrouw 5.1, 2, e kleuronderzoek uitvoeren op de 2 houten deuren (stramien 6), hier schijnt nog een originele kleur op te zitten.	5.1, 2, e
	De schoren tbv het dak boven de aquaria moet verwijderd worden om voldoende hoogte te creëren boven de trap. Akkoord gegeven om dit te vervangen voor een stalen trek stang aan de bovenkant. Aansluitpunten oude schoor behouden. Detail nog aanleveren.	Salverda
	Akkoord gegeven voor het plaatsen van WCD in de plint van de klassieke hal. De uitwerking nog ter goedkeuring voorstellen tijdens een volgend overleg.	Salverda
1.07	**Glas/Kozijnen**	
	Tekeningen m.b.t. positie van de nieuwe beglazing zijn doorgenomen en akkoord bevonden.	Vaststelling
	Tekeningen t.b.v. het toepassen van de kierdichting zijn doorgenomen en akkoord bevonden, ook de mockup die in het werk zijn gemaakt zijn akkoord bevonden. Zwarte kierdichting wordt toegepast, evenals de beglazingskit en afstandhouders in het glas.	vaststelling
	Besloten is dat in het gevelvlak (stramien 1 en 2), waar ook de stucwerk mock-up is gemaakt nu als referentie te gebruiken om daarin toe te passen het nieuwe: beglazing, kierdichting, kleurstelling van de ramen en kozijnen. Dit ter beoordeling van de betrokken partijen.	Salverda
	Achter kozijnen ruimte Stramien 22-26 / A (nabij ruimte -1.18) zit een betonvloer, Uitzoeken hoe we hier mee omgaan en een voorstel aan 5.1, 2, e doen. Figuurglas, Overloop van transparantie	Salverda
1.08	**Overige bespreekpunten**	
	Constructieve tekeningen lift B nog niet aangeleverd via OLO? 5.1, 2, e zal met 5.1, 2, e (OTH) contact hierover hebben.	OTH
1.09	**Rondgang bouw**	
	Houtconstructie van het dak bekeken (bouwdeel A), 1e deel is gereed t.b.v. montage zink. Het gemaakte werk ziet er netjes uit.	
	Het proefstuk tochtwering is in het werk bekeken (kozijn bouwdeel C) en zoals hierboven omschreven akkoord bevonden.	vaststelling