AFW-0365	CB: Positie nieuwe bomen A2, B2, C2 en D2 (Stationsplein west) niet definitief vast te stellen	Actueel	Tramkabels aan- en afsluitingen zijn van GVB: GVB dient aan te geven. [redacted] al contact hierover geweest?
AFW-0326	CB: Boom V1, W1, X1, Y1 clasht met verlate/loze laagspanningskabel Liander en een verlate waterleiding Waternet.	Actueel	[redacted] duidelijkheid verkrijgen over de scope van de te verwijderen leiding.
AFW-0323	CB: Om clash lage druk gasleiding Liander met Bestaande Boom 82 in de Singel te vermijden, moet er een afwijking komen op DTA C Westertoegang voor verleggen gasleiding Liander	Actueel	Gasleiding is verlegd; Technisch akkoord op afwijking: DTA vs kroonprojectie
AFW-0267	CK: Boomnummer 31 (SP-West) niet verplanten maar kappen (ivm aanwezige K&L)	Actueel	[redacted] aangeven om welke kabel het precies gaat en waarom deze niet omgelegd kan worden.
AFW-0251	CK: Boom 4, 5, 6, 7: Ligging waterleiding afstemmen. Onvoldoende ruimte om boomwortels te ontwijken.	Actueel	[redacted] aangeven wat nu precies de afwijking is en hoe het opgelost is