Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actielijst Uitvoeringsoverleg Roeske/Parnas

Datum 2 juni 2021
Vergadering 2 juni 2021
Via MS Teams

Aanwezig [redacted]

Afwezig [redacted]

Kopie aan [redacted]

Onderwerp Actielijst Uitvoeringsoverleg Roeske/ Parnas

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	[redacted] gaat eind juni de Zuidas verlaten.
	2 Maaiveldinrichting NACH
[redacted]	Actie: afstemmen met [redacted] over het ophogen van de putten.
	19/05: eind april calamiteit in de technische ruimte. Brandalarm en sprinklerinstallatie zijn afgegaan. Technische ruimte onbruikbaar geworden. Nu een noodaggregaat (zeecontainer) op het maaiveld. **02/06:** noodaggregaat -1 gaan zij dit weekend proefdraaien. Als die functioneert naar behoren wordt volgende week de aggregaat op het maaiveld weg gehaald. **19/05**: De eerste 4 bloembakken zijn gereed. De Laatste bloembak wordt afgemaakt na verwijderen aggregaat. **02/06**: Schatting is dat dit week 24 wordt uitgevoerd. **Inplanten** van de eerste 4 bloembakken en perken rondom NACH is gestart. **19/05**: Akkoord RvB en beheer dat we de **putdeksels accepteren**. Met opstalrecht ligt de verantwoordelijk bij NACH. Worden één dezer dagen op hoogte gesteld door Heijmans. Put per put i.v.m. doorgang trottoir, in de lengte hekwerk. Data n.t.b. **02/06**: [redacted] gaat contact opnemen met [redacted] m.b.t. uitvoeringsdata. **19/05:** bebordingstekeningen zijn gecommuniceerd o.a. met [redacted] t.b.v. het nemen van het verkeersbesluit. **02/06**: [redacted] is nog in afwachting van een reactie. **21/04**: Voegovergang **Hellingbaan** lek (bovenin). **19/05**: Werk kan op meerdere manieren hersteld worden. Voorstellen zullen via [redacted] ingediend worden. **02/06**: geen update.

Actie	Omschrijving
	21/04: De rechtbank wenst **uitbreiding voetpad zuidzijde met grastegels** t.b.v. BOT-transport (kruizen auto's). Het pad ligt nu al gedeeltelijk op ZAD terrein. Zij willen nog meer opp. **02/06**: ZAD akkoord. [redacted] stemt af met de rechtbank. Uitgangspunt is dat wij niet gaan betalen voor de aanleg en het verwijderen.
[redacted]	**3 Ontmanteling C2000 mast NACH** Actie: Geen lopende acties.
	02/06: opmerkingen BLVC-plan zijn verwerkt. Werkzaamheden opgedeeld in 2 fasen. Fase 1: transport appartuurhuisje 21 juni (w21014241) Fase 2: demontage mast/ herstellen maaiveld 13 en 14 juli (W21014789) 10/06 wordt het plan ingebracht in het UCO Amstelveensweg.
[redacted]	**4 Demontage tijdelijke rechtbank** Actie: Communiceren met RvB/ aannemer over het plan en de BLVC-aspecten.
	Wachten op afstemming: BLVC-plan. **02/06:** Er is een concept demontageplan. RvB gaat 4 juni in gesprek met de opsteller omdat zij nog op- en aanmerkingen hebben. [redacted] hebben het plan ingezien. Zij constateren beide dat er zaken zijn die aandacht vragen (kappen, afzettingen e.d.) Augustus tot april is vooralsnog de planning om te starten. Minimale doorloop in Victor is 10 weken. Plan nog niet definitief/ afgestemd. Vraag is of de planning haalbaar is. [redacted] heeft reeds gecommuniceerd over Victor. Doorlooptijd nog met hen communiceren.
[redacted]	**5 Verbouwing Edge/Stadium** Actie: Periodiek afstemmen G&S-Bouw.
	Periodiek hebben [redacted] UVO met de hoofduitvoerder van Edge/Stadium. **02/06:** geen bijzonderheden.
[redacted]	**6 Sloop British School** Acties: Onderzoeken t.b.v. BRM
	Status: [redacted] en [redacted] zijn samen met [redacted] en [redacted] (specialisten van het IB) om alles voor te bereiden m.b.t. sloop/ BRM kavel. Leegstandsbeheer Geert Grote, Rietveld en Anti-kraak. **02/06:** Werkzaamheden deel 1 de Meeuw **verplaatst naar begin 14/15 juni**. **19/05:** werk in meerdere delen. Deel 1: verwijderen 2 vrijstaande uitbreidingen units door de Meeuw. Deel 2: verwijderen units tegen de Fred aan door de Meeuw/ aansluitend sloopaannemer BSA. Deel 3: sloop overige n.t.b. in opdracht van ons. Deel 2 moet nog verwerkt worden in een gedeeld plan, de BSA heeft echter nog geen sloopaannemer. Deel 3 is in voorbereiding (door ons).
	7 Ontmanteling tijdelijke parkeergarage Actie: Geen openstaande actie. Wachten op overdracht.
	19/05: Sloop gereed.

Actie	Omschrijving
	02/06: Terrein nog niet overgedragen. Waternet heeft bezwaar gemaakt i.v.m. de ligging van de verholen waterkering. Hierdoor zijn de kabels en leidingen nog niet verwijderd. **Wij gaan pas verder met ophogen kavel naar maaiveldniveau/ inzaaien als het terrein vrij is van kabels en leidingen en het officieel is overgedragen.** **02/06:** [redacted] geeft aan dat er vanuit het projectteam Verdi een onderzoek loopt naar een potentiële tijdelijke **vestegingsplaats voor Sporthallen Zuid.** Ook de kavel van de TPG komt daarvoor in aanmerking. Uit onderzoek moet ook blijken of er ruimte overblijft voor een combinatie met andere tijdelijke invullingen van de kavel.
	8 Rondvraag
[redacted]	Diagonale oversteek Fred Roeskestraat. **02/06**: In verband met buituitrit G&S onhandig/ niet mogelijk om de situatie nu definitief in te richten (conform ontwerp). [redacted] gaat voorstellen aan [redacted] / het VAT om als tijdelijke maatregel een drempel te plaatsen ter bevordering van de verkeersveiligheid. Verder ook nog steeds enige zorgen vanuit Zuidas met betrekking tot het ontwerp. Komen ook nog steeds klachten over fiets parkeren op de Fred Roeskestraat geeft [redacted] aan. **02/06**: [redacted] komt met een integraal plan in navolging van een bezoek met o.a. [redacted]. Dit zal t.z.t. met ons worden afgestemd. **19/05**: deelfietslocatie monumentale rechtbank (t.h. tunnel) wordt hersteld door een nieuwe aanbieder. Komen deelfietsen van een nieuwe aanbieder (i.v.m. pilot). **02/06**: De toekomstige in- en uitrit van de parkeergarage monumentale rechtbank heeft invloed op het maaiveld. **Mail** [redacted] **02/06: Uitgangspunt voor de nieuwe eigenaar is ontsluiting aan de zuidzijde van de monumentale rechtbank en niet aan de Fred Roeskestraat.**